

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO Vypracování projektové dokumentace „II/112 Nová Říše - Želetava“


Číslo smlouvy objednatele: 117/2018/VZMR/D1A/JI/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Rostislav Budař, referent přípravy a realizace staveb
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)



a

Zhotovitel: DI PROJEKT s.r.o.
se sídlem: Chelčického 686, 533 51 Pardubice - Rosice
zastoupený: Miroslavem Baťou, DiS., jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 32420
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Miroslav Baťa, DiS., jednatel
technických: Miroslav Baťa, DiS.
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Pardubice
Č. účtu : 107-5228090287/0100
IČO: 01873687
DIČ: CZ01873687
Telefon: 773 749 123
Fax: ----
E-mail: dip@diprojekt.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1 Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu časové prodlevy způsobené delší lhůtou pro získání vyjádření vlastníků stavbou dotčených pozemků a pro získání vyjádření k PD jednotlivými dotčenými orgány státní správy a provozovatelů inženýrských sítí.

2.2 V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází ke změně termínů tímto způsobem:

V Příloze 3 – Technické podmínky PD, v části Lhůty plnění:

Dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:	do 60 dnů od předání konceptu DSP+PDPS
--	--

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:	do 31.10.2019
--	---------------

2.3 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 117/2018/VZMR/D1A/JI/sl uzavřené dne 26.11.2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o posunutí termínu ze dne 4. 7. 2019

Zhotovitel:


Objednatel:

V Jihlavě dne: 15. 7. 2019

V Jihlavě dne: 18. 07. 2019



Miroslav Baťa, DiS.
jednatel společnosti



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00310050, tel.: 567 117 11

Sídlo:

DI PROJEKT s.r.o.

Chelčického 686, Rosice

533 51 Pardubice

tel. 773 749 120

Kancelář:

DI PROJEKT s.r.o.

Dvořákovo nábřeží 1622

539 01 Hlinsko

email: diprojekt@seznam.cz

**Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, příspěvková organizace**
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE**NAŠE ZNAČKA**

č.j. 2019/043

VYŘIZUJE / LINKA

Jan Zvára, DiS. / 773 749 122

Hlinsko

4.7.2019

VĚC: Žádost o posunutí termínu odevzdání dílčího plnění projektové dokumentace na akci „II/112 Nová Říše - Želetava“

Vážený pane Budaři,

timto bych Vás chtěl požádat o posunutí dílčího plnění termínů na akci „II/112 Nová Říše - Želetava“ z důvodu delší časové lhůty pro získání vyjádření vlastníků stavbou dotčených pozemků a delší lhůty pro získání vyjádření k projektové dokumentaci z důvodu čerpání dovolených u jednotlivých dotčených orgánů státní správy a provozovatelů inženýrských sítí. Z tohoto důvodu žádáme o posunutí termínu odevzdání do 31.10.2019.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Jan Zvára, DiS.

jednatel společnosti

DI PROJEKT s.r.o.
Chelčického 686, Rosice
533 51 Pardubice
IČ: 018 73 687