

## DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO

### Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

#### na akci: „II/403 Pavlov – průtah – část 15“


Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

#### Článek 1 Smluvní strany

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
**zastoupený:** Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace  
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech  
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 18330681/0100  
IČO: 00090450  
DIČ: CZ00090450  
Telefon: +420 567 117 158  
Fax: +420 567 117 198  
E-mail: ksusv@ksusv.cz  
Zřizovatel: Kraj Vysočina  
(dále jen „**Objednatel**“)



**a**

**Zhotovitel:** ADVISIA s.r.o.  
se sídlem: Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8  
**zastoupený:** Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164752  
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech  
smluvních: Ing. Robert Weisz  
technických: Ing. Miroslav Větrovský  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Č. účtu: 115-633010217/0100  
IČO: 24668613  
DIČ: CZ24668613  
Telefon: 730190190  
E-mail: miroslav.vetrovsky@advisia.cz  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

## Článek 2 Změna smluvních podmínek

**2.1.** Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 z důvodu víceprací – revize již vydané dokumentace DSP se zpracování aktualizace katastru nemovitostí, aktualizace záborového elaborátu, kontrola a aktualizace propadlých stanovisek dotčených orgánů státní správy, viz Žádost o dodatek ze dne 30. 7. 2019.

**2.2.** V této souvislosti se pro tuto akci upravuje cena v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13, na základě přílohy D15 – Kalkulace projekčních prací takto:

<b>Původní cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>290.000,00 Kč</b>
<b>Vícepráce</b>	<b>24.000,00 Kč</b>
<b>Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>314.000,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>65.940,00 Kč</b>
<b>Nově sjednaná cena včetně DPH</b>	<b>379.940,00 Kč</b>

**2.3.** V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu tímto způsobem:

**V Příloze A15 – Technické podmínky, a to vždy v jejich příslušné části Lhůty plnění:**

Podání žádosti o vydání SP do: 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ objednatelem

Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasené objednatelem – předat do: 75 dnů od podání žádosti o vydání SP

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

Podání žádosti o vydání SP do: 15. 9. 2019

Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasené objednatelem – předat do: 60 dnů od získání nepravomocného SP

**2.4.** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13 – část 15 ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

## Článek 3 Ostatní ujednání

**3.1.** Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13 uzavřené dne 14. 3. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele

pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o dodatek ze dne 30. 7. 2019

Přílohy: Žádost o dodatek ze dne 30. 7. 2019

Zhotovitel:


Objednatel:

V Praze dne: 8. 8. 2019.....


14. 08. 2019  
V Jihlavě dne: .....



Ing. Robert Weisz  
jednatel společnosti



Ing. Jan Míka, MBA  
ředitel



Komplexní společnost s názvem  
127 - Místní výbor  
příspěvková organizace  
Kosovska 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 000 004511, tel.: 567 117 111

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,  
příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16  
586 01 Jihlava 1

Vyřizuje	Telefon	Číslo jednací	Datum
Ing. Miroslav Větrovský	730 190 190	19-041	30. 7. 2019

**Věc: Žádost o dodatek akce II/403 – Pavlov, průtah, část 15 dle SoD č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13**

Dobrý den,

Na základě SoD č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13, část 15 vč. Dodatku č.1 ze dne 3.8.2018 se na Vás obracíme se žádostí o doplnění dodatku č.2 akce II/403 Pavlov, průtah.

Čistopis PD DSP byl předán v souladu s SOD dne 15.10.2018.

Následně došlo z důvodu plánovaných změn v katastru nemovitostí na výzvu objednatele k dočasnému pozastavení projednávání projektu.

V současné době po dokončení digitalizace KN a jeho vydání jsou na výzvu objednatele zahájeny práce k 30.7.2019. Pro zahájení stavebního řízení je třeba provést revizi již vydané dokumentace DSP se zapracováním aktualizace KN. Takto upravená PD bude sloužit pro objednatele jako podklad k majetkoprávní přípravě. Současně zhotovitel PD provede kontrolu a aktualizaci propadlých vyjádření DOSS.

#### Stavební řízení, PDPS

S ohledem na nejisté lhůty správních orgánů při zahájení a dokončení stavebního řízení, nutnost projednání PDPS na TDK s potřebou zapracování případných připomínek ze stavebního řízení se jeví termín odevzdání PDPS ve lhůtě 75 od podání žádosti o SP jako nereálný. Žádáme proto upravit termín odevzdání PDPS (po zkušenostech z ostatních akcí řešených v rámci stejné SOD).

**Z těchto důvodu navrhuje změnu smluvních termínů následovně :**

**podání žádosti o SP – do 15 dnů od předání podkladů majetk. přípravy k SŘ objednatelem resp do 15.9.2019 po aktualizaci dokladové části**

**PDPS - Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a po projednání a odsouhlasení na technicko-dokumentační komisi bude odevzdána do 60 dnů od získání nepravomocného stavebního povolení.**

ADVISIA s.r.o.  
Projekty a řízení dopravních staveb  
Pernerova 659/31a  
186 00 Praha 8

**ADVISA**  
projekty a řízení dopravních staveb

Vícepráce

Současně s potřebou přepracování PD DSP, aktualizací záborového elaborátu, kontrolou a aktualizací propadlých stanovisek DOSS nám vznikly vícenáklady, které nešlo předem předpokládat.

Vícenáklady oceňujeme následovně a dovolujeme si požádat o navýšení celkové ceny za dílo o  
**32 hod x 750,- = 24.000,- Kč + DPH**

Za vyřízení žádosti předem děkuji.

S přátelským pozdravem



Ing. Miroslav Větrovský

**ADVISIA**

ADVISIA s.r.o. / [www.advisia.cz](http://www.advisia.cz) /  
projekty a řízení dopravních staveb  
Pernerova 659/31a • Praha 8 • 186 00  
IČ 24668613 • DIČ CZ24668613