

# DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

## „III/1332 Nový Rychnov – samota V Losích – Čejkov“

Číslo smlouvy objednatele: 152/2019/MINI/D1/OŘN/PE/S

Číslo smlouvy zhotovitele: S20-043-0103

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

### Článek 1

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
**zastoupený:** Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace  
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech  
smluvních: Ing. Radovan Necid, ředitel organizace  
technických: Jan Nečas, referent přípravy a realizace staveb  
Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek  
Technický dozor: Václav Švoma, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor, Žďár nad Sázavou  
Koordinátor BOZP: ---  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 18330681/0100  
IČO: 00090450  
DIČ: CZ00090450  
Telefon: 567 117 158  
Fax: 567 117 198  
E-mail: ksusv@ksusv.cz  
Zřizovatel: Kraj Vysočina  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD  
se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov  
**zastoupený:** Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti Vysočina, v plné moci  
Jan Půža, vedoucí obchodního oddělení oblasti Vysočina, v plné moci  
zapsán v obchodním rejstříku: KS Č. Budějovice, oddíl C, vl 8032  
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech  
smluvních: Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti Vysočina, v plné moci  
Jan Půža, vedoucí obchodního oddělení oblasti Vysočina, v plné moci  
technických: Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti Vysočina, v plné moci  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Č. účtu: 430201005/2700  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ 480 35 599  
Telefon: 724 219 321  
Fax: 387 002 711  
E-mail: j.puz@swietelsky.cz

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

## Článek 2

### Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **2. 8. 2019**, spočívající ve stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o nerealizované práce (dále méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je **snížena o cenu méněprací** na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **-110 400,00 Kč bez DPH**.

Původní cena díla bez DPH	4 052 040,00 Kč
Méněpráce	<u>-110 400,00 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	3 941 640,00 Kč
DPH 21 %	827 744,40 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	4 769 384,40 Kč

## Článek 3

### Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **152/2019/MINI/D1/OŘN/PE/S** jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **152/2019/MINI/D1/OŘN/PE/S** uzavřené dne **2. 8. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 1 a Soupis skutečně provedených prací včetně méněprací.


Přílohy: Změnový list č. 1  
Soupis skutečně provedených prací pro ZL 1

Zhotovitel:

Objednatel:

V Pelhřimově dne: *15. 9. 2019*

V Jihlavě dne: 01. 10. 2019

 **SWIETELSKY** <sup>®</sup>  
stavební firma  
- střední stavba a údržba silnic  
ČR - 393 01 Pelhřimov, K Sílu 1143  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599




Ing. Petr Seknička  
ředitel oblastí Vysočina



Ing. Radovan Necid  
ředitel organizace

Jan Půža  
vedoucí obchodního oddělení

 **Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny**  
příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 03090450, tel.: 567 117 111



Název akce:

**III/1332 Nový Rychnov – samota „V Losích“ - Čejkov**

<b>ZMĚNA</b>	<b>1.</b>	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	------------

**SO 101.2 silnice III/1332 v km (0,004 – 3,508)**

**Vícepráce:**

Nejsou.

**Méněpráce:**

Infiltrační postřik z emulze byl realizován v režii KSÚSV.

**OBJEDNATEL:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny  
Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
Zastoupení: Ing. Jan Míka, MBA – ředitel organizace  
IČ: 00090450

**ZHOTOVITEL:** SWIETELSKY stavební, s.r.o.  
Se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov  
Zastoupení: Ing. Petr Seknička  
Jan Půža  
IČO: 48035599

**STRUČNÝ POPIS:**

**POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:**

**Vícepráce:**  
Nejsou.

**Méněpráce:**

Z důvodu požadovaného infiltračního postřiku z emulze se zadrčením ze strany zhotovitele oproti rozpočtu dle SoD bylo dohodnuto provedení infiltračního postřiku z emulze v režii KSÚSV.

<b>DOPAD NA CENU</b> SO 01	<b>- 110.400,00 Kč bez DPH</b>
	229 Infiltrační postřik z emulze do 1,0 kg/m <sup>2</sup> 6.900,0 m <sup>2</sup> ↓ 0,0 m <sup>2</sup> ... 16,00 Kč/m <sup>2</sup> ... - 110.400,00 Kč

**SEZNAM PŘÍLOH:**  
Soupis prací skutečnost

**VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU**

 <b>SWIETELSKY</b> <sup>®</sup> stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VYCHOD ČR - 393 01 Pelhřimov, K Silu 1143 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599	<b>Podpis:</b> <i>Sekmicha</i>
---	-----------------------------------

**VYJÁDRĚNÍ INVESTORA: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU**

<b>Datum:</b> 20.8.2019	<b>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny</b> příspěvková organizace Krajská 1122/16 586 01 Jihlava IČO: 00090450 www.ksusv.cz	<b>Podpis:</b> <i>NEČAS</i>
----------------------------	--	--------------------------------

**VYJÁDRĚNÍ TDI: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU**

<b>Datum:</b> 20.3.2015	<b>Podpis:</b> <i>svona vicova</i>
----------------------------	---------------------------------------

# SOUPIS PRACÍ

Za období 2019/8

Strana : 1

Tištěno dne : 20.08.2019

K faktuře č.

Nabídka číslo:

**Stavba:** III/1332 Nový Rychnov - samota "v Losích" - Čejkov

**SO 101.2 silnice III/1332 v km (0,004 - 3,508)**

Položka	Text	Množství	Cena/m.j.	Za období		Od počátku		Zbývá	
				Množství	Částka	Množství	Částka	Množství	Částka
1	231 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	10 650,0000 M2	11,00	10 650,00	117 150,00	10 650,00	117 150,00	0,00	0,00
2	243 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ 50/70	10 650,0000 M2	211,00	10 650,00	2 247 150,00	10 650,00	2 247 150,00	0,00	0,00
3	229 INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	6 900,0000 M2	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	110 400,00
4	240 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ 50/70	414,0000 M3	3 810,00	414,00	1 577 340,00	414,00	1 577 340,00	0,00	0,00

**CELKEM**

K fakturaci celkem bez DPH : 3 941 640,00

**STAVBA CELKEM**

K fakturaci celkem bez DPH : 3 941 640,00



**SWIETELSKY**

Stavební s.r.o.  
Vodňanská, Javův Dvůr, okres Brno-veřejná část obce VYCHOŠ  
IČ: 259 05 5997 DIČ: CZ480 35 599

