

DODATEK Č. 4 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

na akci: „III/1297 Pacov, ul. Nádražní – část 17“

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

Krajská správa silnic Vysočiny, příspěvková organizace	
Datum:	27-09-2019 /
ČJ.:	014901/019 4x3

a

Zhotovitel: Ing. Robert Juřina
se sídlem: Palackého 64/9, 392 01 Soběslav
fyzická osoba nezapsána v obchodním rejstříku
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Robert Juřina
technických: Ing. Robert Juřina, Ing. Jaroslav Stanovič, Mgr. Petra Běhounová
Bankovní spojení: mBank
Číslo účtu: 670100 - 2209560737 / 6210
IČO: 88067483
DIČ: neplátce DPH
Telefon: +420 604 159 283
E-mail: jurina.r@gmail.com
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 4 z důvodu opakovaných průtahů v rámci stavebního řízení - požadavek Pacovských strojíren na úpravu etapizace stavby a DIO; požadavek vodoprávního úřadu na odlišné řešení zneškodňování srážkových vod; požadavek na doplnění místa k přecházení silnice od Centra Lada, z.s.; a následně získáním potřebných vyjádření dotčených účastníků (viz Žádost o dodatek ze dne 19. 9. 2019).

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů tímto způsobem:

V Příloze A17 – Technické podmínky, v části Lhůty plnění:

Získání pravomocného ÚR a SP do:	105 dnů od podání žádosti o vydání ÚR a SP
Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	31. 10. 2019

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Získání pravomocného ÚR a SP do:	105 dnů od získání posledního vyjádření dotčených účastníků stavebního řízení
Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	60 dnů od získání pravomocného ÚR a SP

2.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 – část 17 ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 4 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 – část 17 uzavřené dne 30. 1. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o dodatek ze dne 19. 9. 2019.

Přílohy: Žádost o dodatek ze dne 19. 9. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V Soběslavi dne: 19. 9. 2019

08. 10. 2019
V Jihlavě dne:

Ing. Robert Juřina

Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Dobrý den,

rád bych Vás požádal o dodatek k SOD - PD III/1297 Pacov, ul. Nádražní

Důvodem jsou průtahy ve společném územním a stavebním řízení, a to požadavky vodoprávního úřadu na odlišné řešení zneškodňování srážkových vod, požadavek Pacovských strojíren na úpravu etapizace a DIO a požadavek na doplnění přechodu nebo místa pro přecházení od Centra Lada.

Vzhledem k většímu rozsahu úprav a faktu, že úpravy se týkají především dešťové kanalizace - odvodnění, jsem za požadované úpravy požadoval navýšení odměny za projektové práce Městem Pacov. Navýšení bylo schváleno teprve v září 2019, poté objednán hydrogeologický průzkum. Nyní jsme ve fázi úpravy projektu. Poté bude třeba podat na vyjádření na Policii, vodoprávní úřad, koordinované stanovisko MÚ Pacov.

Po obdržení všech vyjádření. bude stavební úřad pokračovat ve společném územním a stavebním řízení bez průtahů, avšak musí dodržovat zákonné lhůty 30 až 60 dní na vydání rozhodnutí a nejméně 30 dní na nabytí právní moci. Žádám proto o prodloužení termínu zajištění pravomocného stavebního povolení do 105 dnů od získání posledního souhlasného stanoviska.

Předem děkuji

R. Juřina

19.9.2019

