

DODATEK Č. 4 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„II/344, III/34413, III/3468 Rozsochatec průtah“

Číslo smlouvy objednatele: 41/2018/VZMR/D2/HB/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitel organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Ing. Marta Smerekovská, referent oddělení investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum: 10 -12- 2019	Podpis: /
ČJ: 018845 / 2019	PRIL: 4x2

a

Zhotovitel: OPTIMA, spol. s r.o.
se sídlem: Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený: Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel
technických: Ing. Zdeněk Neudert
Bankovní spojení: KB, a.s. Vysoké Mýto
Č. účtu : 43-6659920267/0100
IČO: 15030709
DIČ: CZ15030709
Telefon: 465 422 803, 603 486 809
E-mail: info@optima-vm.cz, shejbal@optima-vm.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2
Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 4 z důvodu zajištění koordinace s projektovou dokumentací řešící odvod a likvidaci splaškových a dešťových odpadních vod v Obci Rozsochatec, která není dosud předána do koordinace z důvodu probíhajících jednání mezi obcí a Povodím Vltavy, s.p.

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu plnění tímto způsobem:

Dokumentace pro územní rozhodnutí	do 30. 11. 2019
Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k UŘ objednatelem

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace pro územní rozhodnutí a podání žádosti o územní rozhodnutí	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelem
--	---

2.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 41/2018/VZMR/D2/HB/sl ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 4 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 41/2018/VZMR/D2/HB/sl uzavřené dne 31. 8. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o prodloužení termínu ze dne 25. 11. 2019 a Vyjádření k průběhu přípravy obecní kanalizace v Obci Rozsochatec ze dne 19. 9. 2019.

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu ze dne 25. 11. 2019

Vyjádření k průběhu přípravy obecní kanalizace v Obci Rozsochatec ze dne 19. 9. 2019


Zhotovitel:

Objednatel:

Ve Vysokém Mýtě dne: 9.12. 2019

V Jihlavě dne: 13. 12. 2019

OPTIMA s.r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV. ČINNOST
ŽIŽKOVA 738, 566 01 VYSOKÉ MÝTĚ
tel.: 465 420 911
ICO: 15030789 DIČ: CZ15030789
Ing. Bohuslav Shejbal
jednatel


Ing. Radovan Necid
ředitel organizace
Místní úřad a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
MANSKÁ 1122/16, 586 01 Jihlava
tel. 565 22 22

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje linka
Ing. Aleš Sloup

Ve Vysokém Mýtě
25.11.2019

Věc: **Žádost o prodloužení termínu SoD na akci „II/344, III/34413, III/3468 Rozsochatec průtah“**

Žádáme o prodloužení termínu na předání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a podání žádosti o územní rozhodnutí na výše uvedenou akci dle SoD číslo objednatele 41/2018/VZMR/D2/HB/sl ve lhůtě do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy zadavatele.

Děkujeme za kladné vyřízení.

S pozdravem
Ing. Aleš SLOUP
m.tel. 605 148 444

Sloup


OPTIMA s.r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV. ČINNOST
ŽIŽKOVA 738 VYSOKÉ MÝTO
tel. 465 420 911 fax: 465 423 936
IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709

•
Příloha: - Vyjádření k průběhu přípravy obecní kanalizace v Obci Rozsochatec

Firma zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 1132

Telefon:
465 420 911
Fax:
-
E-mail:
info@optima-vm.cz

Bankovní spojení
č.ú. : 43-6659920267/0100

ID:u2j6wf7

IČO: 15030709
DIČ: CZ15030709


Obec Rozsochatec
Rozsochatec 97
582 72 Rozsochatec

Věc: Vyjádření k průběhu přípravy obecní kanalizace v Obci Rozsochatec

Projektová dokumentace kanalizace řešící odvod a likvidaci splaškových a dešťových odpadních vod v obci je zpracovávána firmou Projekt efekt s.r.o., Havlíčkův Brod – p. Lenka Rechtigová. S Povodím Vltavy, s.p. nedošlo prozatím k dohodě o způsobu řešení odpadních vod a z tohoto důvodu nemůžeme zatím poskytnout podklady do koordinace s připravovanou stavbou II/344, III/34413, III/3468 Rozsochatec průtah.

Děkujeme za pochopení.

Dušan Svoboda
starosta


19.9.2019

