



KUJIP01B90ZC

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1“, úsek č. 1, část II.

Číslo dodatku objednatele 143173

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina,**
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA – hejtman,
k podpisu pověřen Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 541 520/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **HBH Projekt spol. s r.o.**
Adresa: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
Zastoupen: Ing. Radovanem Hrnčířem,
ředitelem a jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní: Ing. Michala Hrnčířová, obchodní ředitelka
zástupce pro věci technické: Ing. Otakar Hornoch, technický ředitel
Bankovní spojení: KB a.s. Brno-město
Číslo účtu: 1557041621/0100
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Během výstavby došlo ze strany objednatele k požadavku na větší rozsah kontroly ze strany autorského dozoru, než bylo původně předpokládáno. Důvodem byly hlavně složitější podmínky pro zhotovení stavby v souvislosti s nevhodným podložím u části silnice a změnou technologie provádění zárubních zdí.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto

1. Článek 4 – Cenové ujednání, odst. 4.5

Původní znění

„4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	1 420 300,- Kč
DPH 21%:	298 263,- Kč
cena celkem včetně DPH:	1 718 563,- Kč

(slovy: jeden milion sedm set osmnáct tisíc pět set šedesát tři korun českých)

Z toho cena jednotlivých částí plnění: **Vypracování DÚR přeložky vodovodu**

cena bez DPH:	59 800,- Kč
DPH 21%:	12 558,- Kč
cena včetně DPH:	72 358,- Kč

 Vypracování DSP přeložky vodovodu

cena bez DPH:	76 700,- Kč
DPH 21%:	16 107,- Kč
cena včetně DPH:	92 807,- Kč

 Vypracování DSP

cena bez DPH:	873 000,- Kč
DPH 21%:	183 330,- Kč
cena včetně DPH:	1 056 330,- Kč

diagnostika vozovky:

podrobný geotechnický průzkum:

pedologický průzkum:

plán opatření BOZP:

dendrologický průzkum:

cena bez DPH: 60 000,- Kč

cena bez DPH: 80 000,- Kč

cena bez DPH: 6 000,- Kč

cena bez DPH: 5 000,- Kč

cena bez DPH: 33 000,- Kč

 Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena bez DPH:	120 000,- Kč
DPH 21%:	25 200,- Kč
cena včetně DPH:	145 200,- Kč

 Vypracování PDPS + soupisu prací

cena bez DPH:	209 980,- Kč
DPH 21%:	44 058,- Kč
cena včetně DPH:	253 858,- Kč

 Výkon autorského dozoru v rozsahu 90 hodin

cena bez DPH:	81 000,- Kč
DPH 21%:	17 010,- Kč
cena včetně DPH:	98 010,- Kč

V případě, že přeložka vodovodu bude projednávána a povolována s využitím institutu veřejnoprávní smlouvy podle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zajistí její zpracování a uzavření objednatel. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat při zpracování žádosti v případě potřeby doplnění technických dat a parametrů stavby."

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 1 473 400,- Kč

DPH 21%: 309 414,- Kč

cena celkem včetně DPH: 1 782 814,- Kč

(slovy: jeden milion sedm set osmdesát dva tisíc osm set čtrnáct korun českých)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DÚR přeložky vodovodu

cena bez DPH: 59 800,- Kč

DPH 21%: 12 558,- Kč

cena včetně DPH: 72 358,- Kč

Vypracování DSP přeložky vodovodu

cena bez DPH: 76 700,- Kč

DPH 21%: 16 107,- Kč

cena včetně DPH: 92 807,- Kč

Vypracování DSP

cena bez DPH: 873 000,- Kč

DPH 21%: 183 330,- Kč

cena včetně DPH: 1 056 330,- Kč

diagnostika vozovky:

cena bez DPH: 60 000,- Kč

podrobný geotechnický průzkum:

cena bez DPH: 80 000,- Kč

pedologický průzkum:

cena bez DPH: 6 000,- Kč

plán opatření BOZP:

cena bez DPH: 5 000,- Kč

dendrologický průzkum:

cena bez DPH: 33 000,- Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena bez DPH: 120 000,- Kč

DPH 21%: 25 200,- Kč

cena včetně DPH: 145 200,- Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena bez DPH: 209 980,- Kč

DPH 21%: 44 058,- Kč

cena včetně DPH: 253 858,- Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 149 hodin

cena bez DPH: 134 100,- Kč

DPH 21%: 28 161,- Kč

cena včetně DPH: 162 261,- Kč

V případě, že přeložka vodovodu bude projednávána a povolována s využitím institutu veřejnoprávní smlouvy podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, zajistí její zpracování a uzavření objednatel. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat při zpracování žádosti v případě potřeby doplnění technických dat a parametrů stavby.“

Článek II

1. Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 96275, č. zhotovitele 2016/0132 ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 96275, č. zhotovitele 2016/0132 ze dne 29. 8. 2016 uzavřené podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl., občanského zákoníku.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Výkaz činnosti za autorský dozor

V Jihlavě dne 23.2.2021

V Brně dne 10-02-2021

Objednatel:




Kraj Vysočina
Žitná 57, 592 33 Jihlava

16

Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

Zhotovitel:



HBH Projekt
spol. s r.o.
Kabátníkova 5
602 00 BRNO

Ing. Radovan Hrnčíř
ředitel a jednatel společnosti

datum	činnost	počet h.	doklad	výzva	jméno	pozn.
14.02.2019	komunikace Metrostav, DIO stavby, semafor. soupavy, fáze výstavby	0,5	-	KrÚ	M.Štefka	
25.02.2019	0. KD. Předání staveniště.	4	-	KrÚ	M.Hlavatý	
26.02.2019	Zhotovitel, pož. na podklady k DSP/PDPS - CD. Povrch se smyk. tř. DOTAZ	0,5	-	-	M.Štefka	
		-	-	-	-	
02/2019		5,0				

Poznámka: období 02/2019 vyfakturováno; ostatní až k datu 12/2019 a 11/2020

25.03.2019	Příprava území pracovní jednání (místní šetření stromy) - Hradec	4,0		KrÚ	M.Rybová	
03/2019		4,0				

02.04.2019	Dokumentace zhotovitele-prostupování, seznámení s podklady	1,0		-	IG specialista HBH	
10.04.2019	Vyjádření k pož. typu hřebíků, posouzení stability svahu	2,0		-	IG specialista HBH	
11.04.2019	Aktualiz. Př. řezu 1,240; 1,340, návrh kop. sond, vyjádření AD	1,0		-	IG specialista HBH	
16.04.2019	Technická konzultace rozvržení hřebíků v SO zdi	2,0		-	IG specialista HBH	
25.04.2019	Vrty pro kotvení, účast na staveništi, zkoušky kotev	2,0		-	IG specialista HBH	
26.04.2019	Účast na stavbě - řešení oděžení svahu zářezu, postup prací	6,0		-	IG specialista HBH	
29.04.2019	KD, účast na KD	4,0		KrÚ	M.Hlavatý	
04/2019		18,0				

13.05.2019	KD, účast na KD	4,0		KrÚ	M.Hlavatý, P. Malec	
16.05.2019	Vyjádření AD k SO ř.200 a průběhu stavby, geotechnika, opatření	2,0		KrÚ	M.Hlavatý	
31.05.2019	Jednání na KÚ Kraje Vysočina	4,0		KrÚ	M.Hlavatý, O.Hornoch, R.Špaček	
05/2019		10,0				

10.06.2019	KD, účast na KD	4,0		KrÚ	M.Hlavatý	
06/2019		4,0				

01.07.2019	KD, účast na KD	4,0		KrÚ	v.z.Štefka	
01.07.2019	Průběžná e-mailová komunikace, kontrola PD	2,00		stavba, KrÚ	M.Hlavatý	
07/2019		6,0				

05.08.2019	KD, účast na KD	4,0		KrÚ	M.Hlavatý	
06.08.2019	Vyjádření AD k RDS, kontrola RDS, kontrola polohy kotev	3,0		KrÚ	M.Hlavatý	
13.08.2019	Kontrola výkazu výměr, oprava říms, opěrná zeď	3,0		KrÚ	M.Hlavatý	
19.08.2019	KD, účast na KD	4,0		KrÚ	M.Hlavatý	
08/2019		14,0				

02.09.2019	KD, účast na KD	4,0		KrÚ	M.Hlavatý	
16.09.2019	KD, účast na KD	4,0		KrÚ	M.Hlavatý	
30.09.2019	KD, účast na KD	4,00		KrÚ	M.Hlavatý	
09/2019		12,0				

10.10.2019	Proveření sjezdu u ČD. Proveření sítí. Návrh úpravy nivelety. Komunikace	1,0		KrÚ	M.Štefka	
14.10.2019	KD, účast na KD	4,0		KrÚ	M.Hlavatý	
21.10.2019	KD, účast na KD	2,0		KrÚ	M.Hlavatý	
10/2019		7,0				

11.11.2019	KD, účast na KD, 9:00-11:00	2,0		KrÚ	M.Hlavatý	
29.11.2019	Průběžná a závěrečná kontrola ZBV	4,0		KrÚ	M.Štefka	
11/2019		6,0				

02.12.2019	KD, účast na KD	4,0		KrÚ	M.Hlavatý	
12/2019		4,0				

Hodiny celkem 02/2019-12/2019	90,0
-------------------------------	------

HBH Projekt
spol. s r.o.
Kabatnickova 5
602 00 BRNO

KRAJ VYSOČINA
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

7

Prohlášení
Podpis

AD 2020/2021

11/330 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 3, část II., Výkon Autorského dozoru

zak. č. 2016/0132_AD

HBH Projekt spol. s r.o.

datum	činnost	počet h.	doklad	výzva	jméno	pozn.
3.4.2020	SO209.1 - připomínky k VTD svodidel	2,0	E-mail	stavba	R. Špaček	
04/2020	celkem	2,0				

datum	činnost	počet h.	doklad	výzva	jméno	pozn.
4.5.2020	KD	4,0		investor	M. Hlavatý	účast na stavbě
4.5.2020	Vyjádření geotechnika k zabezpečení dočasného výkopu zdi SO 203.3	9,0	zpráva	stavba	M. Malinský	posouzení víceprací
05/2020	celkem	13,0				

datum	činnost	počet h.	doklad	výzva	jméno	pozn.
2.6.2020	Zjištění existence sítí, obec Hradec. Řešení podkladů, odpověď na dotaz objednatele k neznámému vodovodu obce	1,0		investor	M. Štefka	
29.6.2020	KD	4,0		investor	M. Hlavatý	účast na stavbě
06/2020	celkem	5,0				

datum	činnost	počet h.	doklad	výzva	jméno	pozn.
12.8.2020	Posouzení podloží komunikace v km 0.060-0.260	3,0		investor	M. Hlavatý	účast na stavbě
12.8.2020	Posouzení podloží komunikace v km 0.060-0.260	3,0		investor	P. Malac	účast na stavbě
19.8.2020	Návrh sanace podloží k km 0.060-0.260	3,0		investor	M. Hlavatý	vyjádření
26.8.2020	Kontrola změnových kubatur - zemní práce, AZ, geotextilie, drenáže	1,0			M. Štefka	
31.8.2020	KD	3,0		investor	M. Hlavatý	účast na stavbě
09/2020	celkem	13,0				

datum	činnost	počet h.	doklad	výzva	jméno	pozn.
29.9.2020	Vyjádření ke změně č.3	4,0		investor	R. Špaček	
30.9.2020	KD, místní šetření, obhlídka celé stavby	4,0		investor	M. Štefka	účast na stavbě
30.9.2020	Vyjádření k dokončení sjezdu - napojení a jímka km 0.460	1,0		investor	M. Štefka	vyjádření
09/2020	celkem	9,0				

datum	činnost	počet h.	doklad	výzva	jméno	pozn.
12.10.2020	KD, místní šetření, obhlídka celé stavby	4,0		investor	M. Hlavatý	účast na stavbě
12.10.2020	Ad, odpovědi na dotazované body, sjezdy, komunikace-1032 křiž.	0,5		investor	M. Štefka	
23.10.2020	KD, místní šetření, obhlídka celé stavby	4,0		investor	M. Hlavatý	účast na stavbě
23.10.2020	Vyjádření AD k opoždění zdi SO 203.1	1,0		Metrostav	R. Špaček	
26.10.2020	Vyjádření AD k odchylkám vozovky dle měření - příčné sklonky vozovky	0,5		Metrostav	M. Štefka	
10/2020	celkem	10,0				

datum	činnost	počet h.	doklad	výzva	jméno	pozn.
7.12.2020	Kontrola stavebních deníků	1,0		zhotovitel	M. Hlavatý	účast na jednání
12/2020	celkem	1,0				

Hodiny celkem r. 2020 53,0

datum	činnost	počet h.	doklad	výzva	jméno	pozn.
8.1.2021	Kontrola položek opravy vodovodu	2,0		investor	M. Hlavatý	
1/2021	celkem	2,0				

datum	činnost	počet h.	doklad	výzva	jméno	pozn.
1.5.2021	Předkolaudační prohlídka po zimním období	4,0		zhotovitel	M. Hlavatý	účast na stavbě
5/2021	celkem	4,0				

Hodiny celkem r. 2021 6,0

HBH Projekt
spol. s r.o.
Kabátníkova 5
602 00 BRNO

ING. MALEC

kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚRAD
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

7
Kudovc
[signature]