

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo II/112 Rynárec most 112-052

ze dne 22. 06. 2021

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: **3001/SaM/CL/2021**

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Obec Rynárec

se sídlem: Rynárec 24, 394 01 Rynárec

zastoupený: Ing. Janem Piklem, starostou

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech

smluvních: Ing. Jan Píkl, starosta

IČO: 00515817

DIČ: CZ00515817

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

se sídlem: Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa

zastoupený: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 972

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva

IČO: 250 18 094

DIČ: CZ25018094

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo zhotovitele 3001/SaM/CL/2021, ze dne 22. 6. 2021, z důvodu nepředvídatelných překážek zjištěných v průběhu realizace

stavby v roce 2021 a na základě statikem doporučeného pozastavení prací, nutného provedení diagnostiky mostu a z jejích výsledků vzešlého následného řešení opravy mostu.

2.2. Na základě přepracované projektové dokumentace, zahrnující posouzení stavu mostu odborně způsobilou osobou a požadavky Národního památkového ústavu, odevzdané projektantem 21. 6. 2022, se smluvní strany dohodly na novém prodloužení termínu plnění.

2.3. Doba plnění dle **článku IV.** stávající smlouvy se mění tak, že původní ujednání **v bodě 4.1.**, které zní:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- b) zimní přestávka** z důvodu zimní údržby komunikací: **01. 11. 2021 – 31. 3. 2022**, předpokládané zahájení prací **01. 04. 2022**
- c) uvedení celé stavby do užívání** ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **do 30. 6. 2022**
- d) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části** Objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu c), (vyjma geometrického plánu)
- e) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu:** **do 3 měsíců** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu c).

se ruší a nahrazuje ujednáním:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- b) předpokládané zahájení prací** po odevzdání přepracované PD: **11. 07. 2022**
- c) uvedení celé stavby do užívání** ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **do 31. 10. 2022**
- d) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části** Objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu c), (vyjma geometrického plánu)
- e) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu:** **do 3 měsíců** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu c).

Článek 3 **Ostatní ujednání**

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy ve znění platných dodatků, nedotčené Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3.4. Dodatek č. 2 je **platný** a **účinný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného

elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

3.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V České Lípě

V Rynárci

.....
předseda představenstva

.....
starosta