

**DODATEK Č. 3****ke smlouvě o dílo II/112 Rynárec most 112-052****ze dne 22. 06. 2021**Číslo smlouvy objednatele: **P-ST-15-2021**  
Číslo smlouvy zhotovitele: **30/SaM/CL/2021****Článek 1**  
**Smluvní strany****Objednatel:** **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

se sídlem: Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

**zastoupený:** **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace**

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. Radovan Necid

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen „**Objednatel**“)**a****Zhotovitel:** **SaM silnice a mosty a.s.**

se sídlem: Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa

**zastoupený:** **Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva**

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 972

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva

IČO: 25018094

DIČ: CZ25018094

(dále jen „**Zhotovitel**“)(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)**Článek 2**  
**Změna smluvních podmínek**

**2.1.** Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-15-2021, ze dne 22. 6. 2021, z důvodu nepředvídatelných překážek zjištěných v průběhu realizace stavby v roce 2021 a na základě statikem doporučeného pozastavení prací, nutného provedení diagnostiky mostu a z jejích výsledků vzešlého následného řešení opravy mostu.

**2.2.** Na základě přepracované projektové dokumentace, zahrnující posouzení stavu mostu odborně způsobilou osobou a požadavky Národního památkového ústavu, odevzdané projektantem 21. 6. 2022, se smluvní strany dohodly na novém prodloužení termínu plnění.

**2.3.** Doba plnění dle **článku IV.** stávající smlouvy se mění tak, že původní ujednání **v bodě 4.1.**, které zní:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- b) zimní přestávka** z důvodu zimní údržby komunikací: **01. 11. 2021 – 31. 3. 2022**, předpokládané zahájení prací **01. 04. 2022**
- c)** uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **do 30. 6. 2022**
- d)** dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu c), (vyjma geometrického plánu)
- e)** předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 3 měsíců** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu c).

**se ruší a nahrazuje ujednáním:**

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- b)** předpokládané zahájení prací po odevzdání přepracované PD: **11. 07. 2022**
- c)** uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **do 31. 10. 2022**
- d)** dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu c), (vyjma geometrického plánu)
- e)** předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 3 měsíců** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu c).

### **Článek 3 Ostatní ujednání**

- 3.1.** Ostatní ustanovení shora citované smlouvy ve znění platných dodatků, nedotčené Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2.** Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
- 3.3.** Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3.4.** Dodatek č. 3 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
- 3.5.** Dodatek č. 3 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.6.** Dodatek č. 3 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
- 3.7.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

**3.8.** Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V České Lípě dne: viz podpis

V Jihlavě dne: viz podpis

.....  
předseda představenstva

.....  
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,  
příspěvková organizace  
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace