

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

### **1. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace**

se sídlem: Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě

IČO: 00842001

DIČ: CZ00842001

zastoupená: JUDr. Věrou Palečkovou, ředitelkou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1446

bankovní spojení: GE Money Bank a. s.

č. účtu: 9200529604/0600

tel. 566 801 581, fax: 566 801 609

(dále jen „objednatel“)

### **2. LABOX, spol. s r. o.**

se sídlem: Brandýská 8, 250 90 Jirny

IČO: 49707833

DIČ: CZ49707833

zastoupená: Ing. Davidem Greco, výkonným ředitelem

zapsaná: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 22918

bankovní spojení: UniCredit Bank

č. účtu: 2104178857/2700

tel. +420 281 012 550

fax: +420 281 012 552

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s článkem 17 odst. 3 ve smyslu ust. článku 15 odst. 1 a 2 Smlouvy o dílo pro realizaci díla: „Rekonstrukce pracoviště oddělení nukleární medicíny“, uzavřené dne 14.7.2022 (dále jen „smlouva“), oboustranně dohodly na následujícím::

### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

1. Z důvodu globálního výpadku reaktorů bez možné náhrady (viz Prohlášení výrobce technologie nukleární medicíny v příloze č. 1 tohoto dodatku doručené zhotovitelem objednateli a informace z webových stránek SÚKL ze dne 10.11.2022 v příloze č. 2 tohoto dodatku) nemohou být dodány techneciové generátory nezbytné pro řádné přezkoušení, validaci a uvedení části díla (laminárního boxu) do provozu dle článku 3 odst. 2 smlouvy. Tyto skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, považují smluvní strany za Vyšší moc, vymezenou v článku 15 odst. 1 smlouvy, zabráňující dokončení a předání díla dle článku 10 smlouvy.
2. S ohledem na výše uvedené se tedy smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla, a to prodloužení o 4 kalendářní týdny. To znamená, že realizace díla bude z původních 6 týdnů prodloužena na 10 týdnů od zahájení realizace díla a dále, že termín pro dokončení a

předání díla objednateli se prodlužuje z původních 17 týdnů na 21 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy dle čl. 17 odst. 14 smlouvy.

## **II. Předmět dodatku**

1. S ohledem na výše uvedené se mění některá ustanovení článku 4 odst. 3 smlouvy týkající se doby plnění díla, a to takto:

*Realizace díla bude trvat max. 10 týdnů od zahájení realizace díla tzn. **odstávka provozu pracoviště nukleární medicíny bude trvat max. 10 týdnů.***

*Dílo a realizace předmětu smlouvy bude **dokončeno a předáno** objednateli **nejpozději do 21 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy dle čl. 17 odst. 14 této smlouvy.***

## **III.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## **IV.**

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží 1 provedení.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím informačního systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto povinnost splní objednatel.
4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv..
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:  
Příloha č. 1 – Prohlášení výrobce technologie nukleární medicíny - techneciových generátorů  
Příloha č. 2 – Informace z webových stránek SÚKL ze dne 10.11.2022

V Novém Městě na Moravě dne.....

V Jirnech dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

JUDr. Věra Palečková  
ředitelka nemocnice

---

Ing. David Greco  
výkonný ředitel