

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo II/401, III/36063, III/36066 Lipník, úprava křižovatky
ze dne 24. 10. 2022

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Obec Lipník
se sídlem: Lipník 106, 675 52 Lipník u Hrotovic
zastoupený: Bc. Petrem Samešem, starostou
Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Bc. Petr Sameš, starosta
IČO: 00289795
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
se sídlem: Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
zastoupený: Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2209
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Jiří Lutonský, ředitel a jednatel společnosti
IČO: 41601645
DIČ: CZ41601645
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, spočívající v prodloužení termínu dokončení stavebních prací z důvodu nepředvídatelných překážek zjištěných v průběhu realizace stavby. Při realizaci prací pro dalšího investora souvisejících s přeložkou vodovodu došlo při obnažení stávajícího vodovodního potrubí ke zjištění, že dimenze potrubí je 400 mm místo předpokládaných 315 mm. Z tohoto důvodu bylo nutné provést zvětšení montážní jámy na propoje, vzniklo větší množství odčerpávané vody a zároveň při budování přeložky vody došlo ke kolizi se stávající dešťovou kanalizací, zasahující do trasy nově překládaného vodovodu, kvůli které bylo nutné stávající kanalizaci přeložit.

2.2. Z výše uvedených důvodů týkajících se prací jiného investora předmětné stavby, na něž navazují práce Objednatele, a které Objednatel při řádné péči nemohl předvídat ani ovlivnit se v souladu s § 222 odst. 6 mění doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy, tak, že původní ujednání v bodě 4.1. ve znění:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- c) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **nejpozději do 31. 05. 2023**
- d) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: **nejpozději do 30. 06. 2023** (vyjma geometrického plánu)
- e) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 3 měsíců** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu c).

se ruší a nahrazuje ujednáním:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- c) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“) vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: **nejpozději do 30. 06. 2023** (vyjma geometrického plánu)
- d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 3 měsíců** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu c).

Článek 3

Ostatní ujednání


- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
- 3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po jejím podpisu obdrží objednatel tři výtisky a zhotovitel jeden výtisk.
- 3.4. Dodatek č. 1 je **platný a účinný** dnem jeho oboustranného podpisu zástupci smluvních stran.
- 3.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.

V Brně: 29.5.2023

V Lipníku dne: 29.5.2023


Ing. Miloslav Pytlík
vz. na základě Plné moci

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO,
spol. s r.o. -2-
Hudcova 588/70b
621 00 Brno-Medlánky
IČ: 41601645; DIČ: CZ41601645


Bc. Petr Sameš, starosta
Obec Lipník