


Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/351 Žižkovo pole - průtah

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

109/2018

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: Miroslav Burian, referent oddělní investiční výstavby
Technický dozor: Ing. Monika Vavřínková, vedoucí oddělení investiční výstavby
Koordinátor BOZP: Miroslav Burian, referent oddělní investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum: 11-10-2018	Přijetí listu: /
ČJ.: 014566/1018	Právní: 4x2

a

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
technických: Ing. Miloš Raab, vedoucí střediska
Bankovní spojení: KB Brno - město
Č. účtu: 250048-621/0100
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
Telefon: 543 532 231
Fax: 543 532 232
E-mail: firesta@firesta.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 7. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „**II/351 Žižkovo pole - průtah**“, tj. rekonstrukce vozovky a sjezdů v průtahu silnice II/351 v obci Žižkovo Pole včetně úpravy napojení 7 místních komunikací (místní komunikace III. třídy) na rekonstruovanou vozovku průtahu silnice II/351 v obci Žižkovo Pole (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Předmětem dodatku je změna termínu uvedení celé stavby do předčasného užívání.

Článek 3

Změna ustanovení smlouvy o dílo

3.1. Odůvodnění změny termínu jsou následující:

- U výše uvedené veřejné zakázky bylo při zahájení stavebních prací zjištěno skalní podloží. Při zpracování Projektové dokumentace realizované Objednatelům nebyla provedena diagnostika vozovky a to z důvodu, že v tomto úseku byla jako vrchní konstrukční vrstva vozovky použita dlažba ze žulových kostek.
- Dále bylo zjištěno, že na retenční nádrži v centru obce dochází k průsakům a je nutné stavbu odvodnit drenážemi.
- Při zahájení stavebních prací byla dvěma kopanými sondami zjištěna absence základů nemovitosti, která přímo sousedí se stavbou a nebylo tedy možné řešit hutnění konstrukčních vrstev vozovky pojezdem klasické stavební techniky s vibrací, ale bylo nutno změnit konstrukční vrstvy vozovky oproti Projektové dokumentaci, aby nedošlo k poškození obvodového zdiva přilehlé nemovitosti.
- Všechny výše uvedené změny díla mají přímou návaznost na realizaci SO 103 Parkovací stání a chodníky, SO 104 Dešťová kanalizace a SO 105 Veřejné osvětlení.
- V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k prodloužení části SO 105 Veřejné osvětlení o 95 bm.
- V době zahájení stavebních prací bylo neplatné stanovisko pro SO 106 Přeložku plynu.
- Po vytýčení obvodu stavby a silového kabelu NN bylo zjištěno, že před nemovitostí č.p. 16 je špatně uložen kabel NN. Kabel se nachází pod celým stáním autobusové zastávky (asi 40 m). Je nutné provedení přeložky kabelu NN mimo autobusovou zastávku, dle vyjádření správce sítě min. o 0,5 m.

3.2. Na základě výše uvedeného se Smlouva mění a doplňuje v těchto člancích:

3.1.1. Čl. 4 odst. 4.1. b) Smlouvy se nahrazuje takto:

- b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: **do 30. 11. 2018**
zprůjezdnění stavby pro VL0D: **od 19. 11. 2018**

Článek 4 Závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Dodatku, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Dodatek bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
- 4.3. Dodatek je vyhotoven v (ve) **4 výtiscích**, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Zhotovitel:

V Brně dne: 05-10-2018

Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Objednatel:

V Jihlavě dne: 15. 10. 2018

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Česká republika
Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111