

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „II/152 Jackov průtah, vč. mostu ev.č. 152-016“

Číslo smlouvy objednatele: 3/2018/mini/SFDI/TR/S,M

Číslo smlouvy zhotovitele: 212 0 735/03

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

smluvních: **Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace**

technických: Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek
Vojtěch Novák, referent přípravy a realizace staveb

Koordinátor BOZP: Oleg Šalbaba

Technický dozor: Ing. Petr Brunclík, Ing. Jan Felkl

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 18330681/0100

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Telefon: 567 117 158

Fax: 567 117 198

E-mail: ksusv@ksusv.cz

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

ALPINE Bau CZ a.s.

zastoupená:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

plátce DPH:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném

bankovní spojení (číslo účtu):

telefon:

e-mail:

ID datové schránky:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Ing. Václavem Šafářem, na základě pověření

Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

02604795

CZ02604795

ano

Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B10609

994404-0745137001/0800

571 750 111

office@alpine.cz

8hyb72q

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 2. 7. 2018, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1, 2, 3 a 4, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 1 o 11 025,00 Kč bez DPH
- b) dle Změnového listu č. 2 o 7 360,00 Kč bez DPH
- c) dle Změnového listu č. 3 o 12 739,10 Kč bez DPH
- d) dle Změnového listu č. 4 o 331 533,04 Kč bez DPH

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 4 o -1 028 541,22 Kč bez DPH.

Původní cena díla bez DPH	4 527 120,36 Kč
Vícepráce	362 657,14 Kč
Méněpráce	<u>-1 028 541,22 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	3 861 236,28 Kč
DPH 21%	810 859,62 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	4 672 095,90 Kč

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 3/2018/mini/SFDI/TR/S,M jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.

3.3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 3/2018/mini/SFDI/TR/S,M uzavřené dne 2. 7. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.9. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Přílohy: Evidenční list Změny stavby č. 1
Evidenční list Změny stavby č. 2
Evidenční list Změny stavby č. 3
Evidenční list Změny stavby č. 4

Zhotovitel:

Ve Valašském Meziříčí dne: 15. 10. 2018



ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/1B
Krásno nad Bežvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795


Ing. Václav Šafář
na základě pověření

Objednatel:

V Jihlavě dne: 15. 10. 2018

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
023 sídlo Mladá Boleslav
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111



Změnový rozpočet

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace

Akce: II/152 Jackov průtah, vč. mostu ev.č.152-016

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

Číslo
změnového
listu
ZL 04

SO 101	Čís	Rozpočet dle SOD				Vícepráce		Méněpráce		CELKEM	
		MJ	množství	jedin. cena	cena celkem	množství	cena	množství	cena	množství	cena celkem
	0	Všeobecné konstrukce a práce									
1	014102	T	2 570,534	80,00	205 642,72						
		KPL	1,000	5 000,00	5 000,00						
11	02510	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00						
12	02610	KPL	1,000								
13	02710	KPL	1,000								
14	03720	KM	0,616	8 000,00	4 944,00						
19	02911	KPL	1,000	1 000,00	1 000,00						
21	02911	KPL	1,000	4 000,00	4 000,00						
22	02942	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00						
24	02944	KM	1,000	1 000,00	1 000,00						
26	02946	KUS	1,000	4 500,00	4 500,00						
30	02981	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00						
31	03100	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00						
32	03300	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00						
33	02730	M2	2 724,000	26,00	503 464,75						
		M3	468,856	522,00	244 742,83						
		M		83,00							
		M	908,000	114,00	103 512,00						
		M3	12,000	438,00	5 256,00						
		M3	2,000	16,00	32,00						
		M3	65,376	420,00	27 457,92						
		M3	2,000	593,00	1 186,00						
		M3	2,000	711,00	1 422,00						
		M2	1 362,000	22,00	29 864,00						
		M2	1 362,000	14,00	19 068,00						
		M3	1,980	9 260,00	18 334,80						
		T	0,114	21 000,00	2 394,00						
		M3	8,800	2 690,00	23 672,00						
38	11130	M2	2 724,000	26,00	70 824,00						
75	11378	M3	468,856	522,00	244 742,83						
168	12932	M		83,00							
96	13178	M3	12,000	438,00	5 256,00						
107	13178	M3	2,000	16,00	32,00						
115	17120	M3	65,376	420,00	27 457,92						
119	17380	M3	2,000	593,00	1 186,00						
121	17481	M3	2,000	711,00	1 422,00						
125	17581	M2	1 362,000	22,00	29 864,00						
131	18241	M2	1 362,000	14,00	19 068,00						
136	317325	M3	1,980	9 260,00	18 334,80						
169	317365	T	0,114	21 000,00	2 394,00						
187	451314	M3	8,800	2 690,00	23 672,00						

Změnový rozpočet

Akce: II/152 Jackov průtah, vč. mostu ev.č.152-016

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysociny, příspěvková organizace

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

SO 101	Čís	Mj	Rozpočet dle SOD		Vícepráce		Méněpráce		CELKEM		Číslo změnového listu
			množství	jedn. cena	cena celkem	množství	cena	množství	cena celkem		
190	45182	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	3,200	770,00	2 464,00			3,20	2 464,00	ZL 04
197	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,200	3 680,00	11 776,00			3,20	11 776,00	ZL 04
		5 Komunikace			2 810 731,40		282 260,04	-897 633,50		2 195 357,94	
221	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTERKODRTI	M3	51,756	696,00	35 504,62		-51,76		35 452,86	ZL 04
224	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M2	51,756	420,00	21 737,52			51,76	21 737,52	ZL 04
231	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	12 074,460	11,00	132 819,06		-6 587,00		126 232,06	ZL 04
232	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 688,560	12,00	56 262,72	740,84			5 429,40	65 152,80
238	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY	M2	2 424,220	80,00	193 937,60		-2 424,22		191 513,38	ZL 04
239	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	144,754	3 820,00	552 960,28		-144,75		552 815,53	ZL 04
242	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	4 688,560	153,00	717 349,68	740,84			830 698,20	ZL 04
248	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S TL 60MM	M2	4 825,120	216,00	1 042 225,92	740,84			1 202 247,36	ZL 04
281	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	698,000	83,00	57 934,00		-518,00		57 416,00	ZL 04
		8 Trubní vedení				51 125,00				51 125,00	
319	88921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	9,000	83,00	747,00			9,00	747,00	
320	88922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	28,000	1 570,00	43 960,00			28,00	43 960,00	
321	88923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYGICH HRNCŮ	KUS	8,000	791,00	6 328,00			8,00	6 328,00	
		91 Doplňující práce na komunikaci				72 760,97	23 030,80			95 790,86	
358	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRÁŽNÉHO PÁSKU	KUS	7,264	324,00	2 353,54			7,26	2 353,54	
359	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	7,264	122,00	886,21			7,26	886,21	
379	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODAVKA A POKLADKA	M2	217,251	320,00	69 520,32	40,28			257,53	82 409,92
9390		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M		324,00		31,30			31,30	10 141,20
		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				7 392,00				7 392,00	
346	938542	ČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	28,000	264,00	7 392,00			28,00	7 392,00	

3 761 200,74

344 272,14


-1 027 663,42

3 077 809,46

ING. PETR BRUNCLIK
 F.J. CUPĚ 6, 669 02 ZPIMMO
 TEL: 602 119 324 FAX: 515 225 200
 E-MAIL: bruncliko@seznam.cz

ALPINE Bau CZ a.s.
 Jiráskova 613/13
 Krásno nad Bečvou
 757 01 Valašské Meziříčí
 IČ: 026 04 795
 DIČ: CZ02604795 [89]

Státní správa a údržba
 Krajská správa a údržba silnic
 Vysociny, příspěvková organizace
 Křižovatka, 290 02 Blatná



Změnový rozpočet

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

AKce: II/152 Jackov průtah, vč. mostu ev.č.152-016

SO 201	Čís	MJ	Rozpočet dle SOD		Vícepráce		Méněpráce		CELKEM		Číslo změnového listu
			množství	jedn. cena	cena celkem	množství	cena	množství	cena	množství	
					2 340,66					2 340,66	
	0										
	014102	T	14,112	80,00	1 128,96					1 128,96	ZL 01
	014102	T	4,039	300,00	1 211,70					1 211,70	
					49 076,60					60 101,60	
	1					11 025,00				1 520,00	
	111204	M2	20,000	76,00	1 520,00						
	113724	M3	36,030	1 220,00	43 956,60					43 956,60	
	12960	M3	2,000	1 800,00	3 600,00					3 600,00	
	N145	M3		525,00		21,000	11 025,00			11 025,00	ZL 01
					153 417,60					153 417,60	
	3										
	317325	M3	7,580	9 260,00	70 005,60					70 005,60	
	317366	T	3,972	21 000,00	83 412,00					83 412,00	
					14 339,68		7 360,00			21 698,68	
	4										
	451311	M3	1,428	2 310,00	3 298,68					3 298,68	ZL 02
	465812	M3	3,000	3 690,00	11 040,00					18 400,00	ZL 04
					126 348,30		2,000	7 360,00		129 470,50	
	5										
	572213	M2	454,800	11,00	5 002,80					4 125,00	
	574A33	M2	129,000	153,00	19 737,00					19 737,00	
	574A33	M2	129,000	153,00	19 737,00					19 737,00	
	574A44	M2	187,500	189,00	35 437,50					35 437,50	
	574C56	M2	187,500	216,00	40 500,00					40 500,00	
	58920	M	43,000	138,00	5 934,00					5 934,00	
					54 058,40					54 058,40	
	6										
	626112	M2	20,000	1 480,00	29 600,00					29 600,00	
	62631	M2	154,800	158,00	24 458,40					24 458,40	
					138 917,70					138 917,70	
	711										
	711412	M2	157,500	495,00	77 962,50					77 962,50	
	711434	M2	183,600	332,00	60 955,20					60 955,20	
					12 278,28					12 278,28	
	783										
	78382	M2	39,480	311,00	12 278,28					12 278,28	
					57 970,40					57 970,40	
	9										
	935212	M	20,000	475,00	9 500,00					9 500,00	
	936542	M2	183,600	264,00	48 470,40					48 470,40	
					99 221,00					99 221,00	
	91										
	9111B3	M	28,000	142,00	3 976,00					3 976,00	



Změnový rozpočet

Akce: II152 Jackov průtah, vč. mostu ev.č.152-016

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

SO 201	Čís	MÚ	Rozpočet dle SOD		Vícepráce		Méněpráce		CELKEM		Číslo změnového listu
			množství	jedn. cena	cena celkem	množství	cena	množství	cena celkem		
353	9112B1	M	28,000	3 350,00	93 800,00				28,00	93 800,00	
420	919111	M	17,000	85,00	1 445,00				17,00	1 445,00	
					31 880,80					31 880,80	
426	966138	M3	1,120	2 740,00	3 068,80				1,12	3 068,80	
428	966168	M3	5,880	4 900,00	28 812,00				5,88	28 812,00	
					26 071,20					26 071,20	
443	97817	M2	183,600	142,00	26 071,20				183,60	26 071,20	
					765 919,62					765 919,62	
					18 385,00					18 385,00	
										-877,80	
										783 426,82	

ING. PETER BRUNČIČEK
 F. J. CUPĚ 6, 669 02 TROJANO
 TEL: 002 440 224 FAX: 515 225 200
 E-MAIL: bruncek@seznam.cz

Státní správa a údržba
 silnic Vysočiny
 příspěvková organizace
 Jiráskova 613/13
 Krasno nad Bečvou
 757 01 Valašské Meziříčí
 IČ: 026 04 795
 DIČ: CZ02604795

ALPINE Bau CZ a.s.
 Jiráskova 613/13
 Krasno nad Bečvou
 757 01 Valašské Meziříčí
 IČ: 026 04 795
 DIČ: CZ02604795

Datum: 3.9.2018

Změnový list č. 1

Stavba: II/152 Jackov průtah, vč. mostu ev.č.152-016

objekt	cena dle SOD	vícepráce ZL č. 1	méněpráce ZL č. 1	cena celkem SOD+ZL č.1
SO 101	3 761 200,74	0,00	0,00	3 761 200,74
SO 201	765 919,62	11 025,00	0,00	776 944,62
Celkem	4 527 120,36	11 025,00	0,00	4 538 145,36

Technický popis předmětu změny:

Po odstranění konstrukčních vrstev u mostu SO 201 bylo zjištěno nefunkční odvodnění za opěrami, bylo dohodnuto, že se provede drenáž za opěrami vyústěná do skluzů.

Za technický dozor:

Datum: 3.9.2018.

ING. PETR BRUNCLÍK

F. J. CURIE 6, 669 02 ZNOJMO

IČO: 463 18 071

TEL: 602 119 314 FAX: 515 225 200

E-mail: brunclikp@seznam.cz

POSLECH NOVÁK
KOVÁŘSKÁ 112/16, 596 01 JIHlava
příspěvková organizace
státní Vědecký ústav
Krajská správa a údržba
silnic

Za zhotovitele:

Datum: 3.9.2018



ALPINE Bau CZ a.s.

Jiráskova 613/13

Krásno nad Bečvou

757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 026 04 795

DIČ: CZ02604795

ING. JULIUS JANEBA

Datum: 7.9.2018

Změnový list č. 2

Stavba: II/152 Jackov průtah, vč. mostu ev.č.152-016

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + ZL č.1	vícepráce ZL č. 2	méněpráce ZL č. 2	cena celkem SOD+ZL č.1;2
SO 101	3 761 200,74	3 761 200,74	0,00	0,00	3 761 200,74
SO 201	765 919,62	776 944,62	7 360,00	0,00	784 304,62
Celkem	4 527 120,36	4 538 145,36	7 360,00	0,00	4 545 505,36

Technický popis předmětu změny:

Po obnažení koryta vodoteče pod mostem SO 201 byly zjištěny poruchy v opevnění, byla dohodnuta oprava dláždění koryta.

ING. PETR BRUNCLÍK

F. J. CURIE 6, 669 02 ZNOJMO

IČO: 468 18 071

Za technický dozor:

TEL: 602 119 374 FAX: 515 225 200

Datum: 7.9.2018

E-mail: brunclikp@seznam.cz

Za zhotovitele:

Datum: 7.9.2018



ALPINE Bau CZ a.s.

Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795

VOSTEČKA NOVÁČEK
Krajská správa a údržba
silnic Vysočina
příspěvková organizace
Komenská 112/20, 585 01 Jihlava
IČ: 00220046

AD *Mik*

v z
ING. JIŘÍ JABRKA

Datum: 24.9.2018

Změnový list č. 3

Stavba: II/152 Jackov průtah, vč. mostu ev.č.152-016

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + ZL č.1+2	vícepráce ZL č. 3	méněpráce ZL č. 3	cena celkem SOD+ZL č.1;2;3
SO 101	3 761 200,74	3 761 200,74	12 739,10	0,00	3 773 939,84
SO 201	765 919,62	784 304,62	0,00	0,00	784 304,62
Celkem	4 527 120,36	4 545 505,36	12 739,10	0,00	4 558 244,46

Technický popis předmětu změny:

Z důvodu plynulého výškového napojení na stávající sjezdy k nemovitostem byla nutná úprava sjezdů pokládkou nových obrub.

Za technický dozor:

Datum: 24.9.2018

ING. PETR BRUNCLÍK

F. J. CURIE 6, 659 02 ZNOJMO

IČO: 163 18 071

TEL: 602 115 324 FAX: 515 225 200

E-mail: brunclikp@seznam.cz

Za zhotovitele:

Datum: 24.9.2018



ALPINE Bau CZ a.s.

Jiráskova 613/13

Krásno nad Bečvou

757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 026 04 795

DIČ: CZ02604795 [89]

VOJTECH NOVÁK

Státní ústřední archiv

10200

Státní ústřední archiv

Státní ústřední archiv

Státní ústřední archiv

Státní ústřední archiv

Státní ústřední archiv

AD

U 2.

ING. ŠTĚPÁN JAUŠKA

Datum: 3.10.2018

Změnový list č. 4

Stavba: II/152 Jackov průtah, vč. mostu ev.č.152-016

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + ZL č.1;2;3	vícepráce ZL č. 4	méněpráce ZL č. 4	cena celkem SOD+ZL č.1;2;3;4
SO 101	3 761 200,74	3 773 939,84	331 533,04	-1 027 663,42	3 077 809,46
SO 201	765 919,62	784 304,62	0,00	-877,80	783 426,82
Celkem	4 527 120,36	4 558 244,46	331 533,04	-1 028 541,22	3 861 236,28

Technický popis předmětu změny:

Po zaměření provedených prací byly vyčísleny konečné plochy stavebních úprav.

ING. PETR BRUNCLÍR
E.J. CURIE 6, 669 02 ZNOJMO
IČO: 463 18 071
TEL: 022 419 324 FAX: 525 225 200
E: petr.brunchlik@seznam.cz

Za technický dozor:

Datum: 3.10.2018

Za zhotovitele:

Datum: 3.10.2018



ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795 [89]

VOJTECH NOVÁK
Kancelář správy a údržby
Stavby Vysučin
Státní ústřední organizace
Křižovnická 10, 585 01 Jihlava
IČ: 000 000 000 DIČ: CZ000000000

AD
ING. JULIUS JANČIŠKA