

DODATEK Č. 2 K SMLouvĚ O DíLO

III/40622 Černíč – most ev. č. 40622-2


Číslo smlouvy objednatele: 6/2018/VZMR/D2/JI/M

Číslo smlouvy zhotovitele: 26/2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Smluvních: Ing. Libor Joukl, MBA
Technických: Ing. Monika Vavřínková, vedoucí oddělení investiční výstavby
Jakub Pavlas, referent oddělení investiční výstavby
Technický dozor: Ing. Albert Jurkovič
Koordinátor BOZP: Marie Hubková,
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem: Mlýnská 68, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
technických: Ing. Ivo Habarta
Bankovní spojení: KB Brno-město, UniCredit Bank Czech republic & Slovakia, a.s.
Č. účtu: 250048-621/0100, 2102043465/2700
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
Telefon: 543 532 231
Fax: 543 532 232
E-mail: firesta@firesta.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 3. 4. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 5. 2018.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla.

Původní znění v Článku 5 Cena díla, odst. 5.1.:

Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla dle čl. 3 této Smlouvy ve výši:

Cena bez DPH	4.733.347,59 Kč
DPH (21%)	994.002,99 Kč
Cena celkem s DPH	5.727.350,58 Kč

se mění na

Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla ve výši:

Cena bez DPH	4.733.347,59 Kč
Méně práce/více práce	-354.466,36 Kč
Cena dle dodatku č. 2 celkem bez DPH	4.378.881,23 Kč
DPH (21%)	919.565,05 Kč
Cena dle dodatku č.2 celkem s DPH	5.298.446,28 Kč

2.3. Zhotovitel se tímto zavazuje, že výše uvedená změna nebude mít vliv na termín dokončení díla, viz příloha.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 6/2018/VZMR/D2/JI/M a Dodatku č. 1 jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 6/2018/VZMR/D2/JI/M uzavřené dne 3. 4. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Protokol odsouhlasených změn ZL č.:1

Zhotovitel:


Objednatel:

11-10-2018

- 3. 10. 2018

V Brně dne:

V Jihlavě dne:



Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace
**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ: 00090450, tel.: 567 117 111

Název akce: III/40622 Černíč – most ev. č. 40622-2
SoD objednatele: 6/2018/VZMR/D2/JI/M

PROTOKOL ODSOUHLASENÝCH ZMĚN ZL č:1
Číslo:1/2018

Zhotovitel: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68,
Brno, 602 00

Protokol vystavil: Ing. Miloš Raab

Datum:

Stavba: **III/40622 Černíč – most ev. č. 40622-2**
Organizace: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01, Jihlava
SoD č: 6/2018/VZMR/D2/JI/M

Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu s SoD č: 6/2018/VZMR/D2/JI/M tuto změnu rozsahu díla:

Popis a zdůvodnění změny:

Při sondách před započítím bouracích a výkopových pracích bylo zjištěno značně propustné šterko-jilové podloží nad soudržnou vrstvou zvětralé horniny. Přítok do stavební jámy ze strany vodního toku byl tak velký, že bylo navrženo nahradit původní pažení z profilů HEB a výdřevy vodonepropustnou larzenovou stěnou v kombinaci s hrázkou z velkoobjemových vaků s pískem tak, aby bylo možné čerpat vztlínající spodní vodu ze dna stavební jámy běžně dostupnými kalovými čerpadly. Zároveň se navýší čas čerpání spodních vod na 45 dní zohledňující dobu po kterou je bezpodmínečně nutné permanentní čerpání ze dna stavební jámy.

Byly přidány 3ks 4m kotev v místě souběhu kanalizace s výkopem mostu pro zajištění stávající kanalizace.

Zároveň bylo vypuštěno část pažení kolem stávající opěrné zdi.

V celkovém součtu dojde k úspoře stavebních nákladů ve výši 354 466,36 Kč bez DPH

Cena méněprací bez
DPH:

881 245,36

Cena víceprací bez DPH:

526 779,00

Výsledná cena změny bez
DPH:

4 378 881,23

Nově sjednaná lhůta
dokončení díla:

Stávající termín dle SoD

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálu, provedení apod. tak jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření autorského dozoru/projektanta:

Název akce: III/40522 Černil - mosty v l. 40522 /
Sot) objednatel: 6/2010/MZMR/02/IVM

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

ING. MILOŠ RAAB

firesto

FIRESTA PRAHA, inženýrská společnost s.r.o.
MILADSKÁ 38, 147 00 PRAHA
IČO: 253 17 888, DIČ: CZ25317888

Stanovisko TDS:

Bez připomínek.

Nezval

ING. NEZVAL PETR
150 00 Praha 5, U Klikovky 6

Stanovisko objednatel:

Prošva

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny

149

příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz



**OBERMEYER
HELIKA a.s.**

ČESKÝ VÝROBCE HELIK
Kosovská 1122/16, 586 01 PRAHA 5, IČO: 253 17 888
DIČ: CZ25317888
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Jihlava, 586 01



Datum: 6.8.2018

Změnový list č. 1

Stavba: III/40622 Černíč – most ev. č. 40622-2

Objekt SO	Popis	Cena dle SOD	Cena ZL.E.1
000	Všeobecné konstrukce a práce	365 000,00	365 000,00
001	Demolice stávajícího mostu před mlýnský náhon	1 868 116,83	1 513 650,47
201	Most přes mlýnský náhon	2 500 230,76	2 500 230,76
	Celkem bez DPH	4 733 347,59	4 378 881,23

Technický popis předmětu změny:

• SO 001 – Demolice stávajícího mostu přes mlýnský náhon

Při sondách před započítím bouracích a výkopových pracích bylo zjištěno značně propustné šterko-jílové podloží nad soudržnou vrstvou zvětralé horniny. Přítok do stavební jámy ze strany vodního toku byl tak velký, že bylo navrženo nahradit původní pažení z profilů HEB a výdřevy vodonepropustnou lárzenovou stěnou v kombinaci s hrázkou z velkoobjemových vaků s pískem tak, aby bylo možné čerpat vzlínající spodní vodu ze dna stavební jámy běžně dostupnými kalovými čerpadly. Zároveň se navýšil čas čerpání spodních vod na 45 dní zohledňující dobu po kterou je bezpodmínečně nutné permanentní čerpání ze dna stavební jámy. Byly přidány 3ks 4m kotev v místě souběhu kanalizace s výkopem mostu pro zajištění stávající kanalizace. Zároveň bylo vypuštěno částečné pažení kolem stávající opěrné zdi.

V celkovém součtu dojde k úspoře stavebních nákladů ve výši 354 466,38 Kč bez DPH

Za technický dozor:

Za autorský dozor:

L OBERMEYER
HELIKA a.s.

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

Za zhotovitele:

ING. MILOŠ PAAB

firesta

FORESTAL - 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 263

Za objednatele:

ING. NEZVAL PETR
150 00 Praha 5, U Klikovky 6

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

Rozdílový výkaz výměr k ZL č.1

1110450002 III/40622 Černíč – most ev. č. 40622-2
 SO 001 Demolice stávajícího mostu přes mlýnský náhon
 SO 001

Poř. č. položky	Kód položky	Variantní položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA dle SOD	cena dle dodatku č.1	Rozdíl		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0											
			Všeobecné konstrukce a práce								
1	014102.1		POPLATKY ZA SKLADKU zemina	T	1 095,511	150,00	164 326,65	1 095,51	164 326,65	0,00	0,00
			z pol.č. 13183: 608,617*1,8=1 095,511 [A]								
2	014102.2		POPLATKY ZA SKLADKU živice	T	67,600	200,00	13 520,00	67,60	13 520,00	0,00	0,00
			z pol.č. 11372: 33,8*2,0=67,600 [A]								
3	014102.3		POPLATKY ZA SKLADKU kámen	T	165,528	160,00	26 484,48	165,53	26 484,48	0,00	0,00
			z pol.č. 96613: 75,24*2,2=165,528 [A]								
4	014102.4		POPLATKY ZA SKLADKU beton	T	56,358	250,00	14 089,50	56,36	14 089,50	0,00	0,00
			z pol.č. 96616: 22,543*2,5=56,358 [A]								
0											
			Všeobecné konstrukce a práce				218 420,63		218 420,63		0,00
1											
			Zemní práce								
5	11120		ODSTRANĚNÍ KROVIN včetně odvozu a uložení na skládku a poplatku za skládku	M2	2,000	100,00	200,00	2,00	200,00	0,00	0,00
6	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREZŮ včetně odvozu a uložení na skládku a poplatku za skládku	KUS	1,000	2 500,00	2 500,00	1,00	2 500,00	0,00	0,00
7	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH včetně odvozu a uložení na skládku poplatek za skládku je v pol.č. 014102.2	M3	33,800	700,00	23 660,00	33,80	23 660,00	0,00	0,00
			26*6,5*0,2=33,800 [A]								
8	11512		ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN 2*14*8,0=224,000 [A]	HOD	224,000	150,00	33 600,00	1 080,00 45 dní *24h	162 000,00	856,00	128 400,00
9	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY ornice bude uložena na mezideponii a zpětně použita plocha odměřena z výkresu: 26,9 m2*0,2m=5,380 [A]	M3	5,380	250,00	1 345,00	5,38	1 345,00	0,00	0,00
10	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TŘ II včetně odvozu a uložení na skládku poplatek za skládku je v pol.č. 014102.1	M3	608,617	300,00	182 585,10	608,62	182 585,10	0,00	0,00
			180,0m2*4,7m/(75,24+22,543)m3=7,6m2*7,6m=608,617 [A]								
11	17750		ZEMNÍ HRAZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH vč. odstranění	M3	33,000	900,00	29 700,00	33,00	29 700,00	0,00	0,00
			22,0*1,5*1,0=33,000 [A]								
1											
			Zemní práce				273 680,10		401 990,10		128 400,00
2											
			Základy								
12	22694		ZAPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ HEB 200 po 1,5m povodní strana (2*15*6,0*61,3kg/m)/1000=11,034 [A] návodní strana (5*5,5*61,3kg/m+12*5,5*61,3kg/m)/1000=5,732 [B] Celkem: A+B=16,766 [C]	T	16,766	39 600,00	663 933,60	5,39	213 618,24	-11,37	-450 315,36
13	22695A		VÝDŘEVA ZAPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) povodní strana 2*22,0*5,0=220,000 [A] návodní strana 7,0*4,5+17,0*4,5=108,000 [B] Celkem: A+B=328,000 [C]	M2	328,000	985,00	323 080,00	60,00	59 100,00	-268,00	-263 980,00
			5*12=60m2								

[illegible]

vypracoval: Ing. Miloš Raab

Za autorský dozor:

Za technický dozor:

ING. NEZVAL PETR
150 00 Praha 5, U Klíkovky 6,

Ústřední správa a údržba

silnic Vyroční

príspevková organizace

Česká 1722/16, 586 01 Jihlava

555-753-1122 • 1-800-368-6111 • www.kcsu.edu

Firesta

OBBERMAYER

THE