

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„III/35429 Pavlov průtah“**

Číslo smlouvy objednatele: 64/2018/ZPŘ/SFDI/ZR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200165


uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

**Článek 1
Smluvní strany**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek
Zdeněk Smažil, referent přípravy a realizace staveb
Technický dozor: Ing. Jan Felkl
Koordinátor BOZP: Oldřich Havlíček, DiS., koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno Veveří
zastoupený: Ing. Karol Bozán, specialista marketingu, na základě pověření
zapsán v Obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Karol Bozán, specialista marketingu, na základě pověření
technických: Ing. Vladimír Zlatník
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Č. účtu: 8010-503087443
IČO: 46372796
DIČ: CZ46342796
Telefon: +420 541 571 111
Fax: +420 541 216 166
E-mail: ohlzs@ohlzs.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)



Článek 2 Změna smluvních podmínek

- 2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 10. 7. 2018 z důvodu projektových změn, po vytyčení opěrné zdi bylo zjištěno, že tato je v kolizi se stávajícím vedením kanalizace, viz přílohy.
- 2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů tímto způsobem:

Článek 4 Čas a místo plnění:

- b) Zprovoznění celé stavby: do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště. Pokud takto vypočtený termín přesáhne datum 31. 10. 2018, pak se jako rozhodný a závazný určuje termín plnění do 31. 10. 2018.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

- b) Zprovoznění celé stavby: do 31. 10. 2018.

Článek 3 Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 64/2018/ZPŘ/SFDI/ZR/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 64/2018/ZPŘ/SFDI/ZR/S uzavřené dne 10. 7. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
- 3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu ze dne 4. 10. 2018
Zápis s kontrolního dne stavby č. 2

Zhotovitel:

V Brně dne: 10. 10. 2018

Objednatel:

15. 10. 2018
V Jihlavě dne:



Ing. Karol Bozán
specialista marketingu
na základě pověření
OHL ŽS 410

OHL ŽS, a.s.
Bureševa 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverří
IČ: 469 42 796, DIČ: CZ46342796



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace
Jihlava, 15. 10. 2018
Jihlavská 112/10, 580 01 Jihlava
IČ: 000 000 000, DIČ: CZ000 000 000

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace kraje
Kosovská 1122/16,
586 01 Jihlava

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Z důvodu projektových změn během výstavby SO 201 Opěrná zeď Vás tímto žádáme o prodloužení termínu dokončení stavby „III/35429 Pavlov průtah“ do 31. 10. 2018.

Po vytyčení opěrné zdi bylo zjištěno, že OZ je v kolizi se stávajícím vedení kanalizace. Původní návrh opěrné zdi byl projektantem přepracován dle požadavků investora. Tímto byly práce na realizaci OZ pozdrženy. Tvar zdi byl změněn, z důvodu těsné blízkosti OZ a kanalizace muselo být stávající kanalizační potrubí zafixováno proti provalení do prostoru budované OZ. Touto změnou musela být upravena technologie realizace opěrné zdi, což způsobilo větší časovou náročnost výstavby.

Rovněž bylo dodatečně rozhodnuto, že v křižovatce se silnicí III/34826 bude provedeno cca 200 m2 navíc recyklace za studena, vč. následné pokládky živých vrstev.



OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

S pozdravem

Ing. Vladimír Zlatník, manažer výroby

V Brně, dne: 4. 10. 2018

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
tel.: +420 541 571 111, fax: +420 541 212 166
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
bankovní spojení: KB Brno město, č.ú.: 7507-621/0100

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku KS Brno, oddíl B, vložka 695



III/35429 Pavlov – průtah	
Jednání:	Kontrolní den stavby č.2
Datum:	1.08.18
Místo:	staveniště – III/35429 Pavlov – průtah
Přítomni:	dle prezenční listiny
Datum příštího KD:	středa 15.8.2018 v 13:00
Místo konání:	staveniště – III/35429 Pavlov – průtah
Zápis z jednání se považuje za odsouhlasený, pokud proti němu do jednoho dne od jeho vydání nevznesou zúčastněné strany žádné námitky.	

Zpráva o průběhu výstavby			
Provedené práce: ☒ Je zdemolována OZ ☒ Proběhlo vytyčení OZ – s opravenými souřadnicemi ☒ Proběhlo geodetické zaměření kanalizace, která je v kolizi s OZ Prováděné práce do příštího KD: ☐ Výkopové práce na OZ ☐ Výroba výztuh do OZ dle armováku ☐ Pokládka podkladního betonu pod základ OZ			
Poř. č.	Popis úkolu	Stav	Odpovědný
1.1	Zhotovitel předloží investorovi, TDI a KOO BOZP ke schválení harmonogram postupu prací, kontrolně zkušební plán, technologické postupy a rizika. Nejpozději 8 dní před započatím prací.	průběžně	Zhotovitel
1.2	Zhotovitel předloží investorovi, TDI a KOO BOZP ke schválení seznam subdodavatelů podílejících se na provádění stavby.	průběžně	Zhotovitel
1.3	Zhotovitel předloží investorovi, TDI a KOO BOZP návrh na geotechnika, geodeta a akreditovanou laboratoř.		Zhotovitel
1.6	Zhotovitel zajistí pasportizaci (fotodokumentaci) objektů v okolí staveniště. Toto bude předáno zástupci Investora na příštím KD (1.8.2018).		Zhotovitel
1.7	Zástupce investora s TDI upozornili dodavatele na nutnost řádného vedení stavebního deníku se záznamem denních výkonů.	průběžně	Zhotovitel
1.8	Zhotovitel bude informovat majitele sousedních nemovitostí o průběhu výstavby a omezeném přístupu k dotčeným nemovitostem.	průběžně	Zhotovitel
1.9	Zhotovitel vyzve v dostatečném předstihu TDI k účasti při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými.	průběžně	Zhotovitel
1.10	Zhotovitel přizve dotčené orgány a správce sítí ke kontrolním prohlídkám stavby dle vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení a zajistí protokolární převzetí dotčených sítí.	průběžně	Zhotovitel
1.11	Zhotovitel průběžně povede soupis všech odsouhlasených více a méně prací a jednou měsíčně na ně zpracuje změnový list, který předá TDI a zástupci investora.	průběžně	Zhotovitel
1.12	Zhotovitel kontaktoval projektanta Opěrné zdi z důvodu chybných souřadnic. Projektant přislíbil do 27.7.2018 dodat upravené souřadnice.	splněno	Zhotovitel



1.13	Během pochůzky bylo dohodnuto, že v křižovatce se silnicí III/34826 bude oproti PD provedeno cca 200 m ² navíc Recyklace za studena, vč. následné pokládky živých vrstev. Zhotovitel předběžně vyčíslí tyto více práce a zástupce investora toto projedná s investorem. Po provedení prací bude na tuto změnu zhotovitelem zpracován ZL dle skutečného zaměření.		Zástupce investora + zhotovitel
2.1	Po vytyčení OZ dle opravených souřadnic bylo zjištěno, že OZ je v kolizi se stávajícím vedením kanalizace. Zúčastněnými zástupci dodavatele, investora a TDS bylo navrženo následující řešení. Geodeti dodavatele zaměří kanalizaci a toto poskytnou projektantovi OZ (Ing. Jan Blažek), který dle tel. dohody zpracuje úpravu OZ (umístění, úprava tvaru). Upravený projekt bude po odsouhlasení investorem realizován na místě samém.		Zhotovitel + Investor + Projektant