



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO „II/131 Větrný Jeníkov – křiž. II/523“

Číslo smlouvy objednatele: 51/2018/VZMR/SFDI/JI/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 0695A18

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Rostislav Budař, referent přípravy a realizace staveb
Technický dozor: Ing. František Lízal
Koordínátor BOZP: Jan Junghans, Arrano Group s.r.o.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum: - 6 - 11 - 2018	Průběh list: 1
Č.J.: 016085/2018	Stran: 4x4

a

Zhotovitel: PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1006
Úsek: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
zastoupený: Ing. Janem Peškem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava (na základě plné moci) a
Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava (na základě plné moci)
(společně)
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Pešek a Ing. Jiří Mezera, (společně)
technických: Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava OZ-Morava, autorizovaný stavitel v oboru DS tel.:
725 752 431,
Petr Beroun, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS, tel: 725752431 a
Ondřej Košťál, stavbyvedoucí, autorizovaný stavitel v oboru DS, tel.: 725933108
(každý samostatně)
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Č. účtu: 1091107720/5500
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Telefon: 725 752 431
Fax: 567 217 070
E-mail: jiri.mezera@porr.cz, petr.beroun@porr.cz; ondrej.kostal@porr.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **18. 6. 2018**, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **81 495,00 Kč bez DPH**

a **snížena o cenu méněprací** na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **-197 782,83 Kč bez DPH.**

Původní cena díla bez DPH	4 102 157,12 Kč
Vícepráce	81 495,00 Kč
Méněpráce	<u>-197 782,83 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	3 985 869,29 Kč
DPH 21%	837 032,55 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	4 822 901,84 Kč

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **51/2018/VZMR/SFDI/JI/S** jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.

3.3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **51/2018/VZMR/SFDI/JI/S** uzavřené dne **18. 6. 2018** podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.9. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Přílohy: Evidenční list Změny stavby č. 1

Zhotovitel:

Objednatel:

V Tlumačově dne: 01.11.2018


V Jihlavě dne: 08.11.2018

PORR a.s.

Důvěrné číslo 5236/46

170 00 Praha 10, Strašnice


ČO: 43005580



Ing. Jan Pešek
Ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s. Oblast Morava



Jiří Mezera
Vedoucí provozu Jihlava, úsek Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s. Oblast Morava



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Krajská správa územního
úřadu
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
ČO: 00090450, tel: +567 117 111



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: II/131 Větrný Jeníkov – křiž. 523	Číslo SO/PS/ Číslo změny SO/PS SO000, SO 101	Číslo změny stavby
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Zhotovitel: Porr a.s.

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro podpis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Iniciátor změny: ☐ zhotovitel ☒ objednatel ☐ projektant ☐

Odůvodnění a popis změny:

Vícepráce:

Prodloužení propustku bylo provedeno z důvodu možnosti výstavby čela propustku, stávající trouba končila těsně u hrany vozovky.

Frézování zpevněných ploch asfaltových – doprava: tato položka vznikla předpokladem dopravy do 16 km, zamýšlena byla doprava do areálu KSÚSV na Kosovská ulici v Jihlavě, zde bohužel není skládka možná, proto byla vybrána skládka mezi Helenínem a Malým Beranovem. Trasa je o 10km delší z důvodu množství uzavírek Chybějící most před D1 u Větrného Jeníkova a uzavírka Brněnského mostu v Jihlavě, k tomu základy průjezdů nákladních vozidel po ulici Okružní v Jihlavě. Zvolená trasa byla o cca 10km delší.

Méně práce:

Vycházejí z výměr skutečných ploch při realizaci stavby a nutnosti menšího rozsahu sanací než bylo předpokládáno v PD.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méně a Víceprací celkem
-197782,83	81495	-116287,83

Vyjádření – souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Martin Staněk	datum 9.10.2018	podpis
Zástupce Investora	jméno Ing. Tomáš Mátl	datum 9.10.2018	podpis
Supervize	jméno Ing. František Lízal	datum 9.10.2018	podpis
Správce stavby	jméno Rostislav Budař	datum 9.10.2018	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno Ing. Jan Mika, MBA	datum 9.10.2018	podpis
Zhotovitel	jméno Jiří Mezera, Ondřej Košťál	datum 9.10.2018	podpis

10

DORA

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/131 Větrný Jeníkov průtah - křiž. II/523
 Číslo a název varianty: ZBV 1
 Číslo a název objektu: SO 000, SO 101
 Číslo a název rozpočtu:

Změna soupisu množství č. ZBV č. 1											
poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve embované	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve embované v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíly v Kč	podíl v %
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	113727	Měněpráce	M3	423,140	379,88	-43,458	1058,50	447893,890	401893,397	-46000,293	
9	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	243,000	217,40	-25,600	14,60	3547,800	3174,040	-373,760	
13	5673039	VRSTVA PRO OBNOVU A OPRAVY ZE STERKODRTI A R-MATERIALU	M3	48,800	43,48	-5,120	1051,20	51088,320	45706,176	-5382,144	
15	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	287,830	213,63	-74,200	20,44	5883,245	4366,597	-1516,648	
16	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3,678,130	3589,90	-88,230	13,14	48330,628	47171,286	-1159,342	
18	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMIRIZOVINY	M2	362,000	287,80	-74,200	365,00	132130,000	105047,000	-27083,000	
19	574444	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	3,678,130	3589,90	-88,230	265,28	975734,326	952328,672	-23405,654	
21	574558	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	225,000	150,80	-74,200	562,83	126636,750	84874,764	-41761,986	
6	02945	OSTATÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	HM	1,000	0,000	-1,000	51100,00	51100,000	0,000	-51100,000	
								1842344,76	1644561,93	-197782,83	
		Vícepráce									
1	113728	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	TKM	0,000	6,400,000	6,400,000	12,00	0,00	76800,00	76800,00	
2	9183d1	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM BETONOVÝCH	M	0,000	1,500	1,500	3,130,000	0,00	4695,00	4695,00	
										81495,00	
		Celkem								- 116 287,83	
		Celkem za SO 000 a SO 101									

Za zpracovatele: Ondřej Košťál

Datum: 9.10.2018

PORR a.s.

Dubečská 3238/26
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

-135-

Za objednatele: Rostislav Budal

Datum: 9.10.2018

**Krajská správa a údržba
 silnic Vysočiny**
 příspěvková organizace
 Kosořská 1122/16, 586 01 Jihlava
 IČO: 00090450, www.kasv.cz

