

**DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo
III/35011 Sázava – Velká Losenice**

Číslo smlouvy objednatele: 86/2018/ZPŘ/SFDI/ZR/S,M

Číslo smlouvy zhotovitele: 181122241

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

**Článek 1
Smluvní strany**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
technických: Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek
Zdeněk Smažil, referent přípravy a realizace staveb
Technický dozor: Oldřich Havlíček, DiS., koordinátor BOZP na staveništi
Koordinátor BOZP: Ing. Petr Morský, koordinátor BOZP na staveništi, odd. přípravy a realizace staveb
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

Stavba: 22/16, 586 01 Jihl...	
Datum:	29 -10- 2018
ČJ:	015590 2018 4x5

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený: panem Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: pan Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih
technických: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu : 7408201/0100
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Telefon: 567 574 822
Fax: 567 574 802
E-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)**Článek 2
Změna smluvních podmínek**

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 30. 8. 2018 z důvodu prodloužení stavby způsobené skutečným zjištěným stavem po odbourání starých říms mostu a odstranění konstrukčních vrstev vozovky proti původnímu projektu.

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů tímto způsobem:

Článek 4 Termín plnění a místo plnění:

písm. b) Zprovoznění celé stavby: **do 60 kalendářních dnů** od předání a převzetí staveniště. Pokud takto vypočtený termín přesáhne datum 31. 10. 2018, pak se jako rozhodný a závazný určuje termín plnění do 31. 10. 2018.

a písm. c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části objednateli: **do 30 kalendářních dnů** od zprovoznění celé stavby.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

b) zprovoznění celé stavby: **do 15. 11. 2018**

c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části dle SoD: **do 30. 11. 2018**

Článek 3
Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 86/2018/ZPŘ/SFDI/ZR/S,M jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 86/2018/ZPŘ/SFDI/ZR/S,M uzavřené dne 30. 8. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o prodloužení data zprovoznění části stavby
Odpověď na žádost o zprovoznění části stavby ze dne 17.10.2018

Zhotovitel:

V Jihlavě dne 29. 10. 2018

Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih
COLAS CZ, a.s.
oblast Jih
Kosovská 10, 586 01 Jihlava
IČO: CZ60077005
Tel: 567 574 922, Fax: 567 514 992

Objednatel:

V Jihlavě dne 02. 11. 2018

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel: 567 117 111

COLAS CZ

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01
Jihlava

Váš dopis zn. / ze dne Naše značka

Vyřizuje / telefon
Ing. Ondřej Karafiát 733 780 741

Jihlava
17.10.2018

Věc: Žádost o prodloužení data zprovoznění části stavby

Dobrý den,

tímto žádáme o prodloužení data zprovoznění části stavby „III/35011 Sázava – Velká Losenice“ a to konkrétně pouze v místě opravovaného mostu ev.č. 35011-1 (Most přes řeku Sázavu). Zprovoznění této části žádáme prodloužit z 31.10.2018 na 30.11.2018. Datum dokončení díla 30.11.2018 podle smlouvy o dílo by zůstalo stejné.

ODŮVODNĚNÍ:

Žádost předkládáme z důvodu nově vzniklých skutečností zjištěných po odbourání starých říms mostu a odstranění konstrukčních vrstev vozovky na tomto starém mostě. Původní projekt ve stupni PDPS (do soutěže) této zakázky počítal s odbouráním starých říms mostu, provedením nových říms a osazením nového zábradlí. Po odbourání starých říms a vrstev vozovky byly zjištěny značné rozpadající se všechny náběhové a čelní stěny mostu. Na základě této nově vzniklé skutečnosti bylo svoláno jednání na místě za účasti projektanta, investora a zhotovitele. Byl dohodnut způsob opravy těchto čelních částí mostu. Dále byly předloženy změnové požadavky na návrh RDS. Na základě těchto skutečností vznikla větší časová náročnost při domluvení návrhu opravy, přetvoření RDS a realizaci vzniklých víceprací na opravách mostu (zvl. nové vyzdění a zabetonování čelních stěn a 4 náběhových částí mostu).

S pozdravem za COLAS CZ, a.s.

Ve věcech smluvních za COLAS CZ, a.s.

Petr Buk
stavbyvedoucí
COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.
oblast Jih
Kosovská 10, 586 37 Jihlava
DIČ: CZ26177005
Tel: 567 574 822, Fax: 567 574 802

Michal Altrichter
Ředitel oblasti Jih
COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.
oblast Jih
Kosovská 10, 586 37 Jihlava
DIČ: CZ26177005
Tel: 567 574 822, Fax: 567 574 802

Příloha: FOTO

COLAS CZ, a.s.,
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Tel.: 281 864 913 Fax: 281 862 984
E-mail: colas@colas.cz

IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 6556

*DLE 18.10.18 2 OD
PŘEVZAL OD ZHOTOVITELCE
2. SÍLAŽ S. M. L.*

Korespondenční adresa:

COLAS CZ, a.s., oblast Jih
Obchodní a technické oddělení
Kosovská 10, 586 37 Jihlava
Tel.: 567 574 820 Fax: 567 574 801
E-mail: robert.zavadil@colas.cz



COLAS CZ, a.s
Kosovská 10, 586 37 Jihlava
Ing. Ondřej Karafiát

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘÍZUJE / TELEFON
Smažil Zdeněk/775524029

E-MAIL
smazil.z@ksusv.cz

ŽDÁR N/S
24. 10.2018

Věc: Odpověď na Žádost o zprovoznění části stavby ze dne 17.10.2018


Dobrý den,

Tímto Vám sdělujeme, že **nesouhlasíme** s prodloužením zprovoznění části stavby III/35011 Sázava - Velká Losenice v místě opravovaného mostu ev.č. 35011-1 Vámi navrhovaného termínu dokončení díla do 30. 11. 2018.


Zprovoznění stavby III/35011 Sázava – Velká Losenice včetně mostu je nutné provést do 15. 11. 2018.

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části dle smlouvy o dílo bude do 30.11.2018.

S pozdravem



**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450 tel: 567 117 111


Ing. Veronika Matějčíková
oddělení přípravy a realizace staveb