

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**
**II/602 křiž. II/354-Měřín křiž. III/3491**

Číslo smlouvy objednatele: 16/2018/mini/SFDI/ZR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 212 0 735/04

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

**Článek 1**
**Smluvní strany**

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
 se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
**zastoupený:** Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace  
 Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech  
 Technických: Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek  
 Ing. Miloslav Štěpánek, referent oddělení technicko-správního, Žďár nad Sázavou  
 Technický dozor: Ing. Miloslav Štěpánek, referent oddělení technicko-správního, Žďár nad Sázavou  
 Koordinátor BOZP: Ing. Miloslav Štěpánek, referent oddělení technicko-správního, Žďár nad Sázavou  
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
 Číslo účtu: 18330681/0100  
 IČO: 00090450  
 DIČ: CZ00090450  
 Telefon: 567 117 158  
 Fax: 567 117 198  
 E-mail: ksusv@ksusv.cz  
 Zřizovatel: Kraj Vysočina  
 (dále jen „Objednatel“)

Kraj Vysočina		organizace	
Jednotlivci		Počet listů:	
Datum:	12-11-2018	1	
ČJ:	016354/2018	PŘÍLOH:	
		4x4	

**a**

**Zhotovitel:** ALPINE Bau CZ a.s.  
 se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí  
**zastoupená:** Ing. Václavem Šafářem, na základě pověření  
 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. 810609  
 Č. účtu : 994404-0745137001/0800  
 IČO: 02604795  
 DIČ: CZ02604795  
 plátce DPH: ano  
 Telefon: +420 571 750 111  
 E-mail: office@alpine.cz  
 ID datové schránky: 8hyb72q  
 (dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

## Článek 2

### Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 27. 6. 2018, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Změny se týkají, oproti původnímu předpokladu, víceprací a méněprací spočívajících úpravě rozpočtu na základě geodetického zaměření a skutečně provedených prací.

2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1 vč. změnového rozpočtu, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **1.446.149,70 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **1.978.375,43 Kč bez DPH**

<b>Původní cena díla bez DPH</b>	<b>12.454.033,33 Kč</b>
<b>Vícepráce</b>	<b>1.446.149,70 Kč</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>- 1.978.375,43 Kč</b>
<b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 bez DPH</b>	<b>11.921.807,60 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>2.503.579,60 Kč</b>
<b>Nově sjednaná cena včetně DPH</b>	<b>14.425.387,20 Kč</b>

## Článek 3

### Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 16/2018/mini/SFDI/ZR/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 16/2018/mini/SFDI/ZR/S uzavřené dne 27. 6. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je Změnový list č. 1 vč. změnového rozpočtu, Změna č. 1.


Přílohy: Změna č. 1 ze dne 8.10.2018  
Změnový list č. 1 vč. změnového rozpočtu ze dne 8. 10. 2018

Zhotovitel:


Objednatel:


v Krásnově dne: 12. 11. 2018

V Jihlavě dne: 16. 11. 2018

  
**ALPINE Bau CZ a.s.**  
Jiráskova 613/13  
Krasno nad Bečvou  
757 01 Valašské Meziříčí  
IČ: 026 04 795  
DIČ: CZ02604795

Ing. Václav Šafář  
na základě pověření

  
Ing. Jan Míka, MBA  
ředitel organizace

  
Krajská správa a územní plán  
silnic Vysočina  
 příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00090450 tel: 567 117 113



Datum: 8.10.2018

## Změnový list č. 1

Stavba: II/602 křiž. II/354 - Měřín křiž. III/3491

objekt	cena dle SOD	vícepráce ZL č. 1	méněpráce ZL č. 1	cena celkem SOD+ZL č.1
SO 000	13 100,00		-2 100,00	11 000,00
SO 101	3 514 562,30	146 639,70	-28 572,00	3 632 630,00
SO 102	754 476,00	665 658,00	-551 830,20	868 303,80
SO 103	1 241 147,13		-747 115,13	494 032,00
SO 104	6 930 747,90	633 852,00	-648 758,10	6 915 841,80
<b>Celkem</b>	<b>12 454 033,33</b>	<b>1 446 149,70</b>	<b>-1 978 375,43</b>	<b>11 921 807,60</b>

### Technický popis předmětu změny:

Rozsah provedených prací u všech objektů byl vyčíslen po dokončení stavby na základě geodetického zaměření. SO 102 - navržená oprava

dvouvrstvý mikrokobercem byla po dohodě zaměněna za obrusnou vrstvu ACO 11+

SO 103 - opravovaný úsek byl zkrácen - navržená oprava propustku nebyla provedena

Za objednatele:

Datum:

*Kralovec*  
8.10.2018

Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny  
příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Za zhotovitele:

Datum:

*Smr*  
8.10.2018

ALPINE Bau CZ a.s.  
Jiráskova 613/13  
Krásno nad Bečvou  
757 01 Valašské Meziříčí  
IČ: 026 04 795  
DIČ: C202604795



# Změnový rozpočet - rekapitulace

Akce: II/602 kříž. II/354 - Měřín kříž. III/3491

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovitel:

ALPINE Bau CZ a.s.

Objekt	Popis	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	13 100,00		-2 100,00	11 000,00
SO 101	Komunikace II/602 - 1.úsek	3 514 582,30	146 639,70	-28 572,00	3 632 630,00
SO 102	Komunikace II/602 - 2.úsek	754 476,00	665 658,00	-551 830,20	868 303,80
SO 103	Komunikace II/602 - 3.úsek	1 241 147,13		-747 115,13	494 032,00
SO 104	Komunikace II/602 - 4.úsek	6 930 747,90	633 852,00	-648 758,10	6 915 841,80

12 454 033,33

1 446 149,70

-1 978 375,43

11 921 807,60

ALPINE Bau CZ a.s.  
Jiráskova 613/13  
Krásko nad Bečvou  
757 01 Valašské Meziříčí  
IČO: 25026 04 795  
DIČ: CZ02604765



139

Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny  
příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111



# Změnový rozpočet

Akce: II/602 kříž. II/664 - Měřín kříž. II/3491

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ s.r.o.

SO 104 Komunikace II/602 - 4.úsek

Číslo	Mj	Rozpočet dle SOD		Vícepráce		Méněpráce		CELKEM		Číslo změnového lélu	
		množství	jedn. cena	cena celkem	množství	cena	množství	cena	množství		cena celkem
1 Zemní práce											
75	M3	686,250	522,00	373 030,90					684,30	341 544,60	ZL01
109	M3	31,000	293,00	9 083,00					31,00	9 083,00	
113	M3	31,000	54,00	1 674,00					31,00	1 674,00	
131	M2	20,000	22,00	440,00					20,00	440,00	
168	M3	0,390	9 280,00	3 611,40					0,39	3 611,40	
3 Svislé konstrukce											
168	M3	0,400	9 280,00	3 704,00					0,40	3 704,00	
169	T	0,080	21 000,00	1 680,00					0,08	1 680,00	
173	M3	10,680	4 340,00	46 221,00					10,65	46 221,00	
175	T	1,385	21 000,00	29 085,00					1,39	29 085,00	
4 Vodotěsné konstrukce											
185	M3	1,600	2 310,00	3 696,00					1,60	3 696,00	
197	M3	8,000	3 660,00	29 440,00					3,00	11 040,00	ZL01
5 Komunikace											
225	M2	2 170,000	38,00	82 460,00					1 670,00	63 460,00	ZL01
227	M2	900,000	10,00	9 000,00					900,00	9 000,00	ZL01
231	M2	27 804,000	11,00	305 844,00					15 996,20	175 958,20	ZL01
243	M2	13 725,000	189,00	2 594 025,00					13 188,70	2 492 664,30	ZL01
246	M3	45,000	3 680,00	164 700,00					201,70	738 222,00	ZL01
247	M2	14 079,000	182,00	2 562 378,00					12 847,40	2 338 226,60	ZL01
281	M	135,000	63,00	8 595,00					45,00	3 735,00	ZL01
283	M2	37,500	1 480,00	55 500,00					76,00	112 480,00	ZL01
8 Petrův											
318	KUS	1,000	5 570,00	5 570,00					1,00	5 570,00	ZL01
9 Ostatní konstrukce a práce											
339	M2	14 079,000	2,00	28 158,00					13 188,70	26 377,40	ZL01
340	M2	14 079,000	3,00	42 237,00					13 188,70	39 566,10	ZL01
91 Doplnění konstrukce a práce											
352	M	23,000	152,00	3 496,00					23,00	3 496,00	ZL01
353	M	23,000	3 390,00	77 050,00					24,00	80 400,00	ZL01
356	KUS	101,000	324,00	32 724,00					-101,00	-32 724,00	ZL01
359	KUS	101,000	122,00	12 322,00					-101,00	-12 322,00	ZL01





## Změnový rozpočet

Alcoa: 11602 křt. 11654 - Mříž křt. 1163491

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace

Zhotovitel: ALPINE BRU CZ a.s.

SO 104	Čís	Mj	Rozpočet dle SOD			Vícepráce		Méněpráce		CELKEM		Číslo změnového listu ZL01
			množství	jedn. cena	cena celkem	množství	cena	množství	cena celkem			
381	915221	M2	1 137,000	341,00	394 537,00			-215,00	-73 315,00	942,00	321 222,00	
406	918345	M	15,000	1 770,00	26 550,00					15,00	26 550,00	
420	919111	M	135,000	85,00	11 475,00					135,00	11 475,00	
					24 660,00							
426	966128	M3	9,000	2 740,00	24 660,00					9,00	24 660,00	
96 Bočník konstrukcí BOUŘANÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MČ S ODVOZEM DO ŽRKOK												
					633 852,00							
												6 915 841,80

ALPINE

ALPINE BRU CZ a.s.  
Jiráskova 613/13  
Krásko nad Bečvou  
757 01 Valašské Meziříčí  
IČ: 026 04 795  
DIČ: CZ02604795



