

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
III/36068; III/36078 Dolní Lažany průtah**

Číslo smlouvy objednatele: 63/2018/ZPŘ/SFDI/TR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 214/1/2018 (1856.8240214KDA)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1**Smluvní strany**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Technických: Vojtěch Novák, referent přípravy a realizace staveb
Technický dozor: Jiří Špeta, VIA ALTA a.s.
Koordinátor BOZP: Oleg Šalbaba
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „*Objednatel*“)

a

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Praha 1, 110 00
zastoupený: Ing. Ludvíkem Šumberou, na základě plné moci
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Ludvíkem Šumberou, na základě plné moci
technických: Ing. František Niebauer, provozně-obchodní náměstek
Karel David, hlavní stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 1005845621/0100
IČO: 452749243
DIČ: CZ45274924
Telefon: 547 428 811
Fax: 547 428 800
E-mail: eurovia-morava.jih@eurovia.cz
(dále jen „*Zhotovitel*“)
(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2
Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **31. 7. 2018**, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. **1**.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. **1, 2, 3 a 4**, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. **1** o **72.818,03 Kč bez DPH**
- b) dle Změnového listu č. **2** o **51.873,04 Kč bez DPH**
- c) dle Změnového listu č. **3** o **8.982,86 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. **1** o **-17.060,68 Kč bez DPH**
- b) dle Změnového listu č. **3** o **-205.001,79 Kč bez DPH**
- c) dle Změnového listu č. **4** o **-45.629,18 Kč bez DPH**.

Původní cena díla bez DPH	11.557.027,00 Kč
Vícepráce	133.673,93 Kč
Méněpráce	<u>-267.691,65 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	11.423.009,28 Kč
DPH 21%	2.398.831,95 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	13.821.841,23 Kč

Článek 3
Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **63/2018/ZPŘ/SFDI/TR/S** jsou tímto Dodatkem č. **1** nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.

3.3. Dodatek č. **1** je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **63/2018/ZPŘ/SFDI/TR/S** uzavřené dne **31. 7. 2018** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.4. Dodatek č. **1** je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.5. Tento Dodatek č. **1** nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.9. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.


Přílohy: Evidenční list Změny stavby č. 1
Evidenční list Změny stavby č. 2
Evidenční list Změny stavby č. 3
Evidenční list Změny stavby č. 4

Zhotovitel:



V BRNE dne: 28. 11. 2018

Objednatel:

V Jihlavě dne: 28. 11. 2018



EUROVIA CS, a.s.
odvětvový závod oblast Morava
závod Jihlava jih
Jihlavská 114, 586 01 Jihlava
IČO: 250 00 000

Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih


Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

EUROVIA CS, a.s.
odvětvový závod oblast Morava
závod Jihlava jih
Jihlavská 114, 586 01 Jihlava
IČO: 250 00 000

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZS číslo: ZS1

Název Stavby: III/36068; III/36078 Dolní Lázně průtah	Kategorie Víceprací:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101; SO 102-1; SO-2	

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy
1 - zadat
11 557 027,00

Poznámka:

Cenu všech Měněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací v předchozích Změnách na stavbě	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na stavbě	Cena stavby po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny stavby po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	11 557 027,00	0,00

Číslo Změny stavby: 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Měněprací na stavbě	Cena navrhovaných Víceprací na stavbě	Cena všech Víceprací na stavbě (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na stavbě k ceně stavby dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-267 691,65	133 673,93	133 673,93	1,16

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Měněprací na stavbě (předchozích a navrhovaných)	Cena stavby po této Změně	Rozdíl ceny stavby po této Změně oproti ceně stavby dle Smlouvy	Rozdíl ceny stavby po této Změně oproti ceně stavby dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-267 691,65	11 423 009,58	-134 017,72	-1,16

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Karel David	<i>Souhlasím</i>	27.11.18	<i>[Signature]</i>
Projektant (autorský dozor):	Ing. Bohumil Beroun	<i>Souhlasím</i>	27.11.18	<i>[Signature]</i>
Stavební dozor:	Jiří Špeta	<i>Souhlasím</i>	27.11.18	<i>[Signature]</i>
Objednatel:	Vojtěch Novák	<i>Souhlasím</i>	27.11.18	<i>[Signature]</i>

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : III/36068; III/36078 Dolní Lažany průtah

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 101/001Číslo ZBV:
001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace III/36068

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31. 7. 2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění Změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

3

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	

Iniciátor změny: ☐ Zhotovitel☐ Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

V souvislosti s požadavkem objednatele byla odsouhlasena oprava vozovky SO 101 ve směru na Vícenice ve větším rozsahu, než předpokládá PDPS (prodloužení úseku s kompletní rekonstrukcí vozovky + oprava části obrusné vrstvy jednoho jízdního pruhu s frézováním a uložením ACO 11+) Skutečná výměra provedených úprav vychází z geodetického zaměření.

Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat; v rámci zpracování dokumentace DSP/PDPS projektant vycházel z podkladů objednatele, všeobecných předpisů a TP, zaměření stávajícího stavu a ze zkušenosti z předchozích staveb. Skutečný rozsah prací byl upřesněn až během výstavby po zhodnocení aktuálního stavu vozovky a možnosti napojení stávajícího a nového povrchu.

Vynucená úprava kanalizační šachty zastižené pod asfaltovým povrchem u autobusové zastávky (nebyla uvažována v PD). Viz zápis z KD č. 1.5.

Se souhlasem objednatele, projektanta a TDS nebude použita geomříž na spojení přechodu nových a stávajících vrstev vozovky.

Dále je doplněna chybějící položka demontáže svodidel.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-17 060,68	72 818,03	55 757,35

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize jméno Vojtěch Novák

datum 15.10.2018

podpis

Zhotovitel jméno Karel David

datum 15. 10. 2018

podpis

Technický dozor jméno Jiří Špeta

datum 15.10.2018

podpis

Asistent Správce stavby jméno Ing. Tomáš Mátl

datum 15.10.18

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Na základě tohoto Evidenčního listu bude vyhotoven dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Správce stavby jméno Ing. Jan Míka, MBA, ředitel

datum

podpis

datum

podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZBV č. ZBV 1 ZBV 1

Stavba: E18/159, 6-001 Průtah III/36068 a 36078 Dolní Lažany

Objekt: SO 101, 1012 Průtah III/36068-78 Dolní Lažany

Rozpočet: SO 101, 1012 Průtah III/36068-78 Dolní Lažany

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Rozpočet:

Základní cena: 3 856 754,89 CZK

Cena - celkem: 3 856 754,89 CZK

DPH: 809 918,53 CZK

Cena s daní: 4 666 673,42 CZK

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 3 856 754,89 CZK

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 55 757,35 CZK

DPH: 11 709,04 CZK

Cena s daní: 67 466,39 CZK

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

FDs: SPETA
KŠÚSO: NOVÁK
AD: ŠVOCH

Položky ZBV č. ZBV 1

Stavba: E18/159, 6-001 Průtah III/36068 a 36078 Dolní Lažany

Objekt: SO 101, 1012 Průtah III/36068-78 Dolní Lažany

Rozpočet: SO 101, 1012 Průtah III/36068-78 Dolní Lažany

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
2 113107222		Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	16,800000	78,64	1 321,15
3 113107242		Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.10 cm	m2	16,800000	112,65	1 892,52
67 113154113		Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	M2	68,500000	148,00	10 138,00
				Celkem		13 351,67

5 - Komunikace						
26 566301111		Úprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2 vyrovnání a zesílení podkladu po odstr.stáv.vrstev	m2	16,800000	55,53	932,90
28 567122112		Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	16,800000	313,85	5 272,68
31 573111112		Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	16,800000	25,79	433,27
32 573211111		Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	85,300000	12,61	1 075,63
33 577112124		Beton asf. ACO 11+, modifik. nad 3 m, 5 cm	m2	85,300000	352,32	30 052,90
34 577145142		Asf.bet lož ACL16 mod tl 50mm 3m-	m2	16,800000	332,60	5 587,68
35 599142111		Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	M	23,699000	145,95	3 458,87
37 PC5-02		Geomříž š.1.0m - spojnice pův. a nové asf.vrstvy D+M	m2	-172,000000	99,19	-17 060,68

96 - Bourání konstrukcí						
62	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	8,724000	68,02	593,41
63	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	45,132000	1,42	64,09
64	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	8,724000	48,39	422,15
65	979999997	Poplatek za skládku čistá suť skládka Petřůvky , popř. Vladislav - dokladovat	t	8,724000	170,04	1 483,43

Položky ZBV č. ZBV 1

Stavba: E18/159, 6-001 Průtah III/36068 a 36078 Dolní Lažany
Objekt: SO 101, 1012 Průtah III/36068-78 Dolní Lažany
Rozpočet: SO 101, 1012 Průtah III/36068-78 Dolní Lažany

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
68 966005311		Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásníci Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásníci silničního	M	12,000000	324,00	3 888,00
Celkem						6 451,08
Celkem za rozpočet						55 757,35

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : III/36068; III/36078 Dolní Lažany průtah

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 101; 102-2/002Číslo ZBV:
002

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101, 102-2 - Přeložka kabelu CETIN

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31. 7. 2018 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění Změn položek- počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

3

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	

Iniciátor změny: ☐ Zhotovitel ☐ Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Z důvodu kolize uložení stávajícího kabelu CETIN (v novém profilu vozovky) vznikla potřeba provedení vynucené přeložky tohoto sdělovacího vedení. Pro uložení kabelu v nové trase budou provedeny zemní práce v délce trasy přeložky 312 m. Viz zápis z KD č. 4.1 a 7.3.

Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat; v rámci zpracování dokumentace DSP/PDPS projektant vycházel z podkladů objednatele, všeobecných předpisů a TP, zaměření stávajícího stavu a ze zkušeností z předchozích staveb. Skutečný rozsah prací byl upřesněn až během výstavby po vytýčení průběhu kabelu CETIN a šířkového uspořádání komunikace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	51 873,04	51 873,04

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	Vojtěch Novák	datum	23. 10. 2018	podpis	
Zhotovitel	jméno	Karel David	datum	23. 10. 2018	podpis	
Technický dozor	jméno	Jiří Špeta	datum	23. 10. 2018	podpis	
Asistent Správce stavby	jméno	Ing. Tomáš Mátl	datum	23. 10. 18	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Na základě tohoto Evidenčního listu bude vyhotoven dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Správce stavby jméno Ing. Jan Míka, MBA, ředitel datum podpis

datum podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZBV č. ZBV 2 ZBV 2

Stavba: E18/159, 6-001 Průtah III/36068 a 36078 Dolní Lažany

Objekt: SO 101, 1012 Průtah III/36068-78 Dolní Lažany

Rozpočet: SO 101, 1012 Průtah III/36068-78 Dolní Lažany

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Rozpočet:

Základní cena: 3 856 754,89 CZK

Cena - celkem: 3 856 754,89 CZK

DPH: 809 918,53 CZK

Cena s daní: 4 666 673,42 CZK

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.: 1,00

3 856 754,89 CZK

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV

ZBV - celkem:

Cena - celkem:

51 873,05 CZK

DPH:

10 893,34 CZK

Cena s daní:

62 766,39 CZK

TDS: SPETA

KSČSVI NSUAC

AS: ZACOV

17.11.18

Položky ZBV č. ZBV 2

Stavba: E18/159, 6-001 Průtah III/36068 a 36078 Dolní Lažany

Objekt: SO 101, 1012 Průtah III/36068-78 Dolní Lažany

Rozpočet: SO 101, 1012 Průtah III/36068-78 Dolní Lažany

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
5 132301101		Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	37,440000	629,15	23 555,38
6 132301109		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	37,440000	2,97	111,20
8 162201102		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	37,440000	94,37	3 533,21
9 162701103		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	2,450000	273,48	670,03
10 171201201		Uložení sypaniny na skládku	m3	2,450000	372,50	912,63
11 175101101		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	34,990000	313,60	10 972,86
12 175101109		Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	34,990000	346,32	12 117,74
Celkem					51 873,05	51 873,05
Celkem za rozpočet					51 873,05	51 873,05

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : III/36068; III/36078 Dolní Lažany průtah

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 102-2/003Číslo ZBV:
003Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102-2 Komunikace
III/36078 (část financována ze SFDI)

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31. 7. 2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění Změn položek- počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

3

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	

Iniciátor změny: ☐ Zhotovitel☐ Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Z důvodu zajištění dostatečného odvodnění komunikace bude na základě dodatečného požadavku objednatele provedeno pročištění příkopu vpravo ve směru staničení v délce 122 m. Viz zápis z KD č. 7.1

Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat; v rámci zpracování dokumentace DSP/PDPS projektant vycházel z podkladů objednatele, všeobecných předpisů a TP, zaměření stávajícího stavu a ze zkušeností z předchozích staveb. Skutečný rozsah prací byl upřesněn až během výstavby po zhodnocení aktuálního stavu přílehlého stávajícího příkopu.






Vzhledem k nevyhovujícímu výškovému uložení stoky stávající kanalizace nebude osazena uliční vpust' v km 0,352 vpravo. Viz zápis z KD č. 8.1.

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby jsou upraveny výměry položek zemních prací a ukládání konstrukčních vrstev vozovky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-205 001,79	8 982,86	-196 018,93

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	Vojtěch Novák	datum	4.11.2018	podpis	
Zhotovitel	jméno	Karel David	datum	7. 11. 2018	podpis	
Technický dozor	jméno	Jiří Špeta	datum	7.11.2018	podpis	
Asistent Správce stavby	jméno	Ing. Tomáš Matl	datum	7.11.18	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Na základě tohoto Evidenčního listu bude vyhotoven dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Správce stavby	jméno	Ing. Jan Míka, MBA, ředitel	datum		podpis	
					datum	
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:	

ZBV č. ZBV 3 ZBV 3

Stavba: E18/159, 6-001 Průtah III/36068 a 36078 Dolní Lažany

Objekt: SO 102.2, 1012 Průtah III/36068-KSUSV

Rozpočet: SO 102.2, 1012 Průtah III/36068-KSUSV

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Rozpočet:

Základní cena:

4 257 302,55 CZK

Cena - celkem:

4 257 302,55 CZK

DPH:

894 033,54 CZK

Cena s daní:

5 151 336,09 CZK

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

4 257 302,55 CZK

Náklad na měrnou jedn.:

ZBV - celkem:

Cena - celkem:

-196 018,93 CZK

DPH:

-41 164,02 CZK

Cena s daní:

-237 183,18 CZK

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV

TD3: STŘEHA
KSUSV NOVÁ
AS: BEROV

**Položky ZBV č. ZBV 3**

Stavba: E18/159, 6-001 Průtah III/36068 a 36078 Dolní Lažany

Objekt: SO 102.2, 1012 Průtah III/36068-KSUSV

Rozpočet: SO 102.2, 1012 Průtah III/36068-KSUSV

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - VRN						
63 6		Rezerva rozpočtu		-1,000000	20 852,77	-20 852,77
				Celkem		-20 852,77
Díl:3 - Komunikace						
25 566401111		Úprava krytu kamenivem drceným do 0,08 m3/m2	m2	-125,000000	69,05	-8 631,25
27 567122112		Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	-125,000000	313,85	-39 231,25
30 573111112		Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	-133,000000	25,79	-3 430,07
31 573211111		Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-133,000000	12,61	-1 677,13
32 577112124		Beton asf. ACO 11+ , modifik. nad 3 m, 5 cm	m2	-133,000000	342,32	-45 528,56
33 577145142		Asf bet lož ACL16 mod tl 50mm 3m-	m2	-133,000000	322,60	-42 905,80
36 PC5-02		Geomříž š.1,0m - spojnice pův. a nové asf.vrstvy D+M	m2	-290,000000	99,19	-28 765,10
				Celkem		-170 169,16
Díl:5 - Ostatní konstrukce na trubicím vedení						
39 895941311		Zřízení vpusti uliční plast. včetně dodávky uliční vpusti WAWIN DN630	KUS	-1,000000	7 815,13	-7 815,13
40 899201111		Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg	KUS	-1,000000	882,15	-882,15
44 55242140		Mříž kanalizační litinová s rámem 610x610 mm	KUS	-1,000000	4 581,16	-4 581,16
45 55343910		Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	KUS	-1,000000	701,42	-701,42
				Celkem		-13 979,86

**Položky ZBV č. ZBV 3**

Stavba: E18/159, 6-001 Průtah III/36068 a 36078 Dolní Lažany

Objekt: SO 102.2, 1012 Průtah III/36068-KSUSV

Rozpočet: SO 102.2, 1012 Průtah III/36068-KSUSV

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Díl: 6 - Doplňující práce na komunikaci						
50 938902106		Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,50 m3/m	M	122,000000	73,63	8 982,86
					Celkem	8 982,86
					Celkem za rozpočet	-196 018,93

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : III/36068; III/36078 Dolní Lažany průtah

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 102-1/004Číslo ZBV:
004Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102-1 Komunikace
III/36078 (část financována samostatně z rozpočtu KSUSV)Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31. 7. 2018 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění Změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

3

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Iniciátor změny: ☐ Zhotovitel ☐ Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Se souhlasem objednatele, projektanta a TDS nebude použita geomříž na spojení přechodu nových a stávajících vrstev vozovky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
- 45 629,18	0,00	-45 629,18

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize jméno Vojtěch Novák

datum 15. 11. 2018

podpis

Zhotovitel jméno Karel David

datum 15. 11. 2018

podpis

Technický dozor jméno Jiří Špeta

datum 15. 11. 2018

podpis

Asistent Správce stavby jméno Ing. Tomáš Mátl

datum 15. 11. 2018

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Na základě tohoto Evidenčního listu bude vyhotoven dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Správce stavby jméno Ing. Jan Míka, MBA, ředitel

datum

podpis

datum

podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZBV č. ZBV 4 ZBV 4

Stavba: E18/159, 6-001 Průtah III/36068 a 36078 Dolní Lažany

Objekt: SO 102.1, 1012 Průtah III/36068-KSUSV

Rozpočet: SO 102.1, 1012 Průtah III/36068-KSUSV

Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.	
<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
Základní cena:	3 442 970,80 CZK
Cena - celkem:	3 442 970,80 CZK
DPH:	723 023,87 CZK
Cena s daní:	4 165 994,67 CZK
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky:	
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	3 442 970,80 CZK
Cena - celkem:	-45 629,18 CZK
DPH:	-9 582,11 CZK
Cena s daní:	-55 211,21 CZK
Vypracoval zadání:	ZBV vypracoval:
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV

TDS: ŠPETA

KSUSV: NOVÁK

AD: ŠPETA



Položky ZBV č. ZBV 4

Stavba: E18/159, 6-001 Průtah III/36068 a 36078 Dolní Lažany

Objekt: SO 102.1, 1012 Průtah III/36068-KSUSV

Rozpočet: SO 102.1, 1012 Průtah III/36068-KSUSV

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - VRN 70 6		Rezerva rozpočtu		-1,000000	16 864,08	-16 864,08
				Celkem		-16 864,08
5 - Komunikace 38 PC5-02		Geomříž š.1.0m - spojnice pův. a nové asf.vrstvy D+M	m2	-290,000000	99,19	-28 765,10
				Celkem		-28 765,10
				Celkem za rozpočet		-45 629,18