

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/602 křiž. II/390 - Ruda


Číslo smlouvy objednatele: 17/2018/mini/SFDI/ZR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200169

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: **Ing. Tomáš Mátl**, technicko-správní náměstek
Zdeněk Smažil, referent přípravy a realizace
Technický dozor: **Ing. Miloslav Štěpánek**, vedoucí oddělení technicko-správního, Žďár nad Sázavou
Koordinátor BOZP: **Ing. Miloslav Štěpánek**, vedoucí oddělení technicko-správního, Žďár nad Sázavou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)



a

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
se sídlem: Brno, Veverí, Burešova 938/17, PSČ 602 00
zastoupený: Ing. Vladimír Zlatník, manažer výrobní, na základě Pověření
zapsán v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vl. 695
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: **Ing. Vladimír Zlatník**, manažer výrobní, na základě Pověření
technických: **Ing. Vladimír Zlatník**, manažer výrobní, na základě Pověření
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 8010 - 503087443
IČO: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
Telefon: +420 541 571 111
Fax: +420 541 216 166
E-mail: ohlzs@ohlzs.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2 **Změna smluvních podmínek**

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **10. 7. 2018**, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Změny se týkají méněprací spočívajících v úpravě rozpočtu na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o méněpráce v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je **snížena o cenu méněprací** na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **130.045,03 Kč bez DPH**

Původní cena díla bez DPH	2.749.472,09 Kč
Méněpráce	- 130.045,03 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	2.619.427,06 Kč
DPH 21%	550.079,68 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	3.169.506,74 Kč

Článek 3 **Ostatní ujednání**

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 17/2018/mini/SFDI/ZR/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 17/2018/mini/SFDI/ZR/S uzavřené dne **10. 7. 2018** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.


3.8. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 1 a Položkový rozpočet SO – zjišťovací protokol, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Přílohy:


Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 28. 9. 2018, Položkový rozpočet SO – zjišťovací protokol

Zhotovitel:
V Brně, dne: 30. 11. 2018


Objednatel: 05. 12. 2018
V Jihlavě, dne:




Ing. Vladimír Zlatník,
manažer výrobní, divize Dopravní stavby



Ing. Jan Míka, MBA,
ředitel organizace



ÚHIL ZS, a.s.
Burešova 936, 17, 02 - 602 01 Brno - Veverka
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ 463 42 796


Krasnodarská správa a údržba
silnic Vysociny
 příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 000604810, tel: 567 117 111



Název akce:

**II/602 křiž II/390 – Ruda
SoD 17/2018/mini/SFDI/ZR/S**

ZMĚNA	1.	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	------------

Měněpráce:

Upřesnění výkazu výměr dle skutečně provedených prací

OBJEDNATEL: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zastoupení: Ing. Jan Míka, MBA – ředitel organizace
IČ: 000 90 450

ZHOTOVITEL:

OHL ŽS, a.s.

Se sídlem: Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00
Zastoupení: ing. Vladimír Zlatník, na základě Pověření
IČ: 463 42 796



STRUČNÝ POPIS:

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Vícepráce: NE

Méněpráce: ANO :

SO 100	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	20	t
SO 101	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠD TL. DO 200 MM	49	m2
	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2	315	m2
	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY TL. 50mm	117	m2
	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY TL. 50 mm	119,5	m2
	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR. MADLY(DOD+MONT)	2	m
	9111B3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ	2	m
	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST. HMOT	38	kus
	312283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST. HMOT	33	kus
	915221	VODOROV. DOPR. ZNAČENÍ PLASTEM (DOD + POKL.)	72,875	m2
	918346	PROPUSTY Z TRUB DN 400 MM	13	m
	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400 MM	13	m

DOPAD NA CENU

- 130 045,03 Kč bez DPH

**Celková cena stavby dle dodatku
č. 1 bez DPH**

2 619 427,06 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

Datum: 28.9.2018

Jméno: p. Damborský

Podpis: 

SOUHLAS INVESTORA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno:

Zdenek Smažil

Podpis: 

Datum:

Jméno:

Ing. Tomáš Mátl

Podpis: 

Datum:

Jméno:

Ing. Jan Míka, MBA

Podpis: 

KONTROLA TDI: ZMĚNU SCHVALUJI

Datum:

Jméno:

ing. Miloslav Štěpánek

Podpis: 

KONTROLA AD: ZMĚNU SCHVALUJI

Datum:

Podpis: 


POLOŽKOVÝ ROZPOČET SO - ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL
 OHL ŽS, a.s. sif. : R140
 Číslo stavby: 300540
 Stavba : I/602 - krtz. I/390 - Ruda
 REKAPITULACE

Číslo objektu	Název objektu	Cena celkem	Celkem čerpáno od začátku stavby do sledovaného měsíce	Sledovaný měsíc 09/2018	Od počátku stavby	Zůstatek
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	139 586,73	0,00	137 186,73	137 186,73	2 400,00
SO 101	silnice I/602	2 609 895,36	2 213 625,97	268 674,36	2 482 240,33	127 645,03
Celkem		2 749 472,09	2 213 625,97	405 801,09	2 619 427,06	130 045,03


Za zhotovitele předal: **Ing. Vladimír Zlatník**
 Datum:

Za objednatele převzal:
 Datum:

OHL ŽS
 OHL ŽS, a.s.
 Šurešova 938/17
 470 01 Žatec
 IČ: 405 42 736
 DIČ: CZ40542736



REKAPITULACE
 Stavba: I/602 - krtz. I/390 - Ruda
 Číslo stavby: 300540
 Datum: 09/2018




POLožKOVÝ ROZPOČET SO - ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

OHL ŽS, a.s. sf. : R149
 Číslo stavby: 300540
 Stavba : I/602 - křiž. U/390 - Ruda
 Etálo a název SO:0 Vyděšiti a ostavní naklady

Poř. č.pól.	Kód položky	Název položky	jednotk.	Počet jednotek	jednotková	CENA		Početní stav	Sledovaný měsíc 09/2018		Zjištné provedené práce		ZOSTATEK	
						celkem	minimální		minimální	cená	minimální	cená	minimální	cená
		Komunikace												
4	0141B2	POPRAVY ZA SKLADKU	T	20,000	120,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2 400,00
11	0261D	ZKOUSEBNOU ZHOŤOVITELĚ	KPL	1,000	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	1,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02944	OSTATÍ POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	1,00	41 200,00	1,00	41 200,00	0,00	0,00
35	03700	DOPRAVA MATERIÁLU VĚTNĚ NALOŽENÍ A SLOŽENÍ DO 1 KM	T	25,000	40,17	1 004,25	0,00	0,00	25,00	1 004,25	25,00	1 004,25	0,00	0,00
36	03700	PRÍPRAVATEK DOPRAVĚ ZA DALŠÍ KM	T	12,036,000	6,18	74 382,48	0,00	0,00	12 036,00	74 382,48	12 036,00	74 382,48	0,00	0,00
		Komunikace - celkem				139 596,73				137 186,73		137 186,73		2 400,00
		Celk a m				139 596,73		0,00		137 186,73		137 186,73		2 400,00

Za zhotovitele předal: Ing. Vladimír Zemaník
 Datum:

Za objednatele převzal:
 Datum:

OHL ŽS
 OHL ŽS, a.s.
 Žurešova 938/1, 721 02 - 602 00 Brn
 Číslo 42 739 022, 021 534 571

Krajská správa a údržba
 sítě veřejné přispešková organizace
 Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
 IČ: 00090450
 odpověďá skutečné provedeným pracím

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SO - ZÁŠŤAVACÍ PROTOKOL

OH. ZS, a.s. st.: 8140
 číslo stavby: 300540
 Stavba: IIR32 - MĚL. M390 - RUKA
 číslo a názov SO: 101 - silnicov IIR302

Por. číslo	Kód položky	Názov položky	jednotka	Počet jednotiek	CENA		Podstatná časť		Základná provedená práca		ZÚSTATAK	
					jednotková	celkom	množstvo	cená	množstvo	cená	množstvo	cená
75	113728	Komunikácia	M3	300,900	686,00	206 116,50	300,90	206 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20CM										
84	122838	ODKOPANKY A PROKOPANKY OBEČNÉ TR. II. ODVOZ DO 20CM	M3	20,000	294,58	0,00	20,00	5 891,60	0,00	20,00	0,000	0,00
100	129948	ČIŠŤENÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	23,000	266,47	5 898,81	23,00	5 898,81	0,000	23,00	0,000	0,00
128	18120	ÚPRAVA PUKLÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	34,500	9,27	319,82	0,00	34,50	319,82	0,000	0,000	0,00
197	465912	DĽAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MČ	M3	2,000	3 648,20	0,00	2,00	7 292,40	0,000	2,00	0,000	0,00
212	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠŤĚRKORITÍ TL. DO 200MM	M2	68,000	112,27	0,00	20,00	2 245,40	48,000	20,00	48,000	5 501,23
224	56960	ZPEVNĚNÍ KRÁJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	48,250	410,97	0,00	48,25	19 829,30	0,000	48,25	0,000	0,00
227	572113	INFILTRÁČNÍ POSTRIK Z EMULZIE DO 6.SKGM2	M2	436,000	10,00	4 360,00	436,00	4 360,00	0,000	436,00	0,000	0,00
231	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZIE DO 0.SKGM2	M2	11 991,900	11,00	131 498,90	11 638,00	127 996,00	0,00	11 638,00	315,900	3 470,50
243	574444	ASFAALTOVÝ BETON PRO ODROVNĚNÍ VRSTVY ACO 11+ - 11S TL. 20MM	M2	5 936,000	155,72	924 198,20	5 818,00	905 978,96	0,00	5 818,00	117,000	18 219,24
246	574C06	ASFAALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 18+ - 18S	M3	20,000	4 156,75	83 116,00	20,00	83 116,00	0,00	20,00	0,000	0,00
247	574C46	ASFAALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ - 16S TL. 20MM	M2	6 016,500	143,99	866 316,94	6 897,00	849 109,03	0,00	6 897,00	118,900	17 206,81
249	574C66	ASFAALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ - 16S TL. 20MM	M2	35,000	209,03	7 316,05	35,00	7 316,05	0,00	35,00	0,000	0,00
281	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	70,000	82,40	5 768,00	70,00	5 768,00	0,00	70,00	0,000	0,00
283	628112	REPERIČNÍČE PRO LEDU, SYSTĚM PLOCH STAVENÍ	M2	14,000	1 215,40	17 015,60	0,00	14,00	17 015,60	0,000	0,000	0,00
339	93808	MAJITELI JEHOZOVSTÍ TL. 20MM	M2	6 016,500	1,03	6 197,00	5 818,00	5 992,54	198,50	6 016,50	0,000	0,00
340	93811	ČIŠŤENÍ ŽIVLA OTVÝSKANÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	6 016,500	2,06	12 393,98	5 818,00	11 984,08	198,50	6 016,50	0,000	0,00
348	911141	ZABRADUJ SUNKNÍ S VOOOR MANDY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	8,000	973,00	7 794,00	0,00	8,00	7 794,00	0,00	8,00	0,00
350	911183	ZABRADUJ SUNKNÍ SE SVÝSLOU VÝPLŇI - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	8,000	142,00	1 136,00	0,00	8,00	1 136,00	0,00	8,00	0,00
358	91228	SMEŘOVÉ SÍDLO PŘÍZ Z PLASTI HNOT VČETNĚ ODBORNÉHO PÁSKU	KUS	38,000	307,97	11 702,86	0,00	38,00	11 702,86	0,00	38,000	11 702,86
359	912283	SMEŘOVÉ SÍDLO PŘÍZ Z PLASTI HNOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	33,000	122,00	4 026,00	0,00	33,00	4 026,00	0,00	33,000	4 026,00
381	915271	VOOOR DOPRAVY ZNAČ PLOŠTĚM STRUKTURÁLNÍ NEHUTČNĚ - DOD A FORMÁVA	M2	549,975	309,00	169 796,88	0,00	478,50	147 230,50	72,875	22 516,38	

CHL ZS, a.s.
 038/17000
 038/17000
 038/17000

PROPOČET SO-ZÁSTAVACÍ PRÁCEKOL

300340
 R140
 Úseč - křiž. úseč - Ruda

Pop. k.pod.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA		Podlečet stav		Sledovaný měřic 09/2018		Od poslední měřicí		ZÚSTATEK	
					celkem	imoděvní	část	imoděvní	část	imoděvní	část	imoděvní	část	
397	918146	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	2.000	11 484,50	0,00	0,00	2,00	22 969,00	2,00	22 969,00	0,000	0,00	
408	918346	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	23.000	2 270,00	0,00	0,00	10,00	22 700,00	10,00	22 700,00	13,000	29 610,00	
420	919111	REZAVÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM	M	70.000	46,35	0,00	0,00	70,00	3 244,50	70,00	3 244,50	0,000	0,00	
430	963248	BOURANÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	M	23.000	1 020,00	0,00	0,00	10,00	10 200,00	10,00	10 200,00	13,000	13 260,00	
		Komunikace - celkem			2 609 888,36		2 213 625,97		268 614,36		2 482 240,33		127 645,03	
		Celkem			2 609 888,36		2 213 625,97		268 614,36		2 482 240,33		127 645,03	

Za zhotovitele předal: Ing. Vladimír Zeman
 Datum:

CHL ZS, a.s.
 Jurešova 638/100
 100 00 Praha 10
 IČ: 00000450

Za objednatelé převzal:
 Datum: 18.
**Krajská správa a údržba
 silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
 Kosovská 1122/16, 596 01 Jihlava
 IČ: 00000450
 021 261 811, ústředně prováděním pracím