

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/1293 Velká Rovná – most ev. č. 1293 - 1

Číslo smlouvy objednatele: 65/2018/ZPŘ/D2/PE/M

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD 00200174

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel
Technických: Ing. Jaroslav Jirků, referent oddělení investiční výstavby
Technický dozor: Ivo Čížek, WINGS CZ s.r.o.
Koordinátor BOZP: Ing. Jaroslav Jirků, referent oddělení investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
zastoupený: Ing. Karol Bozán, specialista marketingu, na základě Pověření
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Karol Bozán, specialista marketingu, na základě Pověření
technických: Ing. Milan Matějčík
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Č. účtu : 8010-503087443
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Telefon: 541 571 111
Fax: 541 216 166
E-mail: ohlzs@ohlzs.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **30. 7. 2018**, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Změny se týkají víceprací a méněprací spočívajících v úpravě rozpočtu na základě skutečného geodetického zaměření.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1 vč. rozpisu ocenění položek a soupisu objektů, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **1.973,28 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **155.780,78 Kč bez DPH**

Původní cena díla bez DPH	9.390.390,84 Kč
Vícepráce	1.973,28 Kč
Méněpráce	- 155.780,78 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	9.236.583,34 Kč
DPH 21%	1.939.682,50 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	11.176.265,84 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 65/2018/ZPŘ/D2/PE/M jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 65/2018/ZPŘ/D2/PE/M uzavřené dne **30. 7. 2018** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 1 vč. rozpisu ocenění položek a soupisu objektů, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.


Přílohy: Změnový list č. 1 vč. rozpisů ocenění změn položek a soupisu objektů ze dne 29.11.2018

Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne: 30.11.2018

V Jihlavě dne: 11 -12- 2018



Ing. Karol Bozán
specialista marketingu
na základ Pověření



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace



OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

233

údržba oprava a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
00090450, tel.: 567 117 111



Datum: 26.11.2018

Změnový list č. 1

Stavba: III/1293 - Velká Rovná, most ev.č.1293-1

objekt	cena dle SOD bez DPH	vícepráce ZL č. 1	méněpráce ZL č. 1	cena celkem bez DPH SOD+ZL č.1
SO 001	530 659,56	0,00	0,00	530 659,56
SO 201	8 859 731,28	1 973,28	-155 780,78	8 705 923,78
				0,00
				0,00
				0,00
Celkem	9 390 390,84	1 973,28	-155 780,78	9 236 583,34

Technický popis předmětu změny:

pol. č. 10 a 31: provedeno o 29,975 m3 méně
pol. č. 35, 44, 47, 49 a 38 upraveny dle skutečnosti
pol. 103: neprováděno, VDC lať nebyla nalezena
pol. 111: neprováděno, izolace nenalezena

Za objednatele: Ing. Jan Mlka, MBA, ředitel společnosti

Datum: 29. 11. 2018

Za technický dozor: Ivo Čížek, WINGS CZ s.r.o.

Datum: 19. 11. 2011

Za autorský dozor: Ing. Jan Pracný

Datum: 27. 11. 2018

Za zhotovitele: Ing. Pavel Baštan - stavbyvedoucí

Datum: 29. 11. 2018

Zástupce objednatele: Ing. Jaroslav Jirků

Datum: 29. 11. 2018

Regionální správa a údržba
silnic Vysočina
právní organizace
Hornosídlá 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Ing. JAN PRACNÝ
- Výholec 23. 624 00 Brno
IČO 620 87 851
DIČ CZ6007070025

Ing. Jaroslav Jirků
Regionální správa a údržba
silnic Vysočina
právní organizace
Hornosídlá 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111



Firma: OHL ŽS a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

III/1293 Velká Rovná, most ev. č. 1293-1

1

-153 807,50

Objekt:

201 Most ev. č. 1293-1, JKSO 821 11

Rozpočet:

méněpráce - vícepráce

Množství	Kód	Název	Měrná jednotka	Množství	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7
MÉNĚPRÁCE						
						-155 780,78
1		Zemní práce				-15 351,10
10	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I. ODVOZ DO 12KM	M3	-29,975	512,13	-15 351,10
2		Základy				-26 578,48
31	21450/A	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	-29,975	760,43	-22 793,89
35	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	- 0,110	34 405,33	-3 784,59
3		Svislá konstrukce				-113 036,54
44	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	- 0,455	29 451,94	-13 400,63
47	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘIDEL Z OCELI 10505, B500B	T	- 0,816	29 451,94	-24 032,78
49	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	- 2,567	29 451,94	-75 603,13
9		Ostatní konstrukce a práce				-814,66
103	93651	LIMNIGRAFICKÁ LAŤ KOVOVÁ	KUS	-1,000	565,49	-565,49
111	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	-6,760	36,88	-249,17
VÍCEPRÁCE						1 973,28
2		Základy				1 973,28
38	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	0,067	29 451,94	1 973,28

OHL ŽS

234

OHL ŽS, a.s.
Byrešova 978/17, CZ-602 00 Brno, Veverí
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796



Firma: OHL ŽS a.s.

Soupis objektů s DPH

Stavba: III/1293 - Velká Rovná, most ev. č. 1293-1

Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena: 9 236 583,34
OC+DPH: 11 176 265,84

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů	530 659,56	111 438,51	642 098,07
201	Most ev.č.1293-1	8 705 923,78	1 828 243,99	10 534 167,77

OHL ŽS

233

OHL ŽS, a.s.
Burešova 936/17, CZ - 602 00 Brno, Veverří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796



Firma: OHL ŽS a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

III/1293 Velká Rovná, most ev. č. 1293-1

Objekt:

001 Soupis vedlejších a ostatních nákladů, JKSO 815 99

Rozpočet:

1 Základní rozpočet CÚ 2017

1

530 659,56

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	01-ZS		Zařízení staveniště				113 366,80
1	03110		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KPL	1,000	113 366,80	113 366,80
	03-R		Různé				417 292,76
2	027301		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	3 660,14	3 660,14
3	027421		PROVIZORNÍ LAVKY - MONTÁŽ	M2	7,500	846,71	6 350,33
4	027422		PROVIZORNÍ LAVKY - NAJEMNÉ	KPL	1,000	29 281,14	29 281,14
5	027423		PROVIZORNÍ LAVKY - DEMONTÁŽ	M2	7,500	3 872,43	29 043,23
6	029111		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	82 231,19	82 231,19
7	029119		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	1 220,05	1 220,05
8	029404		OSTATNÍ POŽADAVKY - 1. HMP	KPL	1,000	18 300,71	18 300,71
9	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KPL	1,000	8 540,33	8 540,33
10	029431		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	9 760,38	9 760,38
11	029441		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ	KPL	1,000	195 353,97	195 353,97
12	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KČ	1,000	23 180,90	23 180,90
13	029511		OSTATNÍ POŽADAVKY - POVODŇOVÝ A HAVARIJNÍ PLÁN	KPL	1,000	610,02	610,02
14	029600		OSTATNÍ POŽADAVKY - PLÁN BOZP	KPL	1,000	610,02	610,02
15	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000	9 150,35	9 150,35
16	037202		POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACÍ A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	0,00	0,00

OHL ŽS

233

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří

IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796



Firma: OHL ZS a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: III/1293 Velká Rovná, most ev. č. 1293-1
Objekt: 201 Most ev. č. 1293-1, JKSO 821 11
Rozpočet: 1 Základní rozpočet CU 2017

8 705 923,78

Por. číslo	Název položky	Varianta	Název položky	M.j.	Množství	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				327 281,96
1	03760		POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRIZ JIMKY, STAV JAMY A SACHTY	KPL	1,000	327 281,96	327 281,96
1			Zemní práce				2 149 321,46
2	11221		ODSTRANENÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	8,000	607,83	4 862,64
3	11223		ODSTRANENÍ PÁŘEZŮ D PRES 0,9M	KUS	1,000	747,50	747,50
4	113322		ODSTRAN PODKL ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM	M3	61,282	426,77	26 153,32
5	113336		ODSTRAN PODKL ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	44,669	716,46	32 003,55
6	113722		FREZOVANI ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM	M3	38,606	797,91	30 804,11
7	113724		FREZOVANI ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	26,824	885,75	23 759,36
8	121102		SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM	M3	176,495	225,03	39 716,67
9	122732		ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECE TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	276,383	146,14	40 390,61
10	122736		ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECE TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	182,430	512,13	93 427,88
11	12960		CISTENÍ VODOTEČI A MELIORAC KANALŮ OD NANOSŮ	M3	9,340	461,69	4 312,18
12	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	255,436	210,80	53 845,91
13	131732		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	101,857	222,44	22 657,07
14	131736		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	1 026,123	510,83	524 174,41
15	132836		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 12KM	M3	11,361	575,50	6 538,26
16	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	163,139	323,31	52 744,47
17	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	339,634	14,23	4 832,99
18	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 053,723	633,69	667 733,73
19	17290		ZRIZENÍ TESNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M2	44,660	131,95	5 892,89
20	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	26,803	292,27	7 833,71
21	17481 A		ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	20,064	684,13	13 726,38
22	17481 B		ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	52,836	684,13	36 146,69
23	17481 C		ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	36,739	684,13	25 134,25
24	18090		VŠEOBECNE UPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	806,112	34,92	28 149,43
25	18110		UPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	2 744,828	12,93	35 490,63
26	18130		UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	921,927	5,17	4 766,36
27	184B16		VYSAZOVANÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM ŮBVOU KMENE DO 18CM	KUS	24,000	9 565,17	229 564,08
28	184E2		PRESAZOVANÍ STROMŮ	KUS	14,000	9 565,17	133 912,38
2			Základy				1 589 556,74
29	21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	15,406	1 138,02	17 532,34
30	21341		DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,125	50 176,73	6 272,09
31	21450 A		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	182,430	760,43	138 725,24
32	21450 B		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	284,212	1 247,99	354 693,73
33	21450 C		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	71,053	633,69	45 025,58
34	224324		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	23,556	5 266,94	124 068,04
35	224365		VYZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	2,010	34 405,33	69 154,71
36	264339		VRTY PRO PILOTY TR III D DO 700MM	M	102,840	4 476,41	460 354,00
37	272325		ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	29,118	5 373,33	156 460,62
38	272365		VYZTUŽ ZAKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	5,308	29 451,94	156 330,90
39	28997 A		OPLAŠTENÍ Z GEOTEXTILIE	M2	89,320	61,32	5 477,10
40	28997 B		OPLAŠTENÍ Z GEOTEXTILIE	M2	230,255	38,45	8 853,30
41	28997 C		OPLAŠTENÍ Z GEOTEXTILIE	M2	1 212,200	38,45	46 609,09
3			Svislé konstrukce				961 293,11
42	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ RIMSŮ	KUS	32,000	825,37	26 411,84
43	317325		RIMSŮ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	9,040	9 228,37	83 424,46
44	317365		VYZTUŽ RIMSŮ Z OCELI 10505, B500B	T	1,172	29 451,94	34 517,67
45	31811		ZDI ODDELOVACÍ A OHRADNÍ Z DILCŮ BETON DO C25/30 (B37)	M3	1,695	31 503,61	53 398,62
46	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	19,110	8 932,22	170 694,72
47	333365		VYZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	2,051	29 451,94	60 405,93
48	389325		MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	50,964	7 508,22	382 648,92
49	389365		VYZTUŽ MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	5,078	29 451,94	149 556,95
4			Vodorovné konstrukce				642 877,55
50	431125		SCHODIŠT KONSTR Z DILCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	5,105	10 399,38	53 088,83
51	451312		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	11,957	2 489,04	29 761,45

52	451382	PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C12/15 (B15) VCET VYZTUZE	M3	4,120	3 543,37	14 598,68
53	45152	PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO	M3	7,502	1 110,90	8 333,97
54	45157	PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO	M3	2,833	836,95	2 371,08
55	458312	VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C12/15 (B15)	M3	10,995	2 489,04	27 366,99
56	458315	VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	23,078	2 988,69	68 972,99
57	46251	ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE	M3	10,402	1 981,26	20 609,07
58	46321	ROVNANINA Z LOMOVEHO KAMENE	M3	68,205	1 981,26	135 131,84
59	465512	DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC	M3	38,954	6 907,79	269 086,05
60	46731	STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU	M3	4,536	2 988,69	13 556,70
Komunikace						1 923 672,09
61	56330 A	VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI	M3	54,984	760,43	41 811,48
62	56330 B	VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI	M3	196,039	481,09	94 312,40
63	56333	VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL DO 150MM	M2	994,959	481,09	478 664,83
64	56960	ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU	M3	38,606	316,85	12 232,31
65	572121	INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2	M2	994,959	29,04	28 893,61
66	572211	SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	1 885,697	21,17	39 920,21
67	572741	ASFALTOVY NATER VOZOVKY	M2	9,000	122,00	1 098,00
68	574A34	ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	922,835	377,36	348 241,02
69	574C46	ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM	M2	55,455	1 238,10	68 658,84
70	574C56	ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM	M2	898,634	459,96	413 335,69
71	574E46	ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	M2	931,618	383,34	357 126,44
72	575C43	LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 11 TL 35MM	M2	63,148	702,75	44 377,26
Přidružení stavební práce						213 738,54
73	711111	IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVYMI	M2	83,604	89,06	7 445,77
74	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNA ASFALTOVYMI PASY	M2	146,905	1 016,30	149 299,55
75	711432	IZOLACE MOSTOVEK POD RIMSOU ASFALTOVYMI PASY	M2	8,640	208,63	1 802,56
76	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII	M2	167,361	105,29	17 621,44
77	76291 A	DREVENE OPLOCENI Z REZIVA	M2	38,400	503,92	19 350,53
78	76291 B	DREVENE OPLOCENI Z REZIVA	M2	38,400	188,50	7 238,40
79	78381	NATERY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	60,591	182,21	11 040,29
Potrubí						11 108,76
80	87733	CHRANICKY PULENE Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	13,000	854,92	11 108,76
Ostatní konstrukce a práce						882 247,47
81	9112A3	ZABRADLI MOSTNI S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM	M	12,080	251,33	3 036,07
82	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - DODAVKA A	M	88,800	1 470,65	130 593,72
83	9115C1	SVODIDLO OCEL MOSTNI JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A	M	8,000	8 058,66	64 469,28
84	9117C1	SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTAZ	M	26,000	8 058,66	209 525,16
85	91228	SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU	KUS	19,000	330,75	6 284,25
86	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	12,000	122,00	1 464,00
87	91355	EVIDENČNI ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	1 037,04	2 074,08
88	914111	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A	KUS	2,000	1 525,06	3 050,12
89	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTAZ	KUS	2,000	251,33	502,66
90	914313	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZMĚNS VEL OCEL - DEMONTAZ	KUS	4,000	251,33	1 005,32
91	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	6,000	368,09	2 208,54
92	919111	REZANI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	15,404	67,10	1 033,61
93	919112	REZANI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	9,175	73,20	671,61
94	931182	VYPLN DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	9,645	148,28	1 430,16
95	931314 A	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮR DO 400MM2	M	24,579	82,96	2 039,07
96	931314 B	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮR DO 400MM2	M	37,000	30,50	1 128,50
97	931314 C	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮR DO 400MM2	M	15,416	21,96	338,54
98	931333	TESNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮREZU DO	M	22,440	162,11	3 637,75
99	931334	TESNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU PASKOU	M	25,852	122,00	3 153,94
100	93136	PREKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU	M2	15,416	699,09	10 777,17
101	93631	DROBNÉ DOPLNK KONSTR BETON MONOLIT	KUS	1,000	3 795,08	3 795,08
102	93650	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ	M	8,500	169,65	1 442,03
103	93651	LIMNIGRAFICKÁ LAT KOVOVÁ	KUS	0,000	565,49	0,00
104	936532	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS	1,000	12 981,18	12 981,18
105	936541	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	2,000	1 036,74	2 073,48
106	94890	PODPERNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3OP	127,154	1 355,17	172 315,29
107	966136	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM	M3	73,908	1 866,16	137 924,15
108	966156	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	12,978	3 023,62	39 240,54
109	966166	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	9,725	6 379,60	62 041,61
110	966841	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DREVENEHO	M	32,000	62,83	2 010,56
111	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	0,000	36,86	0,00

méněpráce

méněpráce