

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo
BRTNICE - DOPRAVNÍ TERMINÁL NA UL. 5. KVĚTNA

Číslo smlouvy objednatele: 89/2018/ZPŘ/SFDI/JI/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 76 0701 26448 5 18013

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
technických: Rostislav Budař, referent přípravy a realizace staveb
Technický dozor: Jakub Matějka; VIA ALTA a.s.
Koordinátor BOZP: Ing. Zdeněk Beníček; Arrano Group s.r.o.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín
zastoupený: Františkem Kincem, oblastním manažerem a
Ivo Zemánkem, vedoucím přípravářem; PM/6218/2017
zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: František Kinc a Ivo Zemánek
technických: František Kinc
Bankovní spojení: ING Bank N.V.
Č. účtu: 1000570366/3500
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845
Telefon: +420 737 257 340
Fax: /

E-mail: ivo.zemanek@skanska.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 6. 9. 2018 spočívající v stanovení ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Změny se týkají odsouhlasených víceprací a méněprací spočívajících v úpravě objízdné trasy, úpravě dopravního značení a ve zřízení provizorní komunikace pro místní obyvatelstvo, autobusovou dopravu a složky IZS na pozemku města Brtnice v souvislosti s kolizí probíhající stavby v obci Kněžice a tím vyžádanou změnou původní objízdné trasy.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 vč. rozpočtů, které je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| a) dle Změnového listu č. 1 o | 154.890,36 Kč bez DPH |
| b) dle Změnového listu č. 2 o | 2.029,50 Kč bez DPH |
| c) dle Změnového listu č. 3 o | 7.279,50 Kč bez DPH |
| d) dle Změnového listu č. 4 o | 204.194,80 Kč bez DPH |

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| a) dle Změnového listu č. 4 o | 69.087,40 Kč bez DPH |
|-------------------------------|-----------------------------|

Původní cena díla bez DPH	2.718.518,40 Kč
Vícepráce	368.394,16 Kč
Méněpráce	- 69.087,40 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	3.017.825,16 Kč
DPH 21%	633.743,28 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	3.651.568,44 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 89/2018/ZPŘ/SFDI/JI/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 89/2018/ZPŘ/SFDI/JI/S uzavřené dne 6. 9. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ze dne 8. 9. 2018
Změnový list č. 2 vč. rozpočtu ze dne 25. 10. 2018
Změnový list č. 3 vč. rozpočtu ze dne 25. 10. 2018
Změnový list č. 4 vč. rozpočtu ze dne 5. 11. 2018

Zhotovitel:


Objednatel:

V Jihlavě dne: 12. 11. 2018

V Jihlavě dne: 13. 12. 2018



František Kinc, oblastní manažer
Ivo Zemánek, vedoucí přípravář



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
0310 Karlín, 186 00 Praha 8

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Změnový list č.1

Stavba: BRTNICE - DOPRAVNÍ TERMINÁL NA UL. 5. KVĚTNA

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + předchozí ZL	vícepráce ZL č.1	méněpráce ZL č.1	cena celkem SOD + ZL č.1
SO 000.2	163 286,20	163 286,20	0,00	0,00	163 286,20
SO 101	1 224 120,38	1 224 120,38	154 890,36	0,00	1 379 010,74
SO 102	1 177 236,82	1 177 236,82	0,00	0,00	1 177 236,82
SO 901	153 875,00	153 875,00	0,00	0,00	153 875,00
	2 718 518,40	2 718 518,40	154 890,36	0,00	2 873 408,76

Technický popis předmětu změny:

Provizorní komunikace. PDPS předpokládala před započítáním stavby s objízdou trasou přes obec Kněžice, vzhledem ke kolizi s probíhající stavbou opravy mostu a komunikací v obci Kněžice. Byla pro místní obyvatelstvo, autobusovou dopravu a složky IZS zřízena na pozemku města Brtnice provizorní komunikace, která spojovala městské MK a UK, které navazovali na silnici II/405.

Za technický dozor:

VIAALTA®

Datum:

VIAALTA a.s., Okružní 963, 674 01 Třebíč
IČ: 26906741, DIČ: CZ26906741
zápis v OR KS Brno, oddíl B, vl. 6068

Za autorský dozor:

Datum:

7. 09. 2018

Za zhotovitele:

SKANSKA Skanska a.s.
divize Morava
oblast Vysočina
Hruškové Dvory 119
586 01 Jihlava
02131

Datum:

7. 09. 2018

Za objednatele:

Datum:

8. 09. 2018

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

ROZPOČET

Stavba: Brtnice - Dopravní terminál na ulici 5. května

Objekt: SO 101 Silnice II/405

Část: ZL 1 - Provizorní komunikace

Objednatel: KSÚSV

Zhotovitel: Skanska a.s.

JKSO: 822 26 73

EČO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 154 890,36

1 Zemní práce 79 785,00

101	113107244	Odstranění podkladu živého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	540,000	85,70	46 278,00
105	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	54,000	73,50	3 969,00
104	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	54,000	169,00	9 126,00
103	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	270,000	57,90	15 633,00
20	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	270,000	17,70	4 779,00

5 Komunikace pozemní 25 650,00

102	564951413	Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm	m2	270,000	95,00	25 650,00
-----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

997 Přesun sutě 49 455,36

64	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	194,400	33,00	6 415,20
65	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 499,200	6,80	23 794,56
72	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	194,400	99,00	19 245,60

Celkem

154 890,36

BA 221
VIAALTA®
VIA ALTA a.s., Okružní 963, 674 01 Třebíč
IČ: 26906741, DIČ: CZ26906741
zápis v OR KS Brno, oddíl B, vl. 6068


SKANSKA Skanska a.s.
divize Morava
oblast Vysočina
Hruškové Dvory 119
586 01 Jihlava
02131

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00020450, www.ksusv.cz



Změnový list č.2

Stavba: BRTNICE - DOPRAVNÍ TERMINÁL NA UL. 5. KVĚTNA

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + předchozí ZL č.1	vícepráce ZL č.2	méněpráce ZL č.2	cena celkem SOD + ZL č.1,2
SO 000.2	163 286,20	163 286,20	0,00	0,00	163 286,20
SO 101	1 224 120,38	1 379 010,74	2 029,50	0,00	1 381 040,24
SO 102	1 177 236,82	1 177 236,82	0,00	0,00	1 177 236,82
SO 901	153 875,00	153 875,00	0,00	0,00	153 875,00
	2 718 518,40	2 873 408,76	2 029,50	0,00	2 875 438,26

Technický popis předmětu změny:

VDZ plast. PDPS předpokládala VDZ pouze v barvě. Z důvodu návaznosti na nový úsek a požadavku kraje na páteřních sítích provádět VDZ v plastu bylo provedeno VDZ v plastovém provedení.

Za technický dozor:

Datum:

VIAALTA
VIA ALTA a.s., Okružní 963, 674 01 Třebíč
IČ: 26906741, DIČ: CZ26906741
zápis v OR KS Brno, oddíl B, vl. 6068
24. 10. 2018

Za autorský dozor:

Datum:

Za zhotovitele: **SKANSKA Skanska a.s.**
divize Morava
oblast Vysočina
Hruškové Dvory 119
586 01 Jihlava
02131

Datum:

24. 10. 2018

Za objednatele:

Datum:

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz
25. 10. 2018

TONAŠ HÁZEK
Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

ROZPOČET

Stavba: Brtnice - Dopravní terminál na ulici 5. května

Objekt: SO 101 Silnice II/405

Část: ZL 2 - VDZ plast 101

Objednatel: KSÚSV

Zhotovitel: Skanska a.s.

JKSO: 822 26 73

EČO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 2 029,50

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 029,50

106	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	46,200	35,70	1 649,34
107	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	28,800	13,20	380,16

Celkem 2 029,50

ZA TD1 = ŠPLATA
VIAALTA
VIA ALTA a.s., Jankovská 963, 674 01 Třebíč
IČ: 26906741, DIČ: CZ26906741
zápis v OR KS Brno, oddíl B, vl. 6068


SKANSKA Skanska a.s.
divize Morava
oblast Vysočina
Hruškové Dvory 119
586 01 Jihlava
02131

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Košovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00020450, www.ksusv.cz



Změnový list č.3

Stavba: BRTNICE - DOPRAVNÍ TERMINÁL NA UL. 5. KVĚTNA

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + předchozí ZL č.1,2	vícepráce ZL č.3	méněpráce ZL č.3	cena celkem SOD + ZL č.1,2,3
SO 000.2	163 286,20	163 286,20	0,00	0,00	163 286,20
SO 101	1 224 120,38	1 381 040,24	0,00	0,00	1 381 040,24
SO 102	1 177 236,82	1 177 236,82	7 279,50	0,00	1 184 516,32
SO 901	153 875,00	153 875,00	0,00	0,00	153 875,00
	2 718 518,40	2 875 438,26	7 279,50	0,00	2 882 717,76

Technický popis předmětu změny:

VDZ plast. PDPS předpokládala VDZ pouze v barvě. Z důvodu návaznosti na nový úsek a požadavku kraje na páteřních sítích provádět VDZ v plastu bylo provedeno VDZ v plastovém provedení.

Za technický dozor:

Datum:

24. 10. 2018

VIAALTA®
VIA ALTA a.s., Okružní 963, 674 01 Třebíč
IČ: 26906741 DIČ: CZ26906741
zápis v OR KS Brno, oddíl B, vl. 6068

Za autorský dozor:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

24. 10. 2018


SKANSKA Skanska a.s.
divize Morava
oblast Vysočina
Hruškové Dvory 119
688 01 Jihlava
02131

Za objednatele:

Datum:

25. 10. 2018

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Košovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

TOUHAŠ NAŘ


ROZPOČET

Stavba: Brtnice - Dopravní terminál na ulici 5. května

Objekt: SO 102 Silnice II/405 1

Část: ZL 3 - VDZ plast 102

Objednatel: KSÚSV

Zhotovitel: Skanska a.s.

JKSO: 822 26 73

EČO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 7 279,50

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 279,50

101	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	78,200	35,70	2 791,74
102	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	32,100	13,20	423,72
103	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	12,780	318,00	4 064,04

Celkem

7 279,50

ZA TDI: 
VIAALTA
VIAALTA a.s., Okružní 963, 674 01 Třebíč
IČ: 26906741, DIČ: CZ26906741
zápis v OR KS/Brno, oddíl B, vl. 6068


SKANSKA Skanska a.s.
divize Morava
oblast Vysočina
Hruškové Dvory 119
586 01 Jihlava
02131

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.keucv.cz



Změnový list č.4

Stavba: BRTNICE - DOPRAVNÍ TERMINÁL NA UL. 5. KVĚTNA

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + předchozí ZL č.1,2,3	vícepráce ZL č.4	méněpráce ZL č.4	cena celkem SOD + ZL č.1,2,3,4
SO 000.2	163 286,20	163 286,20	0,00	0,00	163 286,20
SO 101	1 224 120,38	1 381 040,24	0,00	0,00	1 381 040,24
SO 102	1 177 236,82	1 184 516,32	0,00	0,00	1 184 516,32
SO 901	153 875,00	153 875,00	204 194,80	-69 087,40	288 982,40
	2 718 518,40	2 882 717,76	204 194,80	-69 087,40	3 017 825,16

Technický popis předmětu změny:

DIO PDPS předpokládala před započítáním stavby objízdnou trasu pro osobní dopravu přes obec Kněžice. Z důvodu opravy mostu a komunikaci nebylo přes tuto obec možné vést objíždku. Ta byla vedena přes silnici II/403 a II/402 do Stonařova, poté po I/38 do Dlouhé Brtnice, otud přes III/4036, III/4028 a III/4057 do Okříšek. Dále bylo u provizorní komunikace umístěna semaforová sada pro snazší průjezd. Objízdna trasa nad 7,5t byla provedena beze změny.

Za technický dozor:

Datum:

-8- **VIAALTA**
 4. 11. 2018
 VIAALTA a.s. / Dlouhá 903, 674 01 Třebíč
 IČ: 26305741, DIČ: CZ26305741
 zapsán v OR KS Brno, oddíl B, vl. 6068

Za autorský dozor:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:


SKANSKA Skanska a.s.
 divize Morava
 oblast Vysočina
 Hruškově Dvory 119
 586 01 Jihlava
 02131

4. 11. 2018

Za objednatele:

Datum:

Krajská správa a údržba
 silnic Vysočiny
 příspěvková organizace
 5. 11. 2018
 Křesovská 1122/16, 586 01 Jihlava
 IČO: 00090450, www.krusv.cz

TOUŠ NATE


ROZPOČET

Stavba: Brtnice - Dopravní terminál na ulici 5. května

Objekt: SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Část: ZL 4 - DIO

Objednatel: KSÚSV

Zhotovitel: Skanska a.s.

JKSO: 822 2

EČO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

VRN1

Dopravní opatření

135 107,40

1	R00001	Dopravní opatření 1. etapa	...sou bor	-1,000	69 087,40	-69 087,40
101	R00101	Dopravní opatření 1. etapa	...sou bor	1,000	204 194,80	204 194,80

Celkem

135 107,40

3-4 DI: 
VIAALTA®
-8-
VIA ALTA a.s., Okružní 963, 674 01 Třebíč
IČ 26906741, DIČ: CZ26906741
zápis v OR KS Brno, oddíl B, vl. 6068


SKANSKA Skanska a.s.
divize Morava
oblast Vysočina
Hruškové Dvory 119
586 01 Jihlava
02131

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Košovická 1122/1b, 586 01 Jihlava
IČO: 00020450, www.ksuvyso.cz



Slavba:

Brtnice - dopravní terminál na ul. 5. května
soutěž prací a materiálů objektu DIO

	položka	A] počet měrných jednotek	B] cena za měrnou jednotku / den [CZK bez DPH]	C] doba trvání uzavírky (etapy) [dnů]	cena celkem za položku v rámci uzavírky (etapy) [A×B×C = CZK bez DPH]
stavba závislá na dočasně uzavřené ulici	dopravní značka [základní velikost, 1lř. reflexe] [měrná jednotka: 1×kus]	88	8,50 Kč	52	38 896,00 Kč
	dopravní značka IP a IS [rozměr 1000x1500mm, 1lř. reflexe] [měrná jednotka: 1×kus]	25	25,70 Kč	52	33 410,00 Kč
	dopravní značka IS110 [1lř. reflexe] [měrná jednotka: 1×kus]	0		52	0,00 Kč
	dopravní značka ve fluorescenčním rámu [například A15, P6, IP10a] [měrná jednotka: 1×kus]	0		52	0,00 Kč
	dodatkové tabulky E3, E3a, E4 [1lř. reflexe] [měrná jednotka: 1×kus]	34	5,90 Kč	52	10 431,20 Kč
	deska Z4 [1lř. reflexe] [měrná jednotka: 1×kus]	2	11,40 Kč	52	1 185,60 Kč
	zábrana Z2 [1lř. reflexe] [měrná jednotka: 1×kus]	3	8,60 Kč	52	1 341,60 Kč
	zpomalovači retardér dl. 4,0 m [měrná jednotka: 1×kus]	1	126,00 Kč	52	6 552,00 Kč
	výstražné 3-světlo Ø180 [měrná jednotka: 1× kompletní sestava světel včetně řadiče a baterie]	2	107,30 Kč	52	11 159,20 Kč
	výstražné 5-světlo Ø180 [měrná jednotka: 1× kompletní sestava světel včetně řadiče a baterie]	0		52	0,00 Kč
	světelné signalizační zařízení [měrná jednotka: 1× slojka SSZ (tzn. jeden pár SSZ = 2 měrné jednotky)]	1	429,00 Kč	52	22 308,00 Kč
	sloupek přechodného dopravního značení [měrná jednotka: 1×kus]	113	1,40 Kč	52	8 228,40 Kč
	podstavec přechodného dopravního značení [měrná jednotka: 1×kus]	206	2,90 Kč	52	31 064,80 Kč
	pravidelná denní údržba a NONSTOP havarijní servis [měrná jednotka: 1/den (tzn. paušální cena na 1 den trvání uzavírky)]	1	430,00 Kč	52	22 360,00 Kč
jedenkrát ve nákladě na etapu uzavírky	zhotovení přechodné úpravy VZ pomocí žluté nalepovací pásky s textilním vláknem š.=0,125m [měrná jednotka: 1×bm pásky]	0		neuvažuje se	0,00 Kč
	odstranění přechodné úpravy VZ pomocí žluté nalepovací pásky s textilním vláknem š.=0,125m [měrná jednotka: 1×bm pásky]	0		neuvažuje se	0,00 Kč
	montáž uzavírky [měrná jednotka: 1×úkon]	1	8 630,00 Kč		8 630,00 Kč
	demontáž uzavírky [měrná jednotka: 1×úkon]	1	8 630,00 Kč		8 630,00 Kč

náklady celkem za uzavírku (etapu) [CZK bez DPH 21%]

204 194,80 Kč


celkem za realizaci objektu DIO v rozsahu celé stavby

204 194,80 Kč

ZA TDI: 
VIA ALTA a.s., Okružní 963, 674 01 Třebíč
IC: 26906741, DIČ: CZ26906741
zápis v OR KS Brno, oddíl B, vl. 6068


SKANSKA Skanska a.s.
divize Morava
oblast Vysočina
Hruškově Dvory 119
586 01 Jihlava
02131

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Košovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00000450, www.ksovyso.cz



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Brtnice - Dopravní terminál na ulici 5. května

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvkovo

Zhotovitel: DMO 76-0701 - Stř. HSV VYS Kinc

Místo: Brtnice

Zpracoval:

Datum:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
20180727	Brtnice - Dopravní terminál na ulici 5. května	3 017 825,16	0,00	633 743,29	3 651 568,45	0,00	3 017 825,16	0,00	0,00	0,00
SO 000.2	SO 000.2 Ostatní a vedlejší náklady (investor KSÚSV)	163 286,20	0,00	34 290,11	197 576,31	0,00	163 286,20	0,00	0,00	0,00
SO 101	SO 101 Silnice II/405	1 381 040,24	0,00	290 018,46	1 671 058,70	0,00	1 381 040,24	0,00	0,00	0,00
1	ZL 1 - Provizorní komunikace	154 890,36	0,00	32 526,98	187 417,34	0,00	154 890,36	0,00	0,00	0,00
2	ZL 2 - VDZ plast 101	2 029,50	0,00	426,20	2 455,70	0,00	2 029,50	0,00	0,00	0,00
SO 102	SO 102 Silnice II/405 1	1 184 516,32	0,00	248 748,43	1 433 264,75	0,00	1 184 516,32	0,00	0,00	0,00
3	ZL 3 - VDZ plast 102	7 279,50	0,00	1 528,70	8 808,20	0,00	7 279,50	0,00	0,00	0,00
SO 901	SO 901 Dopravně inženýrská opatření	288 982,40	0,00	60 686,31	349 668,71	0,00	288 982,40	0,00	0,00	0,00
4	ZL 4 - DIO	135 107,40	0,00	28 372,56	163 479,96	0,00	135 107,40	0,00	0,00	0,00
998	Režie správní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Režie výrobní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	Riziková přírážka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		3017825,16	0,00	633743,29	3651568,45	0,00	3017825,16	0,00	0,00	0,00

0A TDI-

VIAALTA
VIA ALTA a.s., Okružní 663, 674 01 Třebíč
IČ: 26906741, DIČ: CZ26906741
zápis v OR KS Brno, oddíl B, vl. 6068

SKANSKA Skanska a.s.
divize Morava
oblast Vysočina
Hruškové Dvory 118
586 01 Jihlava

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00040450, www.kssdv.cz