

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**Vypracování projektové dokumentace**  
**„III/34771 Humpolec – ul. Lužická“**

Číslo smlouvy objednatele: 32/2018/VZMR/D2/PE/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

**Článek 1**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
**zastoupený:** Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace  
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech  
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace  
technických: Ing. Jaroslav Jirků, referent oddělení investiční výstavby  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 18330681/0100  
IČO: 00090450  
DIČ: CZ00090450  
Telefon: 567 117 158  
Fax: 567 117 198  
E-mail: ksusv@ksusv.cz  
Zřizovatel: Kraj Vysočina  
(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:** DMC Havlíčkův Brod s.r.o.  
se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod  
**zastoupený:** Ing. Jiřím Markem, jednatelem společnosti  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl c, vložka 12926  
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech  
smluvních: Ing. Jiří Marek, jednatel společnosti  
technických: Ing. Jiří Marek  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Havlíčkův Brod  
Č. účtu: 181587751/0300  
IČO: 25284525  
DIČ: CZ25284525  
Telefon: +420 602 234 377  
Fax: ---  
E-mail: marek@dmchb.cz  
(dále jen „**Zhotovitel**“)  
(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

## **Článek 2**

### **Změna smluvních podmínek**

**2.1.** Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 26. 7. 2018 z důvodu nově vzniklých požadavků Společnosti VODAK Humpolec, s.r.o. v souvislosti s odvodněním komunikace a napojením nových uličních vpustí do stávající jednotné kanalizace.

**2.2.** Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se z důvodu podstatné změny mění o vypracování DÚR pro dešťovou kanalizaci.

**2.3.** V návaznosti na výše uvedené dochází k těmto změnám:

**a) Cena vypracování projektové dokumentace dle Článku 4.1. a) stávající smlouvy je navýšena o cenu vypracování DÚR o 44.000,00 Kč bez DPH**

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Cena projektové dokumentace</b>                           | <b>315.000,00 Kč</b> |
| <b>Vypracování DÚR</b>                                       | <b>44.000,00 Kč</b>  |
| <b>Nově sjednaná cena celkem PD dle dodatku č. 1 bez DPH</b> | <b>359.000,00 Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>                                               | <b>75.390,00 Kč</b>  |
| <b>Nově sjednaná cena včetně DPH</b>                         | <b>434.390,00 Kč</b> |

**b) Termíny plnění:**

**V Příloze č. 3 – Technické podmínky, v části Lhůty plnění:**

Aktualizace dokumentace pro stavební povolení: do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

Aktualizace dokumentace pro stavební povolení: do 1 měsíce od vydání územního rozhodnutí na SO Dešťové kanalizace a dodání výsledků monitoringu kanalizačních řadů

## **Článek 3**

### **Ostatní ujednání**

**3.1.** Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 32/2018VZMR/D2/PE/sl jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

**3.2.** Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 32/2018VZMR/D2/PE/sl uzavřené dne 26. 7. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

**3.3.** Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

**3.4.** Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.


Přílohy: Žádost o prodloužení termínu plnění ze dne 30.11.2018

Zhotovitel:


Objednatel:

V Havlíčkově Brodě dne: 4.12.2018

V Jihlavě dne: 11.12.2018



Ing. Jiří Marek  
jednatel společnosti



Ing. Jan Míka, MBA  
ředitel organizace

**NDMC**  
tel./fax: 569 428 747  
IČO: 252 34 525  
Průmyslová 941 DIČ: CZ252E4525  
586 01 Havlíčkův Brod

**Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny**  
příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111



Havlíčkův Brod s.r.o.  
Průmyslová 941  
580 01 Havlíčkův Brod

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,  
příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16  
586 01 Jihlava

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Havlíčkův Brod dne  
30. 11. 2018

**věc:** Žádost o prodloužení termínu plnění  
Jedná se o akci:

### **„III/34771, HUMPOLEC - UL. LUŽICKÁ“**

Tímto vás žádám o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace a navýšení ceny za PD.

Dne 26. 7. 2018 nabyla účinnosti SoD. Ihned bylo započato se shromažďováním podkladů a s obesláním správců inženýrských sítí k aktualizaci svých vyjádření. Dále byly shromažďovány podklady od plánovaných stavebních akcí v zájmovém území.

Dne 23.8. bylo pořádáno vstupní jednání, kde bylo konstatováno, že původní PD jejíž aktualizaci má řešit předmetná akce „III/34771, HUMPOLEC - UL. LUŽICKÁ“ nelze pouze aktualizovat, ale je nutné nově řešit odvodnění komunikace (viz příložený zápis) – nová dešťová kanalizace vyžadující územní rozhodnutí.

Společnost VODAK Humpolec, s.r.o. neumožní napojení nových uličních vpustí do stávající jednotné kanalizace (viz příložené stanovisko), jak bylo navrženo v původním projektu v km 0,000 - 0,500. Dále požaduje provedení monitoringu s upřesněním vlastnických práv ke stávajícím kanalizačním řadům, do kterých mají být napojeny uliční vpustí v km 0,500 - 0,875.

V zápisu z 23.8.2018 je též uvedeno že z výše uvedených důvodů nebude pravděpodobně možné dodržet termíny plnění dle SoD

V zápisu z výrobního výboru z 18.9.2018 je uvedeno: „Město Humpolec zajistí v co nejkratší době provedení monitoringu kanalizace v zájmovém území. Výsledek monitoringu bude mít vliv na řešení odvodnění komunikace v úseku km 0,5 – 0,9.“ Tento monitoring nebyl dosud proveden.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je možno konstatovat, že nastaly podstatné změny oproti zadání, které bylo koncipováno jako aktualizace dokumentace pro stavební povolení. Řešenou stavební akcí bude třeba z větší části nově vyprojektovat a dopracovat DUR na dešťovou kanalizaci.

Cenový návrh: PD DUR - SO dešťová kanalizace 44tis bez DPH, součástí bude: textová a výkresová část, zajištění vyjádření, příprava podkladu pro majetkoprávní přípravu (souhlasy atd. zajišťuje KSUSV), inženýrská činnost, podání žádosti na územní rozhodnutí.

Termíny: PD DUR – Do 30. 1. 2019 předá investor (KSUSV) projektantovi podklady pro technické řešení projeti kanalizace skrz podpěru mostu (případně upřesní, specifikuje další požadované úpravy podpěry mostu, dna vodoteče...), včetně odsouhlasení návrhu. Poté do 20. 3. 2019 (do 50dní od předání podkladů KSUSV) rozešle projektant dokumentaci k vyjádření dotčeným orgánům, správcům inženýrských sítí a dalším. Po získání všech stanovisek dokladové části, projektant zažádá o územní rozhodnutí na SO dešťové kanalizace.

Vzhledem k výše uvedeným okolnostem žádám o úpravu termínu, následovně:

|                                               | Dle SoD:                                | navrhovaná lhůta:                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktualizace dokumentace pro stavební povolení | do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy | Do 1 měsíce od vydání územního rozhodnutí na SO Dešťové kanalizace a dodání výsledků monitoringu kanalizačních řadů. |

Pozn: Ostatní lhůty dle SoD bezezměn, předmětem dodatku není DSP a PDPS dešťové kanalizace.

**DMC**  
Havlíčkův Brod s.r.o.  
Průmyslová 941 DIČ: CZ25284525  
580 01 Havlíčkův Brod  
s přátelským pozdravem  
Ing. Jiří Marek  
-projekce-  
Tel: 569 400 525  
Fax: 569 400 501  
Mob: 602 234 377  
Email: [marek@dmchb.cz](mailto:marek@dmchb.cz)

E-mail: [marek@dmchb.cz](mailto:marek@dmchb.cz), [kverek@dmchb.cz](mailto:kverek@dmchb.cz)  
IČ: 25284525, DIČ: CZ25284525  
Reg.: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 12926

Bankovní spojení Tel.: Marek -569 400 525, 602 234 377  
ČSOB Havlíčkův Brod Tel.: Kverek -569 400 512, 724 155 348  
číslo účtu: 181587751/0300