

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„II/361 Jaroměřice n. R. – most ev. č. 361-001“

Číslo smlouvy objednatele: 23/2018/VZMR/D2/TR/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
technických: Ing. Jan Matoušek, referent investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: PONVIA CONSTRUCT s.r.o.
se sídlem: Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc
zastoupený: Ing. Alešem Semotamem, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku C 63282 vedeném u krajského soudu v Ostravě
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Aleš Semotam
technických: Ing. Petr Šedivý
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Olomouc
Č. účtu: 271793946/0300
IČO: 04381823
DIČ: CZ04381823
Telefon: 724 192 001
E-mail: info@ponvia.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, jehož obsah vyplývá z jednání výrobního výboru ze dne 17. 5. 2018 spočívající ve sloučení územního a stavebního řízení, a z žádosti o prodloužení termínu plnění ze dne 13. 11. 2018. Dokumentace ve stupni DÚR + DSP (DUSP) bude zpracována v rozsahu stanovené v Příloze č. 3 smlouvy o dílo č. 23/2018/VZMR/D2/TR/sl.

2.1. V souvislosti z výše uvedeným důvodem dochází ke změně termínů a to tímto způsobem:

V Příloze č. 3 – Technické podmínky PD, a to v jejich příslušné části Lhůty plnění:

Zahájení realizace	ihned po nabytí účinnosti smlouvy
Návrh technického řešení	do 1 měsíce
Dokumentaci pro územní rozhodnutí	do 4 měsíců
Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ objednatelům nebo do 1 měsíce od odevzdání DÚR
Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby	do 3 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ objednatelům nebo od jeho jednoznačného pokynu
Podání žádosti o stavební povolení	do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ objednatelům nebo do 1 měsíce od odevzdání DSP+PDPS
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Zahájení realizace do:	ihned po nabytí účinnosti smlouvy
Návrh technického řešení do:	1 měsíce
Dokumentace DUSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy do:	11 měsíců
Podání žádosti o vydání společného ÚSP do:	30 dnů od odevzdání DUSP
Dokumentace PDPS včetně soupisů prací do:	14 dnů od vydání společného ÚSP

V souvislosti z výše uvedeným důvodem dochází ke změně znění článku 6, odstavce 6.1 tímto způsobem:

6.1.1. Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚŘ), včetně všech požadovaných příloh, dokladů,

odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.

se ruší bez náhrady

- 6.1.2. Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad a ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80% celkové ceny, a 20% z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

se ruší a nahrazuje novým zněním

- 6.1.2. Předáním kompletní dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DUSP) včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad a ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80% celkové ceny, a 20% z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení (ÚSP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

V souvislosti z výše uvedeným důvodem dochází ke změně znění smluvní pokuty v odst. 7.3 tímto způsobem:

- 7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace **DSP**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě **v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů** ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

- 7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace **DUSP**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě **v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů** ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

Článek 3 Ostatní ujednání

- 3.1. Cena díla ani ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 23/2018/VZMR/D2/TR/sl jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 23/2018/VZMR/D2/TR/sl uzavřené dne 19. 4. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

- 3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.8. Nedílnou přílohou je Zápis z výrobního výboru ze dne 17. 5. 2018 a Žádost o prodloužení termínů plnění ze dne 13. 11. 2018


Přílohy: Zápis z výrobního výboru ze dne 17. 5. 2018
Žádost o prodloužení termínů plnění ze dne 13. 11. 2018

Zhotovitel:

Objednatel:

V Olomouci dne: 18. 12. 2018

V Jihlavě dne: 28. 12. 2018



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel
Ing. Jan Míka, MBA
ředitel
Ing. Jan Míka, MBA
ředitel
Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Krajská správa a údržba silnicVysočiny, p.o.
Kosovská 1122/6
586 01 Jihlava

V Olomouci: 13.11.2018

AKCE: Smlouva o dílo č. 23/2018/VZMR/D2/TR/sl ze dne 19.04.2018, „II/361 Jaroměřice n. R. – most ev. č. 361-001“.

Na základě bližících se milníků výše uvedené smlouvy o dílo Vám chci podat informace o důvodech zpoždění oproti smluvním termínům.

Ihned po podpisu smlouvy o dílo jsme zahájili přípravné práce, konkrétně geodetické zaměření stávajícího stavu, obeslání správců sítí s žádostí o vyjádření k existenci sítí, podklady z českého hydrometeorologického ústavu k n-letým průtokům atd. Dále také žádost na kraj Vysočina k vyjádření vzhledem k dopravní obslužnosti (předpoklad úplné uzavírky komunikace II/361). Následně bylo potřeba provést IG průzkumu na pozemku 723/4, který ale mohl být proveden nejdříve po sklizni na této parcele. Společnost AGROOS umožnila vstup na parcelu č. 723/4 teprve dne 13.8.2018. Další zdržení bylo způsobeno posouzením a návrhem průtočných profilů stávajícího stavu a návrhu nového mostního otvoru.

Vzhledem k těmto neočekávaným průtahům (vstupy na pozemky k provedení IG průzkumu, posouzení průtočného profilu) se přípravné práce neočekávaně zdržely. Z toho důvodu bychom Vás chtěli požádat o revizi navržených termínů dodatku č. 1 (dodatek byl vyhotoven z důvodu sloučení územního řízení a žádost o stavební povolení).

Navrhujeme následující dílčí termíny dle struktury SoD:

*Zahájení realizace**ihned po nabytí účinnosti smlouvy**Návrh technického řešení**do 1 měsíce**Dokumentace DUSP, včetně projednání s dotčenými**orgány státní správy a samosprávy**do 11 měsíců**Podání žádosti o vydání společného ÚSP do:**do 1 měsíce od odevzdání DUSP**Dokumentace PDPS včetně soupisů prací**do 1 měsíce od vydání společného ÚSP*

Chtěl bych Vás touto cestou požádat o prodloužení termínu dokončení a předání díla dle výše popsaného a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Děkuji

Ing. Aleš**Semotam**Ing. Aleš Semotam
Jednatel společnostiDigitally signed
by Ing. Aleš
SemotamDate: 2018.11.13
15:54:20 +01'00'

II/361 Jaroměřice n. R. - most ev. č. 361-001

Zápis ze vstupního výrobního výboru konaného dne 17.5 2018

Místo konání: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 16, 586 01 Jihlava

Přítomní: dle prezenční listiny

Úvod

Bylo konstatováno, že stávající most bude nahrazen novým mostním objektem. Předmětem projekčních prací je tedy návrh nového mostního objektu včetně navázání na stávající vozovku.

Fáze projektu

Projektant informoval objednatele o probíhající předprojektové přípravě:

- aktuálně probíhá geodetické zaměření stávajícího mostu a okolí
- řeší se inženýrsko-geologický průzkum. Průzkum nejde provést z pozemků objednatele, musí být proveden z přilehlých pozemků 723/4 ve vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou a 505/1 ve vlastnictví Ing. Ctibora Kuchařky. Projektant zajistí souhlasy vlastníků či případných nájemníků s vjezdem na pozemky. Předpokládaný termín IGP je první týden v červnu, pokud se podaří zajistit potřebné souhlasy. Pokud se nepodaří zajistit souhlasy na požadovaný termín, je předpoklad provedení IGP až po zemědělské sklizni (srpen 2018)
- byla objednána hydrogeologická data – průtoky Příložanského potoku pod mostem kvůli stanovení potřebného průtočného profilu pod mostem
- byly osloveni správci technické infrastruktury za účele zjištění existence sítí v místě záměru (celkem 11 správců):
 - v okolí mostu se zatím nacházejí sítě 2 správců:
 - CETIN (cca 10 m od stávajícího mostu)
 - Vodárenská akciová společnost a.s. (cca 60 m od stávajícího mostu)
 - v okolí mostu se zatím nacházejí sítě 5 správců:
 - České Radiokomunikace a.s.
 - GasNet, s.r.o.
 - JaroNet s.r.o.
 - T-Mobile
 - Vodafone
 - zatím se nevyjádřily 4:
 - E.ON Česká republika s.r.o.,
 - itself s.r.o.
 - město Jaroměřice nad Rokytnou
 - Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková – OOÚZ,
- byl osloven správce toku Povodí Moravy s. p. kvůli požadavkům na nový most

Navrhované řešení

- projektant seznámil objednatele s navrhovaným řešením – otevřený monolitický železobetonový polorámový most s rozpětím dle potřebného průtočného profilu založený na velkopřůměrových pilotách. Konkrétní tvar bude upřesněn na základě výsledku zaměření a hydrologického výpočtu a projednán na příštím výrobním výboru. Dimenze založení budou upřesněny po provedení IGP (viz výše).
- objednatel požaduje šířkové uspořádání v kategorii S7,5
- silniční zachytný systém
 - stávající stav – před a za mostem silniční svodidla, na mostě zábradlí
 - nový stav – na mostě zábradelní svodidlo s potřebnými přesahy před a za most a průběžné napojení na silniční svodidla. Římsa bude bez chodníků.
 - Barva zábradelního svodidla bude RAL 6017 Májová zelená
- skladba vozovky – objednatel vyslovil požadavek na třívrstvou vozovku. S ohledem na to, že před a za mostem je vozovka po kompletní rekonstrukci, žádá projektant o předložení projektové dokumentace této rekonstrukce, aby mohl vozovku navrhnout v souladu se skladbou vozovky mimo most – konkrétní skladba bude upřesněna na příštím výrobním výboru.
- objednatel požaduje u jednoho křídla revizní schodiště, parametry schodiště dle VL4
- odvodnění s ohledem na délku objektu bude řešeno skluzy před a za mostem dle VL4

Dopravní řešení po dobu výstavby

- dle technických podmínek objednatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního provozu. Provizorní přemostění by bylo s ohledem na velkou výšku silničního násypu nákladné. Oprava přilehlé komunikace také probíhala za uzavřeného silničního provozu, takže je toto řešení reálné.
- projektant osloví Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení dopravní obslužnosti za účelem zjištění podrobností týkajících se navrhovaného řešení.

Ostatní

- objednatel vyslovil požadavek na sloučení územního a stavebního řízení, které bude řešené veřejnoprávní smlouvou. Následně tuto variantu po konzultaci se Silničním správním úřadem v Třebíči, Ing. Jarmilou Prokešovou potvrdil
- projektant začne připravovat dokumentaci pro společné územní a stavební řízení dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, přílohy č. 11 (dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace)
- s ohledem na postup projekčních prací bude podepsán dodatek ke smlouvě, kterým bude reflektovat změnu na společné územní a stavební řízení

Přílohy:

- prezenční listina

PREZENČNÍ LISTINA

17.5.2018

III/361 JAROMĚŘICE N. ROKYTNOU – MOST EV. Č. 361-001

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Jihlava

[illegible]

