

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

na akci: „II/403 Pavlov – průtah – část 15“

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: ADVISIA s.r.o.
se sídlem: Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8
zastoupený: Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164752
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Robert Weisz
technických: Ing. Miroslav Větrovský
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 115-633010217/0100
IČO: 24668613
DIČ: CZ24668613
Telefon: +420 702 155 581
E-mail: robert.weisz@advisia.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu méněprací – v průběhu projekčních prací bylo zhotovitelem zjištěno, že nebude nutné vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a zajištění pravomocného územního rozhodnutí (ÚR) u akce II/403 Pavlov – průtah – část 15.

V této souvislosti se pro tuto akci upravuje cena v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13, na základě přílohy D15 – Kalkulace projekčních prací takto:

Původní cena díla II/403 Pavlov – průtah – část 15 bez DPH	320.000,00 Kč
Méněpráce	30.000,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	290.000,00 Kč
DPH 21%	60.900,00 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	350.900,00 Kč

V návaznosti na tyto méněpráce dochází i ke změně posloupnosti a úpravě termínů tímto způsobem:

V Příloze A15 – Technické podmínky PD, a to vždy v jejich příslušné části Lhůty plnění:

Návrhy řešení předat do:	45 dnů od podpisu smlouvy
Koncept dokumentace DÚR předat do:	90 dnů od podpisu smlouvy
Dokumentaci DÚR předat do:	45 dnů od předání konceptu DÚR
Podání žádosti a získání pravomocného ÚR do:	120 dnů od předání DÚR
Koncept dokumentace DSP k odsouhlasení předat do:	105 dnů od předání DÚR
Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:	60 dnů od předání konceptu DSP
Podání žádosti o vydání SP do:	15 dnů od předání DSP
Získání pravomocného SP do:	90 dnů od podání žádosti o vydání SP
Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasené objednatelem – předat do:	75 dnů od podání žádosti o vydání SP

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Koncept dokumentace DSP k odsouhlasení předat do:	15. 8. 2018
Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:	60 dnů od předání konceptu DSP
Podání žádosti o vydání SP do:	15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ objednatelem
Dokumentace PDPS včetně zapracování případných	

připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací,
odsouhlasené objednatelem – předat do:

75 dnů od podání žádosti o vydání SP

Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti a v původním znění.


Článek 3 Ostatní ujednání

- 3.1.** Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13 uzavřené dne 14. 3. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 3.3.** Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.4.** Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.5.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.6.** Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.7.** Nedílnou přílohou je zápis z jednání ze dne 6. 6. 2018, ze kterého vyplývají výše uvedené méněpráce – viz bod 6 zápisu.


Přílohy: Zápis z jednání dne 6. 6. 2018

Zhotovitel: - 3. 08. 2018
V Praze dne:

Objednatel: - 3. 08. 2018
V Jihlavě dne:



Ing. Robert Weisz
jednatel společnosti
ADV/S/A
ADVISIA s.r.o. / www.advisia.cz /
projekty a řízení dopravních staveb
Pernerova 659/31a • Praha 8 • 186 00
IČ 24668613 • DIČ CZ24668613



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel
Městský úřad Jihlava
Městské náměstí 1
580 01 Jihlava
IČ 00230121
DIČ CZ00230121

Stavba: II/403 Pavlov- průtah

Datum: 06.06.2018

Místo: Obecní úřad, Pavlov 108, 588 33 Stonařov

Přítomni: dle prezenční listiny

Předmět konání: Vstupní technická rada

Zápis z jednání se považuje za odsouhlasený, pokud vůči němu do pěti dnů od jeho vydání nevznesou zúčastněné strany žádné námitky na email: jiri.hoke@advisia.cz

Na TR bylo projednáno a dohodnuto:




1. Byla předána nová diagnostika komunikace, na jejímž základě byla jako oprava vozovky s ohledem na přítomnost dehtu a minimalizování nákladů vybrána recyklace vozovky za studena. Rozsah oprav je dán dopravními značkami IZ4 na začátku a konci obce
2. Oprava vozovky bude koordinována s výstavbou nových chodníků v obci. Oprava komunikace tedy bude respektovat polohy nových chodníků a hran dle tohoto projektu.
Pozn.: projektant dne 18.6.2018 obdržel podklady k dokumentaci chodníků- pouze formou PDF.
3. Bylo upozorněno na inženýrské sítě, zejména na plyn nacházející se v konstrukční vrstvách vozovky. V obci proběhne výstavba nové splaškové kanalizace, stávající jednotná kanalizace pak bude opravena pouze v nejmenším možném rozsahu.
4. Komunikace bude pokud možno sjednocena na jednotnou šířku, např. vytvořením pásů zeleně před novými a stávajícími chodníky.
5. Propustek na konci obce bude vyměněn ve stávající poloze za propustek o větší světlosti, vtok a výtok bude odlážděn, příkop pročištěn a případně prohlouben.
6. Pro opravu komunikace není potřeba dokumentace pro územní rozhodnutí

Zapsal: Ing. Jiří Hoke

ADVS A

Stavba:	II/403 Pavlov- průtah
Místo jednání:	OÚ Pavlov, Pavlov 108, 588 33 Stonařov
Datum:	6.6.2018

PREZENČNÍ LISTINA – II/403 Pavlov- průtah

Společnost	Jméno	Telefon	e-mail	přítomen/podpis:
OBEC PAVLOV	DOPELITĚ FRANTIŠEK	606 033 536	staraosta@obecpavlov.cz	
KSÚSV	MATOUŠEK JAN	737 705 138	jan.matouscek@ksusv.cz	
LSÚSV	FIALA EDUARD	767 117 148	edda.2@lsusv.cz	
Advicia s.r.o.	HŮKE JIŘÍ	730 190 051	jiiri.hoke@advicia.cz	