

DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

na akci: „III/40611 Telč, ul. Hornomyslovská, km 0,000 – 0,351 – část 12“


Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel: ADVISIA s.r.o.
se sídlem: Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8
zastoupený: Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164752
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Robert Weisz
technických: Ing. Miroslav Větrovský
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 115-633010217/0100
IČO: 24668613
DIČ: CZ24668613
Telefon: +420 702 155 581
E-mail: robert.weisz@advisia.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2 **Změna smluvních podmínek**

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, z důvodu koordinace prací s vypracováním projektové dokumentace „III/40511 Telč, ul, Hornomyslovská – kanalizace – odvodnění komunikace“ zpracovávané Ing. Leošem Pohankou, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí, IČO: 45653054.

Časové prodlení je způsobeno nutným navržením výsledného řešení odvodnění komunikace, které schvaluje Vodárenská akciová společnost, a.s., IČO: 49455842 a Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013. Bez schváleného konceptu návrhu kanalizace není možné pokračovat ve vypracování následné dokumentace DSP dle této smlouvy.

V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu tímto způsobem:

V Příloze A (A12) – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Koncept dokumentace DSP k odsouhlasení předat do:	90 dnů od předání konceptu návrhu kanalizace od 18. 9. 2018
---	---

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Koncept dokumentace DSP k odsouhlasení předat do:	90 dnů od předání konceptu návrhu kanalizace schváleného VAS a.s. a Povodím Moravy, s.p.
---	--

Ostatní ujednání ve znění platných dodatků nedotčené **Dodatkem č. 2** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3 **Ostatní ujednání**

3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13 ve znění platných dodatků, uzavřené dne 14. 3. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o posun smluvního termínu akce III/40611 Telč, ul. Hornomyslovská, km 0,000 – 0,351 z 11. 12. 2018, Záznam z jednání 4 VV ze dne 20.11.2018 a Záznam z jednání 5 VV ze dne 28.11.2018.


Přílohy: - Žádost o posun smluvního termínu akce „III/40611 Telč, ul. Hornomyslovská, km 0,000 – 0,351“ ze dne 11. 12. 2018
- Záznam z jednání 4 VV ze dne 20.11.2018
- Záznam z jednání 5 VV ze dne 28.11.2018.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Praze dne: 15.1.2019

16.01.2019
V Jihlavě dne:



Ing. Robert Weisz
jednatel společnosti

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel. 567 117 117

Ing. Veronika Matějčková
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava 1

Vyřizuje	Telefon	Číslo jednací	Datum
Ing. Michal Němec	739 214 390	18-032	11. 12. 2018

Věc: Žádost o posun smluvního termínu akce III/40611 Telč, ul. Hornomyslovská, km 0,000 — 0,351

Dobrý den,


obracíme se na Vás se žádostí o posun smluvního termínu odevzdání konceptu dokumentace pro stavební povolení a navazujících termínů projednání a zajištění SP k akci „III/40611 Telč, ul. Hornomyslovská, km 0,000 — 0,351“, číslo smlouvy objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13.

Posun termínu je vyvolaný související akci „Dešťová kanalizace v ulici Hornomyslovská“ a potřebnou koordinací těchto projektů. Do předpokládaného termínu odevzdání konceptu kanalizace nebyl koncept předán a nelze tak navrhnout výsledné řešení odvodnění komunikace.

Nový termín pro odevzdání konceptu DSP navrhujeme 90 dnů od předání konceptu návrhu kanalizace.

S přátelským pozdravem

Ing. Michal Němec



Záznam z jednání 4 VV - čistopis

Stavba: III/40611 Telč, ul. Hornomyslovská, km 0,000 — 0,351

Datum: 20. 11. 2018 **Čas:** 9:00 – 11:00

Místo: MěÚ Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10

Přítomni: dle prezenční listiny

Předmět konání: koordinace projektů KSÚSV (oprava ulice Hornomyslovská) a města Telč (rekonstrukce a dostavba komunikace pro pěší v ulici Hornomyslovská)

Obsah VV:

1. Ing. Němec stručně popsal dosavadní práce provedené na projektu, možnosti opravy komunikace a zvažované možnosti odvodnění.

První variantou bylo využít stávající uliční vpusti na jedné straně komunikace a změnit příčný sklon vozovky na jednostranný. Po prověření byla tato varianta opuštěna. Důvodem bylo výškové napojení stávajících sjezdů.

Druhou variantou bylo ponechání stávajícího střechovitého sklonu vozovky a vybudování nových uličních vpustí po obou stranách komunikace. Nové uliční vpusti byly zaústěny do stávající jednotné kanalizace. S touto variantou byla požádána o předběžné vyjádření Vodárenská akciová společnost, a.s. (VAS). VAS s navrhovaným řešením nesouhlasila.

KSÚSV proto zadala vypracování projektu samostatné dešťové kanalizace.

Předmětem tohoto VV má být především vzájemná koordinace projektů KSÚSV (oprava ulice Hornomyslovská) a města Telč (rekonstrukce a dostavba komunikace pro pěší v ulici Hornomyslovská)

2. Předpokládaný termín realizace chodníků je rok 2020, financování by mělo být s příspěvím SFDI.
3. KSÚSV může opravou komunikace naplánovat také na rok 2020 a financován by měl být také ze SFDI.
4. Oba projekty budou vzájemně koordinovány a při podání žádosti o dotace by mohl být zvolen společný postup.
5. Projekt komunikace nebude zcela zachovávat stávající polohu obrub, ale sjednotí šířku komunikace na 6 m mezi obrubami. Projekt chodníků se tomuto návrhu přizpůsobí.
6. Projektant komunikace pošle zástupcům města Telč podklady pro projektanty chodníků. Předány budou 3D hrany komunikace a příčné řezy po 20 m. Termín do 23. 11. 2018.
7. Zástupci města Telč sdělí projektantovi komunikace a KSÚSV, do pátku 30. 11. 2018 termín, do kdy projektant chodníků předá podklad s návrhem nových obrub.
8. Úprava obrub bude součástí projektu komunikace, ale bude popsáno, které obruby bude financovat KSÚSV a které Telč. Dokumentace se nebude dělit na SO podle financování obrub.
9. Obruby financované městem Telč nebudou součástí rozpočtu projektu komunikace.

10. Obruby financované městem Telč budou obecně ty, kde dnes obruba není, a kde se bude navrhovat nový chodník.
11. KSÚSV akceptuje požadavek města na provedení 2 řádků kamenných kostek podél obrub. V celé délce opravované komunikace. Kamenné kostky poskytne KSÚSV. V rozpočtu proto naceňovat pouze práci.
12. Základní výška nášlapu obruby bude 12 cm. Město Telč tuto hodnotu do 30. 11. 2018 ještě potvrdí.
13. Nová dešťová kanalizace bude zaústěna přes retenci s regulovaným odtokem do stávající jednotné kanalizace. Tento návrh bude co nejdříve projednán s VAS.
14. Uliční vpusti i jejich přípojky budou součástí projektu komunikace. V projektu kanalizace budou připravena napojení přípojek. Pokud budou ÚV napojeny do jednotné kanalizace, musejí být ÚV se sifonem.
15. V projektu kanalizace bude kompletní vykopání od stávajícího povrchu a zpětný zásyp do úrovně 10 cm pod stávající terén.

Koncept záznamu z jednání byl dne 22. 11. 2018 zaslán všem účastníkům jednání na emailové adresy uvedené v prezenční listině.


V uvedené lhůtě nebyly doručeny žádné připomínky. Tím se tento záznam z jednání stává závazným.

Přílohy:

příloha č. 1: prezenční listina

V Praze dne 29. 11. 2018

Zapsal: Ing. Michal Němec
hlavní inženýr projektu
ADVISIA s.r.o.



ADVISA

projekty a řízení dopravních staveb

Stavba: III/40611 Telč, ul. Hornomyslovská
 Místo jednání: MěÚ Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10
 Datum: 20. 11. 2018
 Výrobní výbor 04

PREZENČNÍ LISTINA – III/40611 Telč, ul. Hornomyslovská

Společnost	Jméno	Telefon	e-mail	přítomen/podpis:
Advisia s.r.o.	Michal Němec	739 214 390	michal.nemec@advisia.cz	
TELČ TELČ	JUD. M. POKL	448 446 315	projekty@telc.cz	
ŘÍDÍCÍ TELČ	ŘÍDÍCÍ TELČ	729 61 002	svetlana@telc.cz	
—	Štefan Ševc	602 920 821	stevan@telc.cz	
KSÚSV	Rostislav Budar	605 292 416	budar@ksusv.cz	
KSÚSV	MATEJČKOVÁ VERONIKA	724 026 241	MATEJČKOVÁ.V@KSUSV.CZ	
Projektant účastník Mj. Leos Pohanka	LEOS Pohanka	602 663 045	projekce@pohanka.net	
—	MARTA HROUZOVÁ	—	mhrouzova@pohanka.net	

Věc: Záznam z jednání 5 VV

**Akce: III/40611 Telč, ul. Hornomyslovská, km 0,000 — 0,351
– Dešťová kanalizace (DK)**

Místo a čas: MěÚ Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 28.11.2018, 10.00 – 12.00 hod

**Účastníci: Město Telč – Roman Fabeš
Pavel Komín
Vladimír Švec
Jiří Salus
KSÚSV Ji - Veronika Matějčková
Rostislav Budař
V.a.s. Ji - Bohuslav Javůrek
František Čermák
Projektant - Petra Hušková
Leoš Pohanka**

Projednáno:

1. V jednání bylo navázáno na 4. výrobní výbor z minulého týdne z 20.11.2018. Zástupci VAS byli seznámeni se situací při plánovaném vyústění DK do Svatojánského potoka. Stoka jednotné kanalizace DN 1000 zde řádnému vyústění brání, při podejítí stoky se dostaneme pode dno potoka a při nadejítí bude téměř nulové krytí DK.

2. Zástupci VAS odmítli návrh z minulého jednání, že by nová DK byla zaústěna přes retenci s regulovaným odtokem do stávající stoky jednotné kanalizace DN 1000. Retenční nádrž by zde vycházela navíc velice mělká a tím i značně nákladná. Většina účastníků se shodla, že retenční nádrž je zbytečná i v případě vyústění do potoka. Bude se v tomto směru čekat na vyjádření správce toku - Povodí Moravy.

3. Byla zvažována shybka pod kanalizační stokou, avšak bylo konstatováno, že je pro řádný návrh shybky nedostatečný prostor mezi potokem a stokou. V blízkosti potoka by hrozilo zanášení shybky při větších průtocích a při povodních.

4. Byla zvažována přeložka stoky DN 1000 za potok tak, aby nebránila průchodu DK. Tato přeložka by však byla značně nákladná a pozemkově patrně neprůchozí.

5. Nakonec po podrobnějším prostudování stávající kanalizační sítě byla zjištěna možnost skrácení stoky DN 1000 a přeložení přípojných stok DN 400 tak, aby se získal prostor pro vedení DK (jak polohový, tak i výškový). Na tomto řešení se shodli všichni zúčastnění, jelikož jej vyhodnotili jako nejjednodušší a nejmíň nákladný. VAS podmiňuje toto řešení souhlasem zpracovatele generelu.

6. Při vedení DK i při přeložce stávajících stok nastane patrně problém při křížení se stávajícími sítěmi, především s plynovodem a elektrickými kabely (blízkost trafostanice), případně vodovodem. Není možné vyloučit nutnost nákladných přeložek.

7. Současně s DK pro ul. Hornomyslovskou bude řešena samostatná přípravná stoka DK pro ulici Kostelnomyslovskou – ukončena šachtou v městském zatravněném pozemku. Dimenze stoky pravděpodobně DN 400 – bude konzultováno se zpracovatelem generelu.

8. Bude poslán koncept projektu DK na (předběžné) vyjádření Povodí Moravy.

Zapsal:

Ing. Leoš Pohanka

