

DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

na akci: „II/409 Křeč průtah – část 20“

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.


Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: **Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace**
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **Ing. Robert Juřina**
se sídlem: Převrátílská 330, 390 01 Tábor
fyzická osoba nezapsána v obchodním rejstříku
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: **Ing. Robert Juřina**
technických: Ing. Robert Juřina, Ing. Jaroslav Stanovič, Mgr. Petra Běhounová
Bankovní spojení: mBank
Číslo účtu: 670100 - 2209560737 / 6210
IČO: 880 67 483
DIČ: neplátce DPH
Telefon: +420 604 159 283
E-mail: jurina.r@gmail.com
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)



Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1 Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 z důvodu stále nevyjasněného rozsahu opravy obrubníků mezi obcí a jednotlivými vlastníky, viz Žádost o dodatek k SOD - II/409 Křeč průtah ze dne 24. 1. 2019.

2.2 V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů tímto způsobem:

V Příloze A20 – Technické podmínky, v části Lhůty plnění:

Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, 90 dnů od podání žádosti o vydání SP odsouhlasená objednatelem – předat do:

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, do 15. 4. 2019
odsouhlasená objednatelem – předat do:

2.3 Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 2** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 uzavřené dne 30. 1. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o dodatek k SOD - II/409 Křeč průtah ze dne 24. 1. 2019.

Přílohy: Žádost o dodatek k SOD - II/409 Křeč průtah ze dne 24. 1. 2019

Zhotovitel:


Objednatel:

V Táboře dne: 4. 2. 2019

V Jihlavě dne: 06. 02. 2019



Ing. Robert Juřina



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

From: Robert Jurina <jurina.r@gmail.com>
Sent: Thursday, January 24, 2019 3:44 PM
To: Matějčková Veronika <veronika.matejickova@ksusv.cz>
Subject: žádost o dodatek k SOD - II/409 Křeč průtah

Dobrý den paní Matějčková,

Rád bych Vás tímto požádal o dodatek k SOD na PD II/409 Křeč průtah – prodloužení termínu PDPS. Není vyřešen rozsah obrubníků na hraně mezi chodníkem a ploty (podezdívky jsou místy ve špatném stavu a p. starosta si chce rozsah obrubníků projednat s jednotlivými vlastníky). Mohou být i požadavky na další změny ze strany obce, jelikož v Křeči se změnil starosta, původní PD vznikala za p. Čamry, jakožto starosta. Zpětnou vazbu od p. starosty čekám do cca 3 týdnů, pak dokončení rozpočtu, TDK, závěrečné úpravy – reálně to vidím na kompletní rozpočet po odladění připomínek tak v půlce dubna.

Předem děkuji a přeji hezký den
Robert Juřina

