

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„III/3997 Okarec - Studenec“


Číslo smlouvy objednatele: 27/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
technických: Ing. Jaroslav Jirků, referent oddělení investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
se sídlem: Hemy 914, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou
zastoupený: Ivanem Tomkem, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 13838
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ivan Tomek, jednatel společnosti
technických: Ivan Tomek
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Č. účtu: 260625808/0300
IČO: 64088545
DIČ: CZ64088545
Telefon: +420 722 489 175
Fax: ---
E-mail: tomek@360dc.cz, 360dc@360dc.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 21. 2. 2019 z důvodu čekání na vyřízení žádosti o informace k sítím na Ministerstvo obrany, které jsou nutné k realizaci kontrolních vrtů a tím i dokončení diagnostiky.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se z důvodu změny mění sloučením termínu plnění Projednání výsledků diagnostiky a její vyhodnocení a návrhu technického řešení.

2.3. V návaznosti na výše uvedené dochází k těmto změnám:

a) Termíny plnění:

V Příloze č. 3 – Technické podmínky, v části Lhůty plnění:

Projednání výsledků diagnostiky a její vyhodnocení:	do 1 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy
Návrh technického řešení:	do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Projednání výsledků diagnostiky a její vyhodnocení a návrh technického řešení:	do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
--	---

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 27/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 27/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl uzavřené dne 21. 2. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu z 5. 3. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:


V VAL. MEZIŘÍČÍ dne: 7.3.2019

V Jihlavě dne: 15. 03. 2019



Ivan Tomek
jednatel společnosti

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Hemý 914, Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ 64088545 DIČ CZ64088545
☺



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Komisařská správa v Jihlavě
sídla organizace
příspěvková organizace
Kostovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450 tel.: 562 311 111

From: Ivan Tomek [<mailto:tomek@360dc.cz>]
Sent: Tuesday, March 5, 2019 9:34 AM
To: Zejdová Marcela <marcela.zejdova@ksusv.cz>
Subject: žádost o prodloužení termínu a zaslání originálu SOD

Dobrý den.

Zasílám informaci, že probíhá zaměření stávajícího stavu komunikace mezi obcemi Okarec a Studenec. Probíhají práce také na diagnostice vozovky. U diagnostiky však dochází k časovému posunu jejího ukončení. Pro dokončení diagnostiky je nutno udělat kontrolní vrty. Ty však nejde provádět bez zjištění přítomnosti sítí. Vzhledem k tomu, že se dle zjištění v dané lokalitě nachází také infrastruktura Ministerstva obrany jsme požádali o zaslání informací k těmto sítím. Na naše opakované urgencye však nám bylo sděleno, že na vyřízení žádosti mají 30 dnů. Vzorky vrtů musí do laboratoře a rozborů a nejsou hotovy ze dne na den. Je tedy už dnes zřejmé, že Váš požadovaný termín na předložení výsledků diagnostiky do jednoho měsíce od podpisu smlouvy není reálný. Na tyto možné časové problémy jsme Vás již upozornili při našem vstupním jednání 20.2.2019. Vzhledem k tomu, že se jedná o důvody, které nejsme schopni ovlivnit, obracím se na Vás s žádostí o prodloužení termínu předložení výsledků průzkumu a diagnostiky vozovky. Změnu termínu pak žádáme ošetřit smluvním dodatkem. 20.2.2019 jsme Vám osobně předali k podpisu námi podepsané SOD. Do dnešního dne jsme však nedostali Vámi podepsané originály zpět. Prosím tedy o jejich zaslání na naši adresu.

S pozdravem

Ivan T o m e k
Jednatel společnosti

Sídlo a korespondenční adresa společnosti:
360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Hemy 914
757 01 Valašské Meziříčí

e-mail: tomek@360dc.cz
GSM **+420 722 489 175**
web: <http://www.360dc.cz>

From: Zejdová Marcela <marcela.zejdova@ksusv.cz>
Sent: Tuesday, March 5, 2019 2:13 PM
To: Rezníčenko Luděk <ludek.reznicenko@ksusv.cz>
Cc: tomkova.zuzana@360dc.cz; tomek@360dc.cz; Vavřínková Monika <monika.vavrinkova@ksusv.cz>
Subject: RE: žádost o prodloužení termínu a zaslání originálu SOD

Děkuji, pane magistře ☺

Ještě, prosím, o vyhotovení Dodatku č.1 ke SoD na prodloužený termín.

Smlouva byla uveřejněna v registru smluv 26.2.2019.

Lhůty plnění:	- Projednání výsledků diagnostiky a její vyhodnocení	do 1 měsíce po
nabytí účinnosti smlouvy	X	
	- Návrh technického řešení	do 2 měsíců od
	nabytí účinnosti smlouvy	X oba termíny sloučit do 2 měsíců od
	nabytí účinnosti smlouvy	

Prosím, ing.Tomka o zpětnou reakci, zda nový termín vyhoví jejich požadavku. Ostatní termíny zůstávají v platnosti.

Děkuji a přeji hezký den

Marcela ZEJDOVÁ
Referent oddělení investiční výstavby

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Ředitelství organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava
Telefon: 567 117 169
Mobil: 735 197 888
Email: zejdova.m@ksusv.cz
Web: www.ksusv.cz

IČO: 00090450, DIČ: CZ00090450

Týká-li se tato emailová zpráva jednání o smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na vědomí, že v organizaci Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci podléhá uzavírání smluv stanoveným interním pravidlům a důvodné očekávání uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném schválení smlouvy. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou se v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje.