

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„III/36033 Sedliště – most ev.č. 36033-1“


Číslo smlouvy objednatele: 136/2018/VZMR/D2/ZR/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Jakub Pavlas, referent oddělení investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel: Ing. Milan Sedlák
se sídlem: Na Násvi 18/4, 620 00 Brno - Holásky
zastoupený: Ing. Milan Sedlák
zapsán v obchodním rejstříku Živnostenský rejstřík č.j.: MMB/0055815/2012
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Milan Sedlák
technických: Ing. Milan Sedlák
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 2122155093
IČO: 88134253
DIČ: CZ8310254040
Telefon: 777 989 895
Fax: --
E-mail: milansedlakk@seznam.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodů zpoždění vypracování projektové dokumentace z nutnosti projednání volné výšky pod mostem, se kterou nebylo v zadávacích podkladech ani ve smlouvě o dílo uvažováno, viz Žádost o posun termínu plnění díla ze dne 15. 3. 2019.

2.2. V souvislosti s výše uvedeným důvodem dochází ke změně termínů tímto způsobem:

V Příloze č. 3 – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Dokumentace DÚR (čistopis) do 15 dnů od předání konceptu DÚR

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DÚR (čistopis) do 65 dnů od předání konceptu DÚR

2.3. Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 136/2018/VZMR/D2/ZR/sl uzavřené dne 31. 1. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o posun termínu plnění díla ze dne 15. 3. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V BRNĚ dne: 25. 3. 2019

V Jihlavě dne: 28. 03. 2019



Ing. Milan Sedlák



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 311 11

PRO:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Od:

Ing. Milan Sedlák
Na Násvi 18/4
620 00 Brno
milansedlakk@seznam.cz

Č. žádosti. Z1-190301

Vyřizuje: Ing. Milan Sedlák +420 777 98 98 95

V Brně dne 15.03.2019

Věc: Žádost o posun termínu plnění díla - vypracování dokumentace ve stupni DÚR
Akce: III/36033 Sedliště – most ev. č. 36033-1

Dle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo s číslem 136/2018/VZMR/DZ/ZR/sl (dále jen smlouva o dílo) je termín pro vypracování dokumentace ve stupni DÚR - koncept 45 dnů a DÚR - čístopis 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Smlouva nabyla účinnosti 04.02.2019.

Pod mostem ev. č. 36033-1 se nachází koryto Sedlišťského potoka. Projektant ihned po nabytí účinnosti smlouvy požádal o hydrologické údaje pro výpočet hladiny Q_{100} pod mostem na ČHMÚ. Z podkladů však vyplynulo, že vzhledem k nízké výšce mostu nad terénem, není možné splnit minimální volnou výšku nad návrhovou hladinou podle platných technických norem. Projektant musel vzniklou situaci řešit se správcem toku (LESY ČR s.p.). Správce toku udělil souhlas s navrženým řešením mostu, kde nebude splněna normová hodnota minimální volné výšky pod mostem, avšak most bude mít opory zahloubené takovým způsobem, aby v budoucnu při zkapačtňování koryta toku mohlo dojít pod mostem ke snížení koryta toku v takové míře, aby byly splněny všechny normové požadavky na minimální volnou výšku nad návrhovou hladinou Sedlišťského potoka.

Celá záležitost projednání volné výšky pod mostem, se kterou nebylo v zadávacích podkladech ani v smlouvě o dílo uvažováno, zpozdila vypracování projektové dokumentace. Koncept DÚR byl odevzdán v požadovaném termínu daném smlouvou o dílo, avšak čístopis není reálné v termínu 15 dní od odevzdání konceptu odevzdat, protože dokumentace musí být rozeslána na vyjádření dotčeným orgánům s žádostmi o jejich stanoviska k projektu. Dále musí být dokumentace dle smlouvy o dílo před odevzdáním projednána na technicko-dokumentační komisi (dále jen TDK), kdy zúčastnění musí 7 dní před tímto jednáním obdržet aktuální verzi projektové dokumentace.

Návrh harmonogramu prací na dokumentaci je následující:

1. Kompletace a rozeslání konceptu DÚR na vyjádření dotčeným orgánům – 7 dní
2. Čas potřebný k vyjádření dotčených orgánů - 30 dní
3. Zapracování případných požadavků dotčených orgánů do projektové dokumentace – 7 dní
4. Zaslání dokumentace zadavateli a zástupcům zřizovatele – 7 dní na prostudování projektu
5. Zapracování případných připomínek vzešlých z TDK – 10 dní
6. Tisk a kompletace projektové dokumentace – 4 dny

Celkem tedy 65 dnů do odevzdání čístopisu DÚR po odevzdání konceptu DÚR oproti uvažovaným 15-ti dnům ve smlouvě o dílo.

Projektant mostu z výše uvedených důvodů žádá o posun termínu vypracování DÚR (čistopis) o 50 dnů.

V Brně dne: 15.03.2019



Ing. Milan Sedlák
tel: +420 777 98 98 95
e-mail: milansedlakk@seznam.cz