

DODATEK Č. 3 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

na akci: III/39214 Hartvíkovice průtah – část 26

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13

Číslo smlouvy zhotovitele:


uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)
a

Zhotovitel: ADVISIA s.r.o.
se sídlem: Perneroва 659/31a, 186 00 Praha 8
zastoupený: Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164752
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Robert Weisz
technických: Ing. Miroslav Větrovský
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 115-633010217/0100
IČO: 24668613
DIČ: CZ24668613
Telefon: 730190190
E-mail: miroslav.vetrovsky@advisia.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)



Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 z důvodu úpravy PD – zrušení úpravy křižovatky s MK v km 0,130 včetně jejího tisku a výměny na stavebním úřadu a rozdělení na samostatné stupně DSP a PDPS včetně projednání na TDK, viz Žádost o dodatek ze dne 21. 2. 2019.

2.2. V této souvislosti se pro tuto akci navyšuje cena za dodatečné práce v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13 na základě domluvy, viz Zápis z jednání ze dne 13. 3. 2019, takto:

Původní cena díla bez DPH	289.000,00 Kč
Vícepráce	10.000,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 3 bez DPH	299.000,00 Kč
DPH 21%	62.790,00 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	361.790,00 Kč

2.3. Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 3** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13 uzavřené dne 14. 3. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.


Přílohy: Žádost o dodatek ze dne 21. 2. 2019
Zápis z jednání ze dne 13. 3. 2019

Zhotovitel:


V PRAZE dne: 21-03-2019

Objednatel:

V Jihlavě dne: 01.04.2019



Ing. Robert Weisz
jednatel společnosti



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Ředitelství správy a údržby
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 000004501, DIČ: CZ000004501

ADVISA s.r.o.
Projekty a řízení dopravních staveb
Pernerova 659/31a
186 00 Praha 8

ADVISA
projekty a řízení dopravních staveb

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava 1

Vyřizuje
Ing. Miroslav Větrovský

Telefon
730 190 190

Číslo jednací
19-014

Datum
21. 2. 2019

Věc: Žádost o dodatek SoD č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13 akce č.26 III/39214 Hartvíkovice, průtah

Dobrý den,

Na základě SoD č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13 se na Vás obrácíme se žádostí doplnění dodatku SoD k akci č. 26 III/39214 Hartvíkovice, průtah (vícepráce při projekční činnosti)

V průběhu tvorby a projednávání dokumentace vznikl od objednatele požadavek na rozdělení na samostatné stupně PD DSP a PD PDPS včetně projednání na samostatných technicko-dokumentačních komisích. Vzhledem k tomu, že v SoD bylo požadováno vypracování jednostupňové dokumentace DSP/PDPS a její projednání na 3 výrobních výborech, vznikly nad rámec SoD vícenáklady na úpravu a vydání dokumentace ve dvou stupních a jejich projednání na samostatných výborech – technicko-dokumentačních komisích.

Při stavebním řízení po požadavku vlastníka pozemku p.č. 2036/1 k.ú. Hartvíkovice na majetkoprávní vypořádání parcely objednatel rozhodl, že pro urychlení stavebního řízení budou veškeré stavební úpravy na parcele č. 2036/1 k.ú. Hartvíkovice z projektu vypuštěny. Došlo tím k revizi dokumentace zrušením úpravy křižovatky s MK v km 0,130 včetně jejího tisku a výměny na stavebním úřadu.

Vícepráce za úpravu PD nad rámec zadání vč. projednání na TDK nad rámec SoD oceňujeme následovně a dovoluujeme si požádat o navýšení celkové ceny za dílo o:

- úprava PD – úprava PD dle změny zadání a rozdělení na samostatné stupně DSP a PDPS včetně projednání na TDK

30 hod x 750 Kč = 22.500,-

Za vyřízení žádosti předem děkuji.

S přátelským pozdravem



Ing. Miroslav Větrovský

ADVISA

ADVISA s.r.o. / www.advisia.cz /
projekty a řízení dopravních staveb
Pernerova 659/31a • Praha 8 • 186 00
IČ 24668613 • DIČ CZ24668613

Zápis z jednání

Projednáání penalizací a požadavků na vícepráce u připravovaných staveb dle smlouvy 19/2017/OŘN/D2/KÚSV/S,M/13 ze dne 14.3.2018

Datum : 13.3.2019

Zúčastnění :

Ing. Tomáš Mátl

KSÚSV p.o. - technicko-správní náměstek

Ing. Miroslav Větrovský

Advisia s.r.o. - vedoucí výroby

Zúčastnění se na jednání dohodli na tomto řešení u jednotlivých staveb :

III/13213 Počátky, ul.Žižkova

II/150 Leštinka – Mrzkovice

Dokumentace DSP byla odevzdána v prodlení oproti smluvnímu termínu (viz. přiložená korespondence). V současné době je již v jednom případě vydáno stavební povolení a v druhém běží stavební řízení. Zdržení odevzdání DSP vzniklo z dodatečného požadavku na svolání TDK za účasti zřizovatele objednatele, které bylo z důvodů dovolených možné svolat až v září 2018, byť koncept DSP byl objednatelem schválen a čistopis v elektronické podobě zpracován a odevzdán ve smluvním termínu. Zúčastnění se dohodli, že z výše uvedených důvodů nebude penále uloženo a bude uzavřen dodatek SoD.

III/39214 Hartvíkovice průtah

Zúčastnění se dohodli, že požadované vícepráce z žádosti z 21.2.2019 budou uznány ve výši 10 tis.Kč bez DPH s ohledem na menší rozsah uznaných víceprací. Bude zpracován dodatek SoD.

II/150 Hněvkovice – Kožlí

Zúčastnění se dohodli, že požadované vícepráce z žádosti z 21.2.2019 budou uznány ve výši 15 tis.Kč bez DPH s ohledem na menší rozsah uznaných víceprací. Bude zpracován dodatek SoD.

III/40614 Mrákotín průtah

Zúčastnění se dohodli, že požadované vícepráce z žádosti z 21.2.2019 budou uznány ve výši 20 tis.Kč bez DPH s ohledem na menší rozsah uznaných víceprací. Bude zpracován dodatek SoD.


II/150 Leštinka – Mrzkovice

Zúčastnění se dohodli, že požadované vícepráce z žádosti z 21.2.2019 nebudou uznány.

V Jihlavě dne 13.3.2019

KSÚSV :

Advisia s.r.o. :



Krajské správa a údržba
silnic Vysočina
příspěvková organizace
Kozovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 367 117 11