

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„III/41015 Bahnův mlýn – propustek ev. č. 41015-7P“

Číslo smlouvy objednatele: 32/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Kamila Pokorná, referent investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum:	12-06-2019
ČJ.:	8424/2019

a

Zhotovitel: RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o.
se sídlem: Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Vítem Rybákem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 25818
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Vít Rybák, jednatel
technických: Ing. Jiří Bednařík
Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a. s.
Č. účtu: 4060025929/6800
IČO: 25325680
DIČ: CZ25325680
Telefon: 605 946 363
Fax: 543 236 081
E-mail: rybak@rybak.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, jehož obsah vyplývá z jednání 2. výrobního výboru ze dne 22. 5. 2019, spočívající ve sloučení územního a stavebního řízení a dále v souvislosti se získáním stanovisek životního prostředí, tj. stanoviska Povodí Moravy, s. p., správce toku Želetavky a Kostnického potoku, a vynětí pozemků ze ZPF.

2.2. V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází ke změně termínů tímto způsobem:

V Příloze 3 – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Dokumentace DÚR	do 2 měsíců od předání návrhu tech. řešení
Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem
Dokumentace DSP	do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Podání žádosti o stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy ke SŘ zadavatelem
Dokumentace PDPS (čistopis)	do 35 dnů od podání žádosti o SP

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DÚSP (DÚR + DSP)	do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Podání žádosti o stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy ke SŘ zadavatelem
Dokumentace PDPS (čistopis)	do 5 dnů od podání žádosti o SP

2.3. V souvislosti se změnou termínů dochází ke změně znění placení a fakturace v odst. 6.1.1. a 6.1.2. a smluvní pokuty v odst. 7.2 a 7.3 tímto způsobem:

6.1.1. Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.

6.1.2. Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání

konceptu DÚR, dokumentace **DÚR** včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatel bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

- 7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DSP, dokumentace **DSP**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatel bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

- 6.1.1. Předáním kompletní dokumentace pro společné řízení **DÚSP (DÚR + DSP)**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatel bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

- 7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu dokumentace **DÚSP (DÚR + DSP)**, dokumentace **DÚSP (DÚR + DSP)** včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatel bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

- 2.4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3 **Ostatní ujednání**


- 3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 32/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl uzavřené dne 8. 3. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o dodatek ze 7.6.2019 a Zápis z 2. výrobního výboru ze dne 22.5.2019.

Přílohy: Žádost o dodatek ze 7. 6. 2019
Zápis z 2. výrobního výboru ze dne 22. 5. 2019

Zhotovitel:

V Brně dne: 10. 6. 2019


RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,
spol. s r.o.
Havlíčková 25a, 602 00 Brno
IČO: 25 32 56 80



Ing. Vít Rybák
jednatel

Objednatel:

V Jihlavě dne: 25. 06. 2019



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

 **Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111



RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.

Havlíčkova 139/25a
602 00 Brno

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace

Kosovská 1122/16,
586 01 Jihlava

Vaše značka

32/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl

V Brně 7. 6. 2019

Vypracování projektové dokumentace „III/41015 Bahnův mlýn – propustek ev. č. 41015-7P“

žádost o dodatek

Žádáme Vás zdvořile o termínový dodatek na uvedenou akci. Důvodem pro změnu termínů je jednak sloučení územního a stavebního řízení, jednak obtížnější získání stanovisek životního prostředí. Jedná se o stanovisko Povodí Moravy, s. p., které je správcem toku Želetavky i drobného toku Kostnický potok a vynětí pozemků ze ZPF, protože stávající silnice III/41015 je na soukromém zemědělském pozemku.

Původní termíny dle smlouvy o dílo, podepsané 8. 3. 2019


Zahájení realizace	ihned po nabytí účinnosti smlouvy
Diagnostický průzkum a návrh technického řešení	do 1 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DÚR	do 2 měsíců od předání návrhu tech. řešení
Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem
Dokumentace DSP	do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Podání žádosti o stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy ke SŘ zadavatelem
Dokumentace PDPS (čistopis)	do 35 dnů od podání žádosti o SP

Nové termíny podle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Zahájení realizace	ihned po nabytí účinnosti smlouvy
Diagnostický průzkum a návrh technického řešení	do 1 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DÚR	do 2 měsíců od předání návrhu tech. řešení
Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem
Dokumentace DÚR + DSP	do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Podání žádosti o stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy ke SŘ zadavatelem
Dokumentace PDPS (čistopis)	do 5 dnů od podání žádosti o SP

Děkujeme za vyřízení.

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,
spol. s r.o.
Havlíčková 25a, 602 00 Brno
IČO: 25 32 56 80



Ing. Vít Rybák

Přílohou této žádosti je záznam ze 2. výrobního výboru dne 22. 5. 2019.

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ DNE 22. 5. 2019

III/41015 Bahnův mlýn - propustek ev. č. 41015-7P

2. výrobní výbor

Přítomni: podle prezenční listiny.

Projektant na místě stavby seznámil investora za přítomnosti jednoho z majitelů dotčených pozemků p. Ing. Picky se záměrem přestavět stávající propustek, jehož novější část pod Kostnickým potokem je v havarijním stavu.

(Kostnický potok identifikátor toku 10129163 správce toku Povodí Moravy, s. p., provoz Dačice, ČHP 4-14-02-039 Kostnický potok tvoří levostranný přítok Želetavky, do které se vlévá na východní hranici katastrálního území – podle územního plánu Police).

Projektant na předložené situaci ukázal jedno z možných řešení s novým rámovým propustkem uzavřeného obdélníkového profilu z monolitického betonu (obdobu prefabrikátů Beneš). Délka propustku podle předložené situace se zaměřením vychází 10 m, od čela na vtoku vpravo po čelo vlevo, délka 10 m počítá i s převedením Kostnického potoka nad plánovaným propustkem pro náhon.


Světlá šířka otvoru bude zachován stejná jako u stávající klenby, tj. kolmo cca 1,70 m. Výška otvoru - podhled bude korespondovat s dolní hranou mostu ev. č. 41015-2 přes Želetavku, tj. cca 383,80, tato výška zhruba odpovídá výšce povodně Q_{100} – zdroj: z mapy Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM.

Dle zaměření je výška dna náhonu včetně nánosů bahna v mocnosti cca 0,70 m 382,00, tj. o 1,80 m níže než dolní hrana nosné konstrukce mostu. Tak se dostáváme k světlé výšce náhonu kolem 2,0 m. Výšky řeky a mostu budou ještě dopřesněny nivelací. Náhon kromě hospodářského využití ve mlýně má také funkci inundačního otvoru – dle sdělení p. Ing. Picky – při rozlivu Želetavky.

Délka úpravy silnice III/41015 bude navržena v minimální délce za náhonem, před náhonem naváže ve staničení km 8,900 na plánovanou stavbu III/41015 Jemnice – Police – křiž. III/40811 (km 8,250 – 8,900). Součástí stavby bude také vyčištění koryta náhonu v úseku od propustku po zaústění do Želetavky v délce 120 m v množství $1 \text{ m}^3/\text{bm}$ náhonu, tj. cca 120 m^3 bahna s odvozem, aby nový propustek byl funkční.

Projektant připraví dodatek ke smlouvě na sloučení DÚR + DSP s novými termíny.

Zapsal:






Ing. Vít Rybák

PREZENČNÍ LISTINA ze dne 22. 5. 2019

III/41015 Bahnův mlýn - propustek ev. č. 41015-7P

2. výrobní výbor

na místě stavby

Jméno	organizace	Podpis	Telefon, mail
NOVÁK VOJTEČKA	KSÚSV TSÚTR		737 614 658 novak.v@ksusu.cz
POKORNA KAMILA	KSÚSV		735 194 892 pokorna.k@ksusu.cz
LUKÁŠ ŠERÁVEK	KSÚSV		Šeravek.l@ksusu.cz
ING. P. PICKA	POLICE 72		
V. F. RYBÁČ	propustek 4		rybač@rybač.cz 605 946 363