

DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„III/3487 Herálec – Květinov křiž. I/34“

Číslo smlouvy objednatele: 111/2018/VZMR/D1A/HB/sl
Číslo smlouvy zhotovitele: 18-31


uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Ing. Josef Bernad, referent přípravy a realizace staveb
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Ing. Jan Lahoda
se sídlem: Bílinská 514/8, 190 00, Praha 9 - Prosek
zastoupený: Ing. Jan Lahoda
zapsán v obchodním rejstříku -
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Lahoda
technických: Ing. Jan Lahoda
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Č. účtu: 2701548473/2010
IČO: 06654720
DIČ: CZ8307260489
Telefon: 604 661 982
Fax: -
E-mail: jan.lahoda@silprol.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)



Článek 2
Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 z důvodu probíhající inženýrské činnosti související s polohou stavby v ochranném pásmu vodního zdroje a nutnosti získání dílčích vyjádření a stanovisek dotčených orgánů.

2.2. V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází ke změně termínu tímto způsobem:

V Příloze č. 3 – Technické podmínky PD, v části Lhůty plnění:

Dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:	do 31. 7. 2019
--	----------------

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:	do 31. 10. 2019
--	-----------------

2.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 111/2018/VZMR/D1A/HB/sl ve znění platných dodatků nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění.

**Článek 3
Ostatní ujednání**

3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 111/2018/VZMR/D1A/HB/sl uzavřené dne 7. 11. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o změnu termínu plnění ze dne 15. 7. 2019

Zhotovitel:


Objednatel:

V Praze dne: 31. 7. 2019

V Jihlavě dne: 7. 8. 2019



Ing. Jan Lahoda



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace

Kosovská 16
586 01 Jihlava

Ing. Jan Lahoda

Bílinská 514/8, 190 00 Praha 9 - Prosek
IČ: 06654720
Tel.: 604 661 982
Email.: jan.lahoda@silprol.cz

Č. zakázky: 18-31
Vyřizuje/linka: Lahoda/ 604 661 982
Datum: 15. 7. 2019

**Věc: „Žádost o změnu termínu plnění na projednání projektové dokumentace
III/3487 Herálec – Květinov křiž. I/34“ (č. sml. 111/2018/VZMR/D1A/HB/sl ze dne 7.11.2018)**

Důvodem žádosti o změnu dílčího termínu plnění díla je probíhající inženýrská činnost týkající se § 17 vodního zákona související s polohou stavby v ochranném pásmu vodního zdroje a nutnost dílčích vyjádření pro toto povolení. Není tak možné dokončit projednání projektové dokumentace DSP + PDPS s DOSS v dílčím termínu do 31. 7. 2019.

Vzhledem ke správním lhůtám lze očekávat dokončení projednání projektové dokumentace do 31. 10. 2019.

Na základě výše uvedeného žádám o změnu dílčí lhůty plnění na projednání DSP+PDPS do 31. 10. 2019.

S poděkováním

Ing. Jan Lahoda