

DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„III/36033 Sedliště – most ev. č. 36033-1“


Číslo smlouvy objednatele: 136/2018/VZMR/D2/ZR/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Lukáš Beránek, referent oddělení investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel: Ing. Milan Sedlák
se sídlem: Na Návsí 18/4, 620 00 Brno - Holásky
zastoupený: Ing. Milan Sedlák
zapsán v obchodním rejstříku Živnostenský rejstřík č.j.: MMB/0055815/2012
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Milan Sedlák
technických: Ing. Milan Sedlák
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 2122155093
IČO: 88134253
DIČ: CZ8310254040
Telefon: 777 989 895
Fax: --
E-mail: milansedlakk@seznam.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 z důvodů dosavadního nevydání územního rozhodnutí k dokumentaci DÚR příslušným stavebním úřadem, viz Žádost o posun termínu plnění díla – vypracování dokumentace ve stupni DSP ze dne 2. 8. 2019.

2.2. V souvislosti s výše uvedeným důvodem dochází ke změně termínu tímto způsobem:

V Příloze č. 3 – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Dokumentace DSP (čistopis) do 15 dnů od předání konceptu DSP

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DSP (čistopis) do 15 dnů od vydání územního rozhodnutí stavebním úřadem

2.3. Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 136/2018/VZMR/D2/ZR/sl uzavřené dne 31. 1. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o posun termínu plnění díla – vypracování dokumentace ve stupni DSP ze dne 2. 8. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V BŘE dne: 6. 8. 2019

15. 08. 2019
V Jihlavě dne:



Ing. Milan Sedlák



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

PRO:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Od:
Ing. Milan Sedlák
Na Návsí 18/4
620 00 Brno
milansedlakk@seznam.cz

Č. žádosti. Z3-190801

Vyřizuje: Ing. Milan Sedlák +420 777 98 98 95

V Brně dne 02.08.2019

Věc: Žádost o posun termínu plnění díla - vypracování dokumentace ve stupni DSP - čistopis
Akce: III/36033 Sedliště – most ev. č. 36033-1

Dle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo s číslem 136/2018/VZMR/DZ/ZR/sl (dále jen smlouva o dílo) je termín pro vypracování dokumentace ve stupni DSP - čistopis následující:

Dokumentace DSP (koncept)	do 45 dnů od podání žádosti o ÚR
Dokumentace DSP (čistopis)	do 15 dnů od předání konceptu DSP

Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo doposud vydáno příslušným stavebním úřadem územní rozhodnutí k dokumentaci DÚR, a proto není jasné, zda stavebním úřadem nebudou požadovány úpravy nebo doplnění této dokumentace (což může mít přímý vliv na podobu projektové dokumentace pro stupeň DSP), chtěl bych Vás tímto požádat o změnu termínu dokumentace DSP (čistopis) dle tabulky níže:

Dokumentace DSP (čistopis)	do 15 dnů od vydání územního rozhodnutí stavebním úřadem
----------------------------	--

V Brně dne: 02.08.2019



Ing. Milan Sedlák
tel: +420 777 98 98 95
e-mail: milansedlakk@seznam.cz

