

DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„III/13417 Počátky – most ev. č. 13417-4“


Číslo smlouvy objednatele: 124/2018/VZMR/D2/PE/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
technických: Lukáš Beránek, referent investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel: Rušar mosty, s.r.o.
se sídlem: Majdalenky 19, 638 00 Brno
zastoupený: Ing. Jaromír Rušar, jednatel
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 75395
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Jaromír Rušar
technických: Ing. Jaromír Rušar
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Č. účtu: 206825358/0600
IČO: 29362393
DIČ: CZ29362393
Telefon: 545 222 037
Fax: ---
E-mail: info@rusar.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 spočívajícím ve změně lhůty plnění na základě nutnosti projednání variant postupu a rozsahu prací dle výstupů diagnostického průzkumu mostu s novým majitelem rybníka těsně přiléhajícímu k projektovanému mostu.

2.2. V souvislosti s výše uvedeným důvodem dochází ke změně termínu tímto způsobem:

V Příloze č. 3 – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Dokumentace DUSP (koncept)	do 30. 9. 2019
----------------------------	----------------

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DUSP (koncept)	do 31. 12. 2019
----------------------------	-----------------

2.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 124/2018/VZMR/D2/PE/sl ve znění platného dodatku jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 124/2018/VZMR/D2/PE/sl uzavřené dne 9. 1. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o dodatek ze dne 27. 9. 2019

Zhotovitel:

V Brně dne: 10.10.2019

**Rušar mosty**
Majdalenky 19
638 00 Brno

Ing. Jaromír Rušar
jednatel

Objednatel:

17. 10. 2019


V Jihlavě dne:



Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

gratias agimus tibi
Dei gratiam
et benedictionem

KSUSV**Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava****Naše značka: DOP/ / 2019****V Brně dne 27.9.2019**Vyřizuje: Rušarová Libuše 
Telefon: 545 222 037**Věc: Žádost – úprava termínů, Dodatek č.2 SoD****Prosíme o Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 128/2018/VZMR/D2/PE/
na akci: „III/13417 Počátky-most ev.č. 13417-4“.****Důvod dodatku č.1:**

Před zahájením projektových prací bylo nutné udělat diagnostický průzkum, a dle toho se rozhodnout o rozsahu stavebních prací. V současné době jsou ale všechny firmy provádějící diagnostický průzkum přetíženy, takže pro náš most jsme jej obdrželi 14.dubna 2019. Po diagnostickém průzkumu mostu, po analýze výstupů z diagnostiky byl přehodnocen rozsah prací, a nakonec i schválen investorem.

Most máme těsně u rybníka a přelivu z něj, kdy majitel rybníka (i dlouhodobý nájemce) by chtěli spolupracovat. My se musíme těsně napojit na přeliv z rybníka a majitelé rybníka by chtěli opravit svoji část přelivu. Mohou nastat 2 varianty-práce při vypuštění rybníku či nevypuštění. Byla by dobrá koordinace při stavebních pracích, nejlépe vše dělat ve stejnou dobu. (společná stavba?) Majitel rybníka je Rybářství Lipnice a.s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec, rybník mají v dlouhodobém pronájmu sportovní rybáři. Informace ohledně prací budou mít předběžně asi do 15.6.2019, ale opravdové rozhodnutí padne v polovině léta, tj. 31.7.2019.

Zároveň jsem zjistila na speciálním stavebním úřadě, zda-li bude možné vydat společné územní rozhodnutí a stavební povolení. Ano je to možné. Proto navrhuji vypracování DUSP vč. IČ ke společnému ÚR a st.povolení. I když dle zadávacích podmínek a smlouvy o dílo byla objednána DÚR vč.ÚR, DSP vč. stavebního povolení.

Důvod dodatku č.2 :

V červenci se mělo rozhodnout, co tedy bude- která z variant bude upřednostněna.

Toto rozhodnutí se oddálilo a v srpnu kolega zjistil, že se mění majitel, 3.září poslal novému majiteli rybníka podklady. Jsem ve fázi svolání jednání majitelů rybníka a KSÚSV k technickému

KANCELÁŘ:tel./fax: 545 222 037
Slavičková 1a, 638 00 Brno
mobil: 608 77 66 24
e-mail: info@rusar.cz**BANKOVNÍ SPOJENÍ:**GE Money Bank, a.s.
č. ú. 206 825 358 / 0600**OBCHODNÍ REJSTŘÍK:**

Kt. soud v Brně, oddíl C, vložka 75395

SÍDLŮ:Majdalenky 19, 638 00 Brno
IČ: 293 62 393
DIČ: CZ 293 62 393

řešení či spíše ujasnění si, co a kdo bude chtít spravit, platit a dohodnout se na koordinaci prací při vypuštění rybníku, atp.

Návrh nového termínu:

Ruší se termín konceptu DUSP 30.9.2019

Nově: koncept DUSP 31. 1. 2020 max
Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.

Velmi děkujeme za brzké vyřízení.
S pozdravem



Ing. Jaromír Rušar,
jednatel firmy



Rušar mosty
Majdalenky 19
638 00 Brno

Libuše Rušarová, Rušar mosty

Od: Zdeněk Dyk, Rušar mosty <dyk@rusar.cz>
Odesláno: čtvrtek 26. září 2019 16:25
Komu: rusarova@rusar.cz
Předmět: FW: Oprava mostu Počátky

From: Jan ŠTĚPÁN [mailto:stepan@jcus.cz]
Sent: Thursday, September 26, 2019 2:02 PM
To: Zdeněk Dyk, Rušar mosty
Subject: RE: Oprava mostu Počátky

Dobrý den,

Od 13.9.2019 jsme vlastníky rybníka Tovární v k.ú. Počátky. Navrhujeme schůzku na místě samém a projednání Vašeho požadavku na upuštění, případně vypuštění rybníka za účelem opravy mostu. Navrhněte alespoň dva termíny.

S pozdravem
štěpán

From: Zdeněk Dyk, Rušar mosty [mailto:dyk@rusar.cz]
Sent: Tuesday, September 3, 2019 10:16 AM
To: ČRS Jč. ÚS ČB <jcus@jcus.cz>
Cc: Jan ŠTĚPÁN <stepan@jcus.cz>
Subject: Oprava mostu Počátky

Dobrý den,

Projektujeme opravu mostu v obci Počátky, těsně vedle mostu se nachází Tovární rybník.

Při odstranění a provedení nového mostu se dotkneme výkopovými pracemi přelivné hráze a zpevnění koryta, výkopové práce by bylo vhodné provádět při vypuštění rybníku o cca 2-3 m, aby výkop nebyl u hladiny vody v rybníce.

Chtěl jsem se zeptat, zda neuvažujete o rekonstrukci přelivné hráze, je kamenná a protéká jí voda, případně o čištění rybníka, kdy by byl rybník vypuštěn.

Zasílám výkresy plánované opravy a stručný popis opravy.

S pozdravem

Ing. Zdeněk DYK
Rušar mosty, s.r.o.
Slavičková 1a
638 00 BRNO
tel, fax: 545 218 421
mobil: 775 602 706
dyk@rusar.cz
www.rusar.cz

