

DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace „II/410, III/11271 Krasonice, průtah“

Číslo smlouvy objednatele: 36/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Ing. Jaroslav Jirků, referent investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

10 -10- 2019 /
č.j.: 015686 /1019 4x5

a

Zhotovitel: APC SILNICE s.r.o.
se sídlem: Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno
zastoupený: Ing. Martinem Rambousekem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15132
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Martin Rambousek
technických: Ing. Martin Rambousek
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 7243290227/0100
IČO: 60705981
DIČ: CZ60705981
Telefon: 541 212 423, 605 204 421
Fax: -
E-mail: martin.rambousek@apcsilnice.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 na základě výsledku provedeného průzkumu stavebně-technického stavu kanalizace v obci Krasnice ze dne 19. 7. 2019. Z důvodu špatného technického stavu není možné napojení nových vpustí do stávající kanalizace a do vyřešení situace nelze pokračovat v projektové přípravě.

Smluvní strany se dohodly na přerušení projekčních prací do doby zajištění projektové přípravy na výstavbu nové splaškové a dešťové kanalizace vlastníkem a správcem kanalizace, tj. Obcí Krasnice. Rozhodným termínem pro pokračování prací případně ukončení smlouvy je 31. 12. 2020 (viz Zápis z VV z 19. 8. 2019).

2.2. V této souvislosti dochází ke změně termínů tímto způsobem:

V Příloze Technické podmínky PD v části Lhůty plnění:

Dokumentace DSP	do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Podání žádosti o stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem
Dokumentace PDPS	do 35 dnů od podání žádosti o SP

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DSP	do 5 měsíců od získání pravomocného ÚR na výstavbu nové splaškové a dešťové kanalizace Obcí Krasnice
Podání žádosti o stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem
Dokumentace PDPS	do 35 dnů od podání žádosti o SP

2.3. Smluvní strany se zároveň dohodly na ukončení této smlouvy v případě, že Obec Krasnice nejpozději do 31. 12. 2020 nezíská pravomocné územní rozhodnutí na výstavbu nové splaškové a dešťové kanalizace.

2.4. V souvislosti s přerušením prací a změnou termínů dochází k doplnění Článku 6 – Placení a fakturace takto:

6.1.4. Předáním výsledků diagnostického průzkumu vozovkových vrstev vč. návrhu technického řešení; a provedením geodetického zaměření předmětného území, obojí v rozsahu dle technických podmínek a kalkulace projekčních prací, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě. Strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení. Daňový doklad bude obsahovat plnění dle bodů 1 a 2 kalkulace projekčních prací.

2.5. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 36/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 36/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl uzavřené dne 15. 4. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.


Přílohy: Zápis z jednání ze dne 19. 8. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne: 7. 10. 2019

18. 10. 2019
V Jihlavě dne:



Ing. Martin Rambousek
jednatel společnosti



Ing. Radovan Necid
ředitel

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090430, tel.: 567 117 111



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Zakázka: II/410, III/11271 Krasonice, průtah
Č. zakázky: 769/2019
Místo konání: budova OÚ Krasonice
Datum: 19.8.2019
Přítomni: dle prezenční listiny

Dnešního dne bylo na výše uvedeném projektu projednáno:

- obec Krasonice nechala provést 19.7.2019 průzkum kanalizace v řešeném rozsahu
- stávající kanalizace je ve špatném technickém stavu – úseky s protispády, špatné spoje, prorostlé kořeny, kolize s inženýrskými sítěmi, havarijní stav šachet
- výsledky průzkumu budou předány v digitální KSÚSV i projektantovi
- obec Krasonice jakožto vlastník a správce kanalizace v tuto chvíli nemůže souhlasit s napojením nových vpustí do stávající kanalizace
- Obec Krasonice projekčně připraví výstavbu splaškové i dešťové kanalizace vč. připojení všech nemovitostí
- starosta obce Krasonice prověřovat na OŽP MěÚ Telč potřebné stupně PD
- realizace bude řešena po uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů
- projekt silnice bude přerušen z důvodu nemožnosti dodržení smluvních termínů, které v současné době nelze předjímat z důvodu termínu ukončení proj. přípravy a následného vydání územního rozhodnutí pro kanalizaci
- k dnešnímu dni nelze určit, kdy bude možné znovu pokračovat
- vzhledem ke stavu silnic v průtahu s četnými poruchami od trhlin a výtluků až po celkový plošný rozpad povrchu plánuje KSÚSV, p.o. do 2 let provést celkovou rekonstrukci obou silnic II/410 a III/11271
- projekt silnice lze znovu zahájit a dokončit po vydání pravomocného územního rozhodnutí rekonstruované kanalizace, investor a stavebník obec Krasonice
- pokud bude pravomocné ÚR kanalizace vydáno do 31. 12. 2020 souhlasí KSÚSV, p.o. s obnovením a dokončením projektu silnice po tomto termínu a v rozsahu SOD
- pokud bude pravomocné ÚR kanalizace vydáno po termínu 31. 12. 2020 přistoupí investor KSÚSV, p.o. k ukončení projektu rekonstrukce silnice a bude řešena souvislá oprava
- v rámci přípravy PD jsou k dispozici geodetické zaměření a diagnostika vozovky. Tyto podklady byly projektantem uhrazeny příslušným zpracovatelům

V Brně dne 20.8.2019

zapsal:

Ing. Martin Rambousek

PREZENČNÍ LISTINA

účastníků jednání o akci: „II/410, III/11271 Krasonice, průtah“ konaného dne 19.8.2019

<u>Jméno</u>	<u>Firma</u>	<u>e-mail</u>	<u>Podpis</u>	<u>Telefon</u>
Kavčík	KSUŠ	kavcika@ksusv.cz		737 293 117
JAROSLAV JIRKŮ	KSUSV, po.	jirku.j@ksusv.cz		604 22 55 83
Teť Ontáč	Des Krasonice	krasonice@seznam.cz		724 3422 36
MARTIN LAMBOVIEK	APCILMA	martin.lamboviek@apcilia.cz		605 20 74 21