

DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

na akci: „III/34610 Jiříkov - most ev. č. 34610-2“ – část 37


Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/10-2

Číslo smlouvy zhotovitele: 022/2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Ing. Marta Smerekovská, referent investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel: Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.
se sídlem: Osová 20, 625 00 Brno
zastoupený: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 7545
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Martin Řehulka, jednatel spol.
technických: Ing. Martin Řehulka, jednatel spol.
Bankovní spojení: MONETA Money Bank
Č. účtu: 95008514/0600
IČO: 46974806
DIČ: CZ46974806
Telefon: 547 212 053
E-mail: martin.rehulka@pris.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 z důvodu vyjádření nesouhlasného stanoviska vlastníka pozemku (rybníku) pana Lišky, sousedícího s pozemkem dotčeným stavbou, požadovaného Povodím Vltavy, s. p., IČO: 70889953, nutnosti úpravy zpracované projektové dokumentace a nové projednání s dotčenými orgány státní správy a vlastníky pozemku

Časové prodloužení je způsobeno nutným navržením výsledného řešení, které schvaluje Povodím Vltavy, s. p., IČO: 70889953.

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu tímto způsobem:

V Příloze A37 – Technické podmínky, v části Lhůty plnění:

Dokumentaci DÚR + DSP vč. projednání s DOSS předat do:	31. 5. 2019
Podání žádosti o ÚR + SP do:	15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelem
Získání pravomocného SP do:	31. 8. 2019
Dokumentace PDPS vč. soupisu prací do:	31. 8. 2019

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentaci DÚR + DSP vč. projednání s DOSS předat do:	15 dnů od projednání s DOSS a doložení majetkoprávní přípravy
Podání žádosti o ÚR + SP do:	15 dnů od odevzdání DUR+DSP
Získání pravomocného SP do:	2 měsíců od podání žádosti o SP
Dokumentace PDPS vč. soupisu prací do:	1 měsíce od projednání s DOSS a doložení majetkoprávní přípravy

2.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/10-2 – část 37 ve znění platných dodatků, nedotčené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/10-2 – část 37 uzavřené dne 27. 3. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o dodatek ze dne 24.9.2019
Stanovisko k akci Most Jiříkov ze dne 10. 9. 2019


Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne: 1.6. 10. 2019

V Jihlavě dne: 22. 10. 2019

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Usová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806



Ing. Martin Řehulka
jednatel společnosti

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz



Ing. Radovan Necid
ředitel

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny p.o.
Kosovská 16
586 01 Jihlava

Brno 24.9.2019

Věc: Žádost o dodatek ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci „III/34610 Jiříkov – most ev.č. 34610-2“

Z důvodu nesouhlasného stanoviska vlastníka pozemku (rybník) RNDr. Lud'ka Lišky, sousedícího s pozemkem dotčeným stavbou, projednání s vlastníkem pozemku rybníku bylo požadováno ve stanovisku Povodí Vltavy, s. p.
Budou provedeny drobné úpravy zpracovaného projektu a nové projednání s dotčenými orgány státní správy a vlastníky pozemku.

Žádáme o změnu termínů uvedených v Článku 2 Smlouvy o dílo, ve znění:

Dokumentaci DÚR + DSP vč. projednání s DOSS předat do: 15 dnů od projednání s DOSS a doložení majetkoprávní přípravy
Podání žádosti o ÚR + SP do: 15 dnů od odevzdání DUR+DSP
Získání pravomocného SP do: 3 měsíců od podání žádosti o SP
Dokumentace PDPS vč. soupisu prací do: 1 měsíce od projednání s DOSS a doložení majetkoprávní přípravy



Ing. Martin Rehulka
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 620 Brno

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

From: Luděk Liška <ludek.liska@hepp.cz>
Sent: Tuesday, September 10, 2019 9:25 PM
To: Adam Rusznák <adam.rusznak@pris.cz>
Cc: "kruc@muhb.cz" (kruc@muhb.cz) <kruc@muhb.cz>
Subject: RE: Most Jiříkov

Stanovisko akci Most Jiříkov

S provedením akce zásadně nesouhlasím, protože realizací bude ohrožena navazující stavba – těleso hráze Jiříkovského rybníka.

1/ realizací bude zvýšena nosnost mostu jak je uvedeno v projektu, nikdo ovšem neřeší zabezpečení a zpevnění komunikace na hrázi Jiříkovského rybníka, která byla konstruována na koňské povozy.

2/ neřeší se injektáž a zpevnění stávajícího mostu resp. pat pilířů

3/ stávající dno odpadu z rybníka v prostoru pod mostem bylo provizorně vylito nearnovaných betonem z důvodů kavern pod pilíři. Není řešeno.

Požaduji posouzení TBD – Vodní díla Praha jako odborného vodohospodářského orgánu.

V úctě

RNDr. Luděk Liška

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Křižovnická 122/16, 595 01 Jihlava
Ing. Radovanec
Jednatel
Osvěty pověřené jednatel
jednatel
režijní
Ing. Marie Smarčková, vedoucí investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18370681/0100
IČO: 00290450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: krusv@kruv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.
se sídlem: Osová 20, 625 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 7945
Osvěty pověřené jednatel
jednatel
Ing. Martin Rehulka, jednatel
Ing. Martin Rehulka, jednatel
Ing. Martin Rehulka, jednatel
Bankovní spojení: MONETA Money Bank
Č. účtu: 95008514/0600
IČO: 40974806
DIČ: CZ46974806
Telefon: 547 212 053
E-mail: martin.rehulka@pris.cz
(dále jen „Zhotovitel“)