

DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo

II/357 Jimramov – most ev. č. 357-020

Číslo smlouvy objednatele: 4/2019/D2/ZPŘ/ZR/M

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace**
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Jajroslav Fikar, referent investiční výstavby
Technický dozor: Igor Stařecký, autorizace č. 0010401; IBR Consulting, s.r.o.
Koordinátor BOZP: Ivan Mařík, ev. č. ROVS/905/KOO/2015
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **PORR a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
zastoupený: **Ing. Václavem Šafářem a Janem Munzarem, prokuristy**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 1006
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: **Ing. Václav Šafář, Jan Munzar, prokuristé**
technických: Ing. Tomáš Nentvich, vedoucí střediska
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 994404-0745137001/0800
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Telefon: 267 226 111
E-mail: porras@porr.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Předmět změny

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **29. 5. 2019**, spočívající v prodloužení termínu realizace z důvodu nesouladu projektové dokumentace PDPS a skutečného stávajícího stavu po odkrytí skrytých konstrukcí mostu. Blíže je vše uvedeno v Žádosti o prodloužení termínu dokončení stavby, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

2.2. Na základě požadavku zřizovatele budou práce v roce 2019 zhotovitelem ukončeny po realizaci mostovky, která bude pojížďená. Práce budou pokračovat za příznivých klimatických podmínek na jaře 2020. Práce budou znovu zahájeny na pokyn objednatele na základě klimatických podmínek.

2.3. V této souvislosti a z důvodu stanovení zimní přestávky se upravuje Doba plnění v Článku IV. stávající smlouvy odst. 4.1. takto:

Původní znění v Článku IV. Doba plnění, odst. 4.1.:

- b)** uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **do 5 měsíců** od předání a převzetí staveniště

Pokud takto vypočtený termín přesáhne datum 31. 10. 2019, pak se jako rozhodný a závazný určuje termín plnění do 31. 10. 2019.

- c)** dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b) (vyjma zpracování geometrického plánu)
- d)** předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 3 měsíců** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b)

se ruší a nahrazuje novým zněním:

- b)** omezené zprůjezdnění stavby: **od 14. 12. 2019**
- c)** předání dokladové části za dokončenou část stavby Objednateli: **do 1 měsíce** od zprůjezdnění stavby dle bodu b)
- d)** **zimní přestávka** z důvodu klimatických podmínek: **15. 12. 2019 - 31. 3. 2020**, zahájení prací: **od 1. 4. 2020**
- e)** uvedení **celé stavby** do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **do 2 měsíců** od zahájení prací po zimní přestávce, **nejdéle však do 15. 5. 2020**
- f)** dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu e) (vyjma zpracování geometrického plánu)
- g)** předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 3 měsíců** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu e)

2.4. Součástí tohoto Dodatku č. 2 je aktualizovaný harmonogram realizace díla, který nahrazuje Přílohu č. 3 stávající smlouvy.

2.5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 4/2019/D2/ZPŘ/ZR/M ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 4/2019/D2/ZPŘ/ZR/M uzavřené dne 29. 5. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

3.3. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

3.4. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby a Harmonogram realizace díla.

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby ze dne 22. 10. 2019
 Harmonogram realizace díla

Zhotovitel:

Objednatel:

PORR a.s., závod 6 Morava, provoz Brno
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Město Olešnice,
Náměstí Míru 20, 679 74 Olešnice

Jméno: Josef Šopík
Mobil: +420 731 601 715
Email: Josef.sopik@porr.cz

Brno, 22.10.2019

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby II/357 JIMRAMOV - MOST EV.Č.357-020

Vážení,

Naše společnost PORR a.s. realizuje zakázku „II/357 JIMRAMOV - MOST EV.Č.357-020“. Stavba je realizována na základě smlouvy o dílo ze dne 29.5.2019. Termín dokončení a předání stavby je touto smlouvou stanoven ke dni 31.10.2019.

Žádám Vás o prodloužení termínu dokončení stavby z 31.10. 2019 na 15.5. 2020, z důvodu vzniklých změn během výstavby, vyvolaných na základě skutečného stávajícího stavu rekonstruovaného mostu. Postup výstavby byl přerušen z důvodu nesouladu projektové dokumentace PDPS a skutečného stávajícího stavu po odkrytí skrytých konstrukcí mostu. Z tohoto důvodu bylo nutno autorským dozorem doplnit diagnostiku stávajících konstrukcí a projektovou dokumentaci, na základě které je námi zpracovávána RDS. Z důvodu těchto zpoždění, nejsme schopni dokončit dílo do 31.10.2019. Dále z důvodu klimatických podmínek, budou muset být práce přerušeny po dobu zimních měsíců. Předpokládané přerušení prací z důvodu klimatických podmínek je od 15.12.2019 do 1.4.2020.

Tímto Vás žádáme o prodloužení termínu dokončení do 15.5.2020. Tento termín je reálný pro dokončení díla.

Předem děkuji za pochopení a jsem s pozdravem.

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



Ing. Josef Šopík

[illegible]