

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

„II/134, II/402, III/13423 Batelov průtah křiž. náměstí Míru“

Číslo smlouvy objednatele: 26/2019/D2/ZPŘ/JI/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 9-0838A19

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Technický: Ing. Jan Matoušek, referent investiční výstavby
Technický dozor: Ing. Monika Vavřínková, investiční náměstkyně
Koordinátor BOZP: Ing. Monika Vavřínková, investiční náměstkyně
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
zapsán: Městský soud v Praze, odd. B, vložka 1006
Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov
zastoupený: Ing. Václavem Šafářem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských
staveb, PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a
Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava, úsek Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s. Oblast Morava, na základě plné moci
(společně)

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. Václav Šafář a Jiří Mezera (společně)

technických: Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava, autorizovaný stavitel v oboru DS
tel.: 725 752 431 a

Petr Beroun, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS,
tel.: 725 039 034

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank

Č. účtu: 1091107720/5500
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Telefon: 725 752 431
Fax: 567 217 070
E-mail: jiri.mezera@porr.cz, petr.beroun@porr.cz

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **4. 9. 2019**, spočívající v časové prodlevě způsobené nepředvídatelnou okolností, tj. nutnost provedení stranové přeložky kabelu společnosti CETIN v podkladních vrstvách silnice III/13423. Blíže je vše uvedeno v Žádosti o prodloužení termínu uvedení 2. etapy stavby do užívání, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. V této souvislosti se upravuje Doba plnění v Článku IV. stávající smlouvy odst. 4.1. takto:

Původní znění v Článku IV. Doba plnění, odst. 4.1.:

- b)** uvedení **2. etapy stavby** do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **do 3 měsíců** ode dne předání a převzetí staveniště, **nejdéle však do 31. 10. 2019**
- c)** **zimní přestávka** z důvodu zimní údržby komunikací: **1. 11. 2019 - 31. 3. 2020**
- d)** uvedení **1. etapy stavby** do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **do 3 měsíců** od zahájení prací po zimní přestávce, **nejdéle však do 30. 6. 2020**
- e)** dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení 1. etapy stavby do užívání dle bodu d), **nejpozději do 31. 7. 2020** (vyjma zpracování geometrického plánu)
- f)** předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 3 měsíců** od uvedení 1. etapy stavby do užívání dle bodu d), **nejpozději do 30. 9. 2020**

se ruší a nahrazuje novým zněním:

- b)** uvedení **2. etapy stavby** do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **do 3 měsíců** ode dne předání a převzetí staveniště, **nejdéle však do 15. 11. 2019**
- c)** **zimní přestávka** z důvodu zimní údržby komunikací: **16. 11. 2019 - 31. 3. 2020**
- d)** předání dokladové části za 2. etapu stavby Objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení 2. etapy stavby do užívání dle bodu b)
- e)** uvedení **1. etapy stavby** do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **do 3 měsíců** od zahájení prací po zimní přestávce, **nejdéle však do 30. 6. 2020**
- f)** dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení 1. etapy stavby do užívání dle bodu d), **nejpozději do 31. 7. 2020** (vyjma zpracování geometrického plánu)
- g)** předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 3 měsíců** od uvedení 1. etapy stavby do užívání dle bodu d), **nejpozději do 30. 9. 2020**

Článek 3

Ostatní ujednání

- 3.1.** Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 26/2019/D2/ZPŘ/JI/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 26/2019/D2/ZPŘ/JI/S uzavřené dne **4. 9. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
- 3.3.** Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 3.4.** Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
- 3.5.** Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.6.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.7.** Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.8.** Nedílnou přílohou je Žádost o prodloužení termínu uvedení 2. etapy stavby do užívání.

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu uvedení 2. etapy stavby do užívání ze dne 16. 10. 2019.

V Tlumačově
Zhotovitel:

V Jihlavě
Objednatel:

Porr a.s

Kancelář:
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČO: 43005560



V Jihlavě: 16.10.2019

Stavba:

II/134, II/402, III/13423 Batelov průtah křižovatka Náměstí Míru

Věc:

Prodloužení termínu „uvedení 2. etapy stavby do užívání“

Vážení,

v průběhu provádění zemních prací byl zjištěn v konstrukčních vrstvách silnice II/402 kabel ve správě společnosti CETIN. Na KD č.2 vznesl správce sítě požadavek na provedení stranové přeložky kabelu – viz zápis z KD č.2.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zdvořile žádáme o prodloužení termínu pro uvedení 2. etapy stavby do užívání a to do 15.11.2019

Příloha:

- 1) Zápis z KD č.2
- 2) Zápis ve stavebním deníku

S pozdravem
Petr Beroun, Porr a.s.
stavbyvedoucí

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-136-

Zápis z kontrolního dne č. 2/2019

Stavba: II/134, II/402, III/13423 Batelov průtah křiž. náměstí Míru

Datum a čas konání: 9. 10. 2019, 14:00

Místo konání: prostor staveniště

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Seznámení s postupem prací v návaznosti na HMG
2. Úkoly z minulých KD
3. Nové úkoly
4. Různé

1. Seznámení s postupem prací v návaznosti na HMG

K dnešnímu dni bylo provedeno celoplošné odfrézování stávající asfaltové vrstvy na silnici II/134. V km 0,000 – 0,134 byly odstraněny stávající konstrukční vrstvy na úroveň zemní pláně. Dne 8. 10. proběhly za účasti zástupce objednatele pro věci technické na tomto úseku statické zatěžovací zkoušky (2 ks) s vyhovujícím výsledkem. Dále byla na silnici II/134 vyznačena místa pro další frézování z důvodu lokálních sanací.

Následovat bude celoplošné frézování silnice III/13423 a frézování silnice II/134 pro lokální sanace. V km 0,000 – 0,134 bude probíhat úprava zemní pláně a realizace odvodnění.

2. Úkoly z minulých KD

1/1 – KZP i TP dodáno elektronicky – nutno zajistit podpisy – úkol trvá

2/1 – HMG bude dodán do termínu 1. KD, tedy dnes – bude dodáno po zjištění případných přeložek IS – úkol trvá

3/1 – vytyčení obvodu stavby – zhotovitel provedl vytyčení, protokol bude dodán – úkol trvá

4/1 – zhotovitel dodá protokoly o vytyčení inž. sítí – úkol trvá

5/1 – bylo provedeno frézování v tl. dle PD – dále nesledovat

6/1 – zhotovitel navrhuje stavbu provádět dle stávajících příčných a podélných sklonů tak, aby bylo zajištěno odvodnění silnice II/134 - je nutné přistupovat k realizaci individuálně dle skutečnosti tak, aby bylo po realizaci stavby funkční odvedení povrchových vod z komunikace a ostatních zpevněných ploch, každou vrstvu je třeba zaměřit geodetem a vytvořit protokol a následně řešit soupis prací dle skutečnosti – úkol trvá

7/1 – na mostě budou osazeny nové obruby v návaznosti na přilehlé chodníky, povrch chodníkových říms bude řešen po dohodě s městysem a dle technických možností – úkol trvá

8/1 – zástupce objednatele osloví cestmistra z Třeště p. Pátka, pro zjištění zájmu o odfrézovaný R-materiálu, v případě nezájmu je nutné maximální zužitkování na stavbě, případně provést zkoušku na přítomnost PAU (dehtu) a odvoz na skládku – úkol trvá

9/1 – se zástupcem společnosti CETIN dohodnuta stranová přeložka kabelu podél silnice III/13423, územní souhlas a financování nákladů na přeložku zajistí městys Batelov, technické řešení bude projednáno na následujícím KD

3. Nové úkoly

1/2 – zástupce objednatele požádal Stavební úřad o předčasné užívání části stavby dle SoD, dne 10. 10. proběhne koordinační schůzka s p. Obrdlíkem ze Stavebního úřadu za účelem dohodnutí postupu, zástupce objednatele zašle zhotoviteli návrh Dohody k předčasnému užívání

2/2 - PO DOHODĚ S MĚSTYSEM BUDOU POUZIT CHODNÍKOVÉ ŘÍMSY TVOŘENÉ Z ACO 11+ V TL. MIN 30mm.

3/2 - DNE 10. 10. PROBEHNE STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA NA SILNICI III/13423, PROTOKOLY BUDOU PŘELOŽY OBJEDNATELI


4/2 - ZÁSTUPCE CETINU VNESE POŽADAVEK NA PŘELOŽKU KABELU V OBLASTI OVRUŽNÍ KATĚŽOVATKY - OBJEDNATEL PODNIKNE KROKY PRO VYHOTOVENÍ CENOVÉ TECHNICKÉ NÁVRHU PŘELOŽKY A PŘÍPRAVU SMLOUVY O PŘELOŽCE.

4. Různé

Příští kontrolní den stavby se uskuteční v pátek dne 18. 10. 2019 v 9:00 hodin v prostoru stavby.

Zapsal: Ing. Jan Matoušek

Originál zápisu je uložen u zapisovatele





Datum	Denní záznamy stavby
23.9.19	POČASÍ: VASNO 14°C - 22°C
	PRÁCE: SKOPPA, VÁNA
	P. DOBA: 8 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰
	MECHANIZACE: OTČ. BAGR, KONTEJNER, V. DESKA
	ROZSUD PRÁCE:
	- ZEMNÍ PRÁCE, ODKOP KONČIKŮ VRSTEV SILNICE III/13423
	- ODKOP VÝKOPKŮ NA SKLÁDEK ŽHOTOVITELE
	- VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
24.9.2019	INČO MZ DNE PROBEHLA KONTROLA GROUND
	TDS A LDD BOKP, BYLO ZMĚŘENO PRAC.
	MĚLO ŽE DÍLOM VLAHČIČEK STAV.
	PRÁCE.
9.9.19	INČO MZ DNE BYLO PŘEDANO STAVENÍSTĚ STAVBY III/134, II/402
	II/13423 BATELOV PŘÍTAH KÚŽ. NÁVESTI NÍČN. Ž. PŘEDANÍ
	STAVBY BYL OBJEDNATELEM VYPRACOVÁN SAMOSTATNÝ PROTOKOL.
2.10.2019	INČO MZ DNE PROBEHLA 1. KD STAVBY
	TDS A LDD BOKP, PRÁCE PROBEHLA ŽE
	ORANOVÉ SÍT. MĚŘENÍ.
2.10.19	ZÁPIS ŽHOTOVITELE:
	NA SILNICI III/13423 BYL KOPANÝ SONDOU ZVĚSTĚN
	KABEL SPOLEČNOSTI ČEPIH. POLOHA KABELU JE CCA 25-40 CM
	POD NIVELEM STÁVAJÍCÍHO POUČKŮ SILNICE A B V PODKL.
	VSTRAČEN. SPRÁVCE SÍTE POKUDNE PROVEDENÍ STANOVÉ
	PŘELOŽKY KABELO S UMÍSTĚNÍM NÍČN SILNICI III/13423.
	PŘELOŽKA BUDE PROVEDENA NA SOUČINNOSTI A V KEŠI
	NEČYSLU BATELOV.