

DODATEK Č. 3 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„III/36033 Sedliště – most ev. č. 36033-1“

Číslo smlouvy objednatele: 136/2018/VZMR/D2/ZR/sl


Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: referent oddělení investiční výstavby
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel: Ing. Milan Sedlák
se sídlem:
zastoupený: Ing. Milan Sedlák
zapsán v obchodním rejstříku Živnostenský rejstřík č.j.:
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
technických:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
IČO: 88134253
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 z důvodu špatného technického stavu mostního provizoria (ve vlastnictví obce) na jediné možné objízdné trase v době provádění rekonstrukce mostu ev. č.

36033-1. Pro správné stanovení návrhu vedení objízdné trasy je nutné provedení mostní prohlídky, diagnostického průzkumu a přepočítání zatížitelnosti mostního provizoria, viz Žádost o posun termínu plnění díla – vypracování dokumentace ve stupni DSP ze dne 16. 8. 2019.

2.2. V souvislosti s výše uvedeným důvodem dochází ke změně termínu tímto způsobem:

V Příloze č. 3 – Technické podmínky PD, a to v části Lhůty plnění:

Dokumentace DSP (koncept)	do 45 dnů od podání žádosti o ÚR
Dokumentace DSP (čistopis)	do 15 dnů od vydání územního rozhodnutí stavebním úřadem

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DSP (koncept)	do 30. 11. 2019
Dokumentace DSP (čistopis)	do 19. 12. 2019

2.3. Ostatní ujednání smlouvy ve znění platných dodatků nedotčené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3
Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 136/2018/VZMR/D2/ZR/sl uzavřené dne 31. 1. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o posun termínu plnění díla – vypracování dokumentace ve stupni DSP ze dne 16. 8. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne: 19. 8. 2019

10. 09. 2019
V Jihlavě dne:

Ing. Milan Sedlák

Ing. Radovan Necid
ředit

PRO:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Od:
Ing. Milan Sedlák
Na Návsí 18/4
620 00 Brno

Č.žádosti. Z4-190816

Vyřizuje:

V Brně dne 16.08.2019

Věc: Žádost o posun termínu plnění díla - vypracování dokumentace ve stupni DSP - čistopis
Akce: III/36033 Sedliště – most ev. č. 36033-1

Na základě dohody na technicko-dokumentační komisi, konané dne 15.8.2019 v sídle KSÚSV v Jihlavě, žádám o posun termínu odevzdání dokumentace DSP – koncept na 30.11.2019 a následně čistopisu 19.12.2019.

Odůvodnění: na výše zmíněném TDK (zápis je přílohou této žádosti) bylo zjištěno, že jediná možná objízdná trasa, která by sloužila pro obec Sedliště v době rekonstrukce mostu ev.č.36033-1 vede přes komunikaci ve vlastnictví obce, na které se nachází mostní provizorium, které je ve špatném technickém stavu. Dle vyjádření zástupce O.Ú. městyse Jimramova, který se jednání zúčastnil, se na mostním provizoriu musely opakovaně svařovat trhliny vzniklé v ocelové konstrukci v průběhu jejího užívání. Na tomto mostě je nutné provést mostní prohlídku a diagnostický průzkum, na základě kterého bude možné stanovit podmínky pro jeho bezpečné užívání.

Výše zmíněné práce (Hlavní mostní prohlídka, diagnostiku konstrukce a přepočet zatížitelnosti) není možné v původním termínu vypracovat, proto žádáme o posun termínu.

V Brně dne: 16.08.2019

Ing. Milan Sedlák
tel: _____
e-mail: _____

Záznam z jednání

Místo jednání: KSÚSV, Kosovská 1122/16, Jihlava
Zapsal dne: Ing. Sedlák, 16.08.2019
Účastníci jednání: Dle prezenční listiny
Předmět jednání: Stavba: III/36033 Sedliště, most ev.č. 36033-1, stupeň dokumentace-DSP – technicko-dokumentační komise

- Dnešního dne proběhla technicko – dokumentační komise pro stupeň dokumentace DSP k akci III/36033 Sedliště, most ev.č. 36033-1
- V blízkosti stavby se nachází trafostanice – tato skutečnost bude popsána v Plánu BOZP
- Na krajnici komunikace směrem k domu Vondrovým bude provedeno dosypání krajnice z asfaltového recyklátu
- Římsa u sjezdu z polní cesty bude ve výkresech zakončena kolmo
- V dokumentaci budou sjednoceny asfaltové vrstvy na mostě a mimo most
- V technické zprávě mostu bude uvedené že na mostě není chodník, protože by neměl návaznost na žádné chodníky mimo most
- Do dokumentace a soupisu prací bude doplněna provizorní cesta pro pěší kolem staveniště během výstavby mostu
- Do projektu DIO budou doplněny značky „Pozor otáčení autobusu“.
- Mezi zúčastněnými bylo dohodnuto že zábory zůstanou dle dokumentace DÚR, u které již bylo získáno územní rozhodnutí. Převod pozemků do vlastnictví Kraje vysočina pod konstrukcí mostu bude řešen po vypracování geometrického plánu po výstavbě mostu majetkoprávními odděleními jednotlivých zúčastněných stran.
- V souhrnné zprávě bude zmíněna nutnost vypracování DRS pro objekty 001 Demolice stávajícího mostu ev.č. 36033-1 a 201 Most ev.č. 36033-1
- Ze souhrnné zprávy bude odstraněna poznámka o sejmutí ornice
- Zástupce O.Ú. Jimramov upozornil na skutečnost, že na objízdné trase v době výstavby mostu (jediné která je v tomto případě množná) se nachází mostní provizorium (ve vlastnictví obce), které je ve špatném technickém stavu. Mezi zúčastněnými bylo dohodnuto, že je třeba provést mostní prohlídku. Další postupy vyplynou z výsledků této prohlídky.
- Hlavní mostní prohlídku zajistí O.Ú. městyse Jimramova, projektant pošle cenovou nabídku na její provedení.
- Z výše zmíněných důvodů bude mezi projektantem mostu a investorem vyhotoven dodatek smlouvy, ve kterém bude stanoven posun termínu odevzdání dokumentace DSP, tak aby bylo možné bezpečně prověřit stav mostu přes řeku Svratku.

Zapsal: Ing Milan Sedlák

III/36033 Sedliště, most ev.č. 36033-1

stupeň dokumentace-DSP

PREZENČNÍ LISTINA

Pracovní jednání konané dne 15. 8. 2019 v Jihlavě.

Jméno

Organizace

Podpis

Kraj Vysočina
O. ú. Jihlava
KSUS ✓