

DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO

„III/38815 Korouhvice – Dalečín“

Číslo smlouvy objednatele: 84/2019/MINI/SFDI/OŘN/ZR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200308

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:	Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
technických:	Zdeněk Smažil, referent přípravy a realizace staveb Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek
Technický dozor:	Ing. Miloslav Štěpánek, vedoucí oddělení technicko - správního, Žďár nad Sázavou
Koordinátor BOZP:	Václav Švoma, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor, Žďár nad Sázavou
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	18330681/0100
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Telefon:	567 117 111
Fax:	567 117 198
E-mail:	ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „ Objednatel “)	

a

Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s.
se sídlem:	Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00
zastoupený:	Petrem Zbraňkem, ředitelem divize – divize R – Dopravní stavby
zapsán v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 695
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:	Petr Zbraněk, ředitel divize – divize R – Dopravní stavby
technických:	Ing. Vladimír Zlatník, manažer výrobní
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	8010 – 503087443/0300
IČO:	463 42 796

DIČ: CZ46342796
Telefon: +420 541 571 111
Fax: +420 541 216 166
E-mail: ohlzs@ohlzs.cz

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 18. 6. 2019 spočívající ve stanovení ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1, 2, 3, 4 a 5 vč. rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o	327.070,50 Kč bez DPH
b) dle Změnového listu č. 2 o	42.011,60 Kč bez DPH
c) dle Změnového listu č. 3 o	119.299,00 Kč bez DPH
d) dle Změnového listu č. 4 o	176.479,75 Kč bez DPH

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 5 o	-1.118.596,87 Kč bez DPH
-------------------------------	---------------------------------

Původní cena díla bez DPH	19.560.079,13 Kč
Vícepráce	664.860,85 Kč
Méněpráce	- 1.118.596,87 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	19.106.343,11 Kč
DPH 21%	4.012.332,05 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	23.118.675,16 Kč

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 84/2019/MINI/SFDI/OŘN/ZR/S nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

- 3.1.** Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 84/2019/MINI/SFDI/OŘN/ZR/S uzavřené dne 18. 6. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
- 3.2.** Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 3.3.** Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
- 3.4.** Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.5.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.6.** Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Změnový list č. 1 vč. změnového rozpočtu
Změnový list č. 2 vč. změnového rozpočtu
Změnový list č. 3 vč. změnového rozpočtu
Změnový list č. 4 vč. změnového rozpočtu
Změnový list č. 5 vč. změnového rozpočtu

V Brně

V Jihlavě

Zhotovitel:

Objednatel:

III/38815 Korouhvice - Dalečín (dod. č.2)

ZMĚNA	1.	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	-------------------

III/38815 Korouhvice - Dalečín

12.7.19
Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Vícepráce:

- 1) Doprava materiálu na krajnice
- 2) Odstranění pařezů přes 0,9 m
- 3) Vykopávky ze zemníků

Méněpráce: ne

OBJEDNATEL: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny**
Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zastoupení: Ing. Jan Míka MBA – ředitel organizace
IČ: 00090450

ZHOTOVITEL: **OHL ŽS, a.s.**
Se sídlem: Brno, Veverí, Burešova 938/17, PSČ 602 00
Zastoupení: Petr Zbraněk, ředitel divize Dopravní stavby
IČ: 46342796

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:**Vícepráce:**

- 1) Doprava materiálu na krajnice- Recyklát bude dopravován zhotovitelem ze skládky KSUSV v Bystřici nad Perštejnem. Doprava materiálu není zahrnuta ve smluvním rozpočtu.
- 2) Odstranění pařezů přes 0,9m- zhotovitel upozornil během prací na větší průměry než je v původním rozpočtu, odsouhlaseno TDI
- 3) Vykopávky ze zemníků –v úseku cca 300m bylo těleso silnice zasaženo splachy zeminy z přilehlých parcel, položka zahrnuje zvýšený objem prací při úpravě zemního tělesa a odvodňovacího zařízení, vytěžená zemina bude částečně využita na zpětnou úpravu zemního tělesa

DOPAD NA CENU DÍLA:**+327 070,50 Kč bez DPH****SEZNAM PŘÍLOH:**

Příloha č.1 - Položkový rozpočet změny - vícepráce

SOUHLASÍM SE ZMĚNOU**OHL ŽS**

362

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Jevíř
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Datum: 12.7.


Jméno: Petr Zbraněk

Podpis:

SOUHLAS INVESTORA:**PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM**

Datum: 12.4.2019

Jméno: Ing. Tomáš Mátl

Podpis: v.r. 

Datum: 12.7.19

Jméno: Ing. Jan Míka MBA

Podpis: Krajská správa a údržba
silnic Vysočina

příspěvková organizace

Kocovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 367 11 111**KONTROLA TDI:****ZMĚNU SCHVALUJI**

Datum:

Jméno:
Ing. Miloslav Štěpánek

Podpis:

KONTROLA AD: TDI**ZMĚNU SCHVALUJI**

Datum:

12.7.19

Jméno:
Ing. Miloslav ŠtěpánekPodpis: 



Firma: Společnost I/43 Březová, Burešova 938, 602 00 Brno-střed - Veverí

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: ZR 2019 III/38815 Korouhvice - Dalečín - ZL 1 - 12.7
Rozpoč: SO 111 Přípravné a dokončovací práce

Vícepráce 327 070,50

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
6	11372B		Frézování zpevněných ploch asfaltových - doprava t x 20 km	1270 tkm	25 400,000	12,00	304 800,00
7	44		Odstranění pařezů přes 0,9 m, odvoz do 1 km	ks	5,000	2 750,10	13 750,50
20	125734		Vykopávky ze zemníků a skládek Tř. I. Odvoz do 5 km	m3	60,000	142,00	8 520,00

10
11
12

III/38815 Korouhvice - Dalečín (dod. č.2)

ZMĚNA	2.	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	-------------------

III/38815 Korouhvice - Dalečín

17.9.2019
Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kozovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 367 117 111

Vícepráce:

- 1) Zákrytová deska
- 2) Odstranění obrub
- 3) Zřízení hospodářského sjezdu
- 4) Vyrovnávka pod krajnice

Méněpráce: ne

OBJEDNATEL: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zastoupení: Ing. Radovan Necid – ředitel organizace
IČ: 00090450

ZHOTOVITEL: OHL ŽS, a.s.
Se sídlem: Brno, Veverí, Burešova 938/17, PSČ 602 00
Zastoupení: Petr Zbraněk, ředitel divize Dopravní stavby
IČ: 46342796

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Vícepráce:

- 1) Zákrytová deska – stávající dešťová vpusť po navržené úpravě by zůstala nefunkční, mříž byla zaměněna za poklop, uložený vzhledem k rozměrům jámy na zákrytovou desku
- 2) Odstranění obrub – rozpočet nezahrnuje odstranění stávajících obrub
- 3) Zřízení hospodářského sjezdu – na vyústění polní cesty, projekt neřešil
- 4) Vyrovnávka pod krajnice – v místech se silně deformovaným příčným a podélným profilem, vyrovnáním, případně zřízením vrstvy SC a následnou pokládkou živičných vrstev došlo ke značné výškové změně, spotřeba materiálu je větší než bylo uvažováno v PD

DOPAD NA CENU DÍLA:

+42 011,60 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH:

Příloha č.1 - Položkový rozpočet změny - vícepráce

SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

OHL ŽS

362

Datum: 17.9.

Jméno: Petr Zbraněk

Podpis:

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveř
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ40342796

SOUHLAS INVESTORA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum: 17.9.19

Jméno: Ing. Tomáš Mátl

Podpis:

Krajská správa a údržba
silnic Vysočina
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 585 01 Jihlava
IČ: 00090450, tel.: 567 117 111

Datum: 17. 09. 2019

Jméno: Ing. Radovan Necid

Podpis:

KONTROLA TDI:

ZMĚNU SCHVALUJI

Datum:

Jméno:
Ing. Miloslav Štěpánek

Podpis:

KONTROLA AD: TDI

ZMĚNU SCHVALUJI

Datum:

17.9.19

Jméno:
Ing. Miloslav Štěpánek

Podpis:



Firma: Společnost I/43 Březová, Burešova 938, 602 00 Brno-střed - Veveří

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: ZR 2019 III/38815 Korouhvice - Dalečín - ZL 2 - 17.9
Rozpoče: SO 111 Přípravné a dokončovací práce

Vícepráce 42 011,60

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
9			Zákrytová deska, prstence, poklop a montáž	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
10	113521		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH včetně lože	m	40,000	85,00	3 400,00
18			Seřízení hospodářského sjezdu, DN 300	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
19	58344179		Vyrovnávka pod krajnice z recyklovaného materiálu, šterkodrť 0/63	t	57,800	322,00	18 611,60

3

.

.

.

III/38815 Korouhvice - Dalečín (dod. č.2)

ZMĚNA	3.	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	-------------------

25.9.2019

III/38815 Korouhvice - Dalečín

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 367 117 111

Vícepráce:

- 1) Reprofilace sanační maltou
- 2) Rozprostření ornice
- 3) Dešťová vpust'

Méněpráce: ne

OBJEDNATEL: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zastoupení: Ing. Radovan Necid – ředitel organizace
IČ: 00090450

ZHOTOVITEL: OHL ŽS, a.s.
Se sídlem: Brno, Veverí, Burešova 938/17, PSČ 602 00
Zastoupení: Petr Zbraněk, ředitel divize Dopravní stavby
IČ: 46342796

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Vícepráce:

- 1) Reprofilace sanační maltou – vzhledem k existenci stávajících betonových čel a jímků byla pol. spárování zdiva čel nahrazena sanací čel a říms maltou
- 2) Rozproštění ornice – vzhledem k rozsáhlým úpravám terénu v obci Veselí bylo nutné upravit okolní terén v místě osazování ohrub a změn v křížovatce s MK
- 3) Dešťová vpusť- zřízení nové z důvodu úpravy křížovatky s MK v obci Veselí

DOPAD NA CENU DÍLA:

+119 299,00 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH:

Příloha č.1 - Položkový rozpočet změny - vícepráce

SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

OHL ZS

362

OHL ZS, a.s.
Burešova 938/17, CZ 602 00 Břežce, Veselí
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ45342796

Datum: 25.9.

Jméno: Petr Zbraněk

Podpis:

SOUHLAS INVESTORA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum: 25.9.19

Jméno: Ing. Tomáš Mátl

Podpis:

Datum:

Jméno: Ing. Radovan Neclid

Podpis:

Krajská správa a údržba
silnic Vysočina
příspěvková organizace
Korovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 367 17 111

KONTROLA TDI:

ZMĚNU SCHVALUJI

Datum: 25. 09. 2019

Jméno:
Ing. Miloslav Štěpánek

Podpis:

KONTROLA AD: TDI

ZMĚNU SCHVALUJI

Datum:

25.9.19

Jméno:
Ing. Miloslav Štěpánek

Podpis:



Firma: Společnost I/43 Březová, Burešova 938, 602 00 Brno-střed - Veveří

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

ZR 2019 III/38815 Korouhvice - Dalečín ZL 3 - 25.9

Vícepráce

119 299,00

Rozpočet

SO 111 Přípravné a dokončovací práce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
11	283		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	m2	85,000	1 215,40	103 309,00
14	132		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	400,000	20,60	8 240,00
15	313		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	7 750,00	7 750,00

III/38815 Korouhvice - Dalečín (dod. č.2)

ZMĚNA	4.	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	-------------------

III/38815 Korouhvice - Dalečín

Vícepráce:

- 1) Čištění a zpevnění krajnic
- 2) Frézování zpevněných ploch asfaltových
- 3) Mříž ocelová
- 4) Vyrovnání sjezdů

Méněpráce: ne

2.10.2019
Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

OBJEDNATEL: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zastoupení: Ing. Radovan Necid – ředitel organizace
IČ: 00090450

ZHOTOVITEL: OHL ŽS, a.s.
Se sídlem: Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00
Zastoupení: Petr Zbraněk, ředitel divize Dopravní stavby
IČ: 46342796

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:**Vícepráce:**

- 1) Čištění a zpevnění krajnic - na stavbě bylo provedeno zpevnění a čištění krajnic. Jejich rozsah byl stanoven pochůzkou za účasti TDI. Výsledná plocha je většího rozsahu než předpokládala PD.
- 2) Při frézování v místě sanací, se plocha od rozpočtu navýšila, protože se odkryla druhá asfaltová vrstva, se kterou PD neuvažovala. Frézování probíhalo za účasti TDI.
- 3) Mříž – osazení mříže v etapě 2 na bet. jímku z důvodu bezpečnosti (hloubka cca 2m), zábradlí v tomto místě nebude osazeno
- 4) Vyrovnání sjezdů – množství r-materiálu ze stavby je nedostačující na plánované práce

DOPAD NA CENU DÍLA:**+176 479,75 Kč bez DPH****SEZNAM PŘÍLOH:**

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet změny - vícepráce

SOUHLASÍM SE ZMĚNOU**OHL ŽS** 362

Datum: 2.10.	Jméno: Petr Zbraněk	Podpis:	OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverčí IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
--------------	---------------------	---------	---

SOUHLAS INVESTORA: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum: 2. 10. 19	Jméno: Ing. Tomáš Mátl	Podpis:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny příspěvková organizace Kocovská 1122/10, 586 01 Jihlava IČO: 00090450, tel.: 567 117 111
Datum:	Jméno: Ing. Radovan Necid	Podpis:	

KONTROLA TDI: ZMĚNU SCHVALUJI

Datum: 2. 10. 2019	Jméno: Ing. Miloslav Štěpánek	Podpis:
--------------------	-------------------------------	---------

KONTROLA-AD: TDI ZMĚNU SCHVALUJI

Datum: 2. 10. 19	Jméno: Ing. Miloslav Štěpánek	Podpis:
------------------	-------------------------------	---------



Firma: Společnost I/43 Březová, Burešova 938, 602 00 Brno-střed - Veveří

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: ZR 2019 III/38815 Korouhvice - Dalečín - ZL 4 - 2.10
Rozpoč: SO 111 Přípravné a dokončovací práce

Vícepráce 176 479,75

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1	5		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 1800kg/m3	T	279,000	110,00	30 690,00
2	10		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) pařezy	T	60,000	206,00	12 360,00
3	7		POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB 2600 kg/m3	T	56,000	206,00	11 536,00
4	93		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1 060,000	18,54	19 652,40
5	224		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M3	70,000	410,97	28 767,90
8	75		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Zvýšené frézování z důvodu 2 živičných vrstev	m3	71,000	685,00	48 635,00
12	101		Čištění hospodářského sjezdů vč. vtoku, výtoku	m	50,000	340,93	17 046,50
13	339		Očištění vozovek zametením	m2	1 000,000	1,03	1 030,00
16	318		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	1,000	4 707,10	4 707,10
17	214		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Vyrovnání nezpevněných sjezdů z R-mat. Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M3	5,000	410,97	2 054,85

III/38815 Korouhvice - Dalečín (dod. č.2)

ZMĚNA	5.	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	-------------------

III/38815 Korouhvice - Dalečín

Vícepráce: ne

Méněpráce:

- 1) Zaměření stavby
- 2) RDS trubních propustků
- 3) Ostatní položky-viz příloha

28.10.2019
Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

OBJEDNATEL: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny**
Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zastoupení: Ing. Radovan Necid – ředitel organizace
IČ: 00090450

ZHOTOVITEL: **OHL ŽS, a.s.**
Se sídlem: Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00
Zastoupení: Petr Zbraněk, ředitel divize Dopravní stavby
IČ: 46342796

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Měněpráce:

- 1) Zaměření stavby bylo provedeno investorem
- 2) RDS trubních propustků-po dohodě nebyla provedena vzhledem k povaze a jednoduchosti stavby
- 3) Ostatní položky viz. přiložený výkaz (vychází ze skutečného provedení a změřených výměr na stavbě)

DOPAD NA CENU DÍLA:

-1 118 596,87 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH:

Příloha č.2 - Položkový rozpočet změny - měněpráce

SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

OHL ŽS

362

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Datum: 28.10.

Jméno: Petr Zbraněk

Podpis:

SOUHLAS INVESTORA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum: 28.10.19

Jméno: Ing. Tomáš Mátl

Podpis:

Datum: 28. 10. 2019

Jméno: Ing. Radovan Necid

Podpis:

KONTROLA TDI:

ZMĚNU SCHVALUJI

Datum:

Jméno:
Ing. Miloslav Štěpánek

Podpis:

KONTROLA AD: TDI

ZMĚNU SCHVALUJI

Datum:

28.10.

Jméno:
Ing. Miloslav Štěpánek

Podpis:



Firma: Společnost I/43 Březová, Burešova 938, 602 00 Brno-střed - Veverí

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

ZR 2019 III/38815 Korouhvice - Dalečín - ZL 5 - 28.10

Měněpráce 1 118 596,87

Rožpoče:

SO 111 Přípravné a dokončovací práce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
SO 001			Vedlejší a ostatní náklady				
18	18		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ pro realizaci stavby	KM	7,828	6 180,00	48 377,04
23	23		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	45 320,00	45 320,00
SO 101			Oprava silnice III/38815				
231	231		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 016,000	11,00	22 176,00
240	240		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ 50/70	M3	81,224	3 114,41	252 964,84
246	246		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70	M3	121,280	4 155,75	504 009,36
281	281		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	122,200	82,40	10 069,28
320	320		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000	1 205,10	1 205,10
321	321		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1,000	791,00	791,00
SO 111			Přípravné a dokončovací práce				
168	168		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	6,000	9 260,00	55 560,00
170	170		VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ	T	0,200	23 690,00	4 738,00
176	176		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	1,214	19 570,00	23 757,98
17311	173		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	8,000	4 264,20	34 113,60
187	187		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2,928	2 410,20	7 057,07
289	289		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	150,000	552,00	82 800,00
351	351		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	16,300	1 520,00	24 776,00
352	352		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	5,800	152,00	881,60