

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo III/39214 Hartvíkovice průtah, ze dne 27. 8. 2020

Číslo smlouvy objednatele: **P-ST-17-2020**

Číslo smlouvy objednatele: **2767/2020**

### Článek 1 Smluvní strany

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
se sídlem: Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava  
**zastoupený:** Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace  
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech  
smluvních: Ing. Radovan Necid  
Bankovní spojení: 18330681/0100  
IČO: 00090450  
DIČ: CZ00090450  
Zřizovatel: Kraj Vysočina  
(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:** Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.  
se sídlem: Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky  
**zastoupený:** Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti  
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech  
smluvních: Ing. Miloslav Pytlík, obchodní ředitel  
IČO: 41601645  
DIČ: CZ41601645  
(dále jen „**Zhotovitel**“)  
(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

## **Článek 2**

### **Změna smluvních podmínek**

**2.1.** Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

**2.2.** Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1 a č. 2.

**2.3.** Celková cena díla dle **Článku VI. odst. 6.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

|                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH</b>   | <b>9 287 979,98 Kč</b>        |
| <b>Vícepráce</b>                                      | <b>+ 263 366,52 Kč</b>        |
| <b>Méněpráce</b>                                      | <b>- <u>117 960,75 Kč</u></b> |
| <b>Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>    | <b>9 433 385,75 Kč</b>        |
| <b>DPH 21 %</b>                                       | <b>1 981 011,00 Kč</b>        |
| <b>Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH</b> | <b>11 414 396,75 Kč</b>       |

## **Článek 3**

### **Ostatní ujednání**

**3.1.** Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.

**3.2.** Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

**3.3.** Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

**3.4.** Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

**3.5.** Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

**3.6.** Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

**3.7.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

**3.8.** Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.

**3.9.** Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změnový rozpočet pro Změnu č. 1
- Změnový rozpočet pro Změnu č. 2

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Název akce:

**„III/39214 Hartvíkovice průtah“**

|              |           |            |
|--------------|-----------|------------|
| <b>ZMĚNA</b> | <b>1.</b> | SCHVÁLENO: |
|--------------|-----------|------------|

**„ III/39214 Hartvíkovice průtah“**

**Vícepráce:** Oprava propustku – hloubení rýh, obsyp potrubí, dodávka trub z plastu, obetonování potrubí demontáž stávajícího zatrubnění a odvoz suti na ze stavu konstrukcí v době realizace vzniku PD stav propustku opravu nevyžadoval. Rozproštění ornice a založení trávníku za obrubami – skutečný stav zaměřený geodetem.

**Méněpráce:** Výšková úprava krycích hrnců, těsnění dilatační spáry, demontáž a montáž DZ včetně dodávky DZ a příslušenství – skutečný stav zaměřený geodetem

**OBJEDNATEL:** **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny**  
 Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
 Zastoupení: Ing. Radovan Necid, ředitel organizace  
 IČ: 00090450

**ZHOTOVITEL:** **Inženýrské stavby Brno spol. s r.o.**  
 Se sídlem: Hudcova 588/70b, 521 00 Brno - Medlánky  
 Zastoupení: Jiří Lutonský, Ing. Miloslav Pytlík  
 IČO: 41601645

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                            |                      |                                             |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>STRUČNÝ POPIS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                            |                      |                                             |                                      |
| <b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                            |                      |                                             |                                      |
| <p><b>Vícepráce:</b> Oprava propustku – hloubení rýh, obsyp potrubí, dodávka trub z plastu, obetonování potrubí demontáž stávajícího zatrubnění a odvoz suti na ze stavu konstrukcí v době realizace vzniku PD stav propustku opravu nevyžadoval.</p> <p>Rozproštění ornice a založení trávníku za obrubami – skutečný stav zaměřený geodetem.</p> <p><b>Méněpráce:</b> Výšková úprava krycích hrnců, těsnění dilatační spáry, demontáž a montáž DZ včetně dodávky DZ a příslušenství – skutečný stav zaměřený geodetem</p> <p><b>Rozsah VCP a MNP je na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací.</b></p> |                             |                            |                      |                                             |                                      |
| <b>DOPAD<br/>NA CENU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>23.602,97 Kč bez DPH</b> |                            |                      |                                             |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | objekt                      | cena dle SOD<br>bez DPH    | vícepráce<br>ZL č. 1 | méněpráce<br>ZL č. 1                        | cena celkem bez<br>DPH<br>SOD+ZL č.1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SO 00                       | 521 505,00                 | 0,00                 | 0,00                                        | 521 505,00                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SO 101                      | 8 663 474,98               | 141 563,72           | -117 960,75                                 | 8 687 077,95                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SO 901                      | 103 000,00                 | 0,00                 | 0,00                                        | 103 000,00                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Celkem</b>               | <b>9 287 979,98</b>        | <b>141 563,72</b>    | <b>-117 960,75</b>                          | <b>9 311 582,95</b>                  |
| <b>SEZNAM PŘÍLOH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                            |                      |                                             |                                      |
| Rozpočet - rekapitulace se soupisem prací vč. víceprací a méněprací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                            |                      |                                             |                                      |
| <b>VYJÁDŘENÍ<br/>ZHOTOVITELE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | <b>SOUHLASÍM SE ZMĚNOU</b> |                      | <b>Jiří Lutonský,, Ing. Miloslav Pytlík</b> |                                      |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | Podpis:                    |                      |                                             |                                      |
| <b>VYJÁDŘENÍ<br/>INVESTORA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | <b>SOUHLASÍM SE ZMĚNOU</b> |                      | <b>Ing. Radovan Necid, Ing. Tomáš Mátl</b>  |                                      |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | Podpis:                    |                      |                                             |                                      |
| <b>VYJÁDŘENÍ TDI:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | <b>SOUHLASÍM SE ZMĚNOU</b> |                      | <b>Ing. Zdeněk Pánek</b>                    |                                      |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | Podpis:                    |                      |                                             |                                      |
| <b>VYJÁDŘENÍ AD:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | <b>SOUHLASÍM SE ZMĚNOU</b> |                      |                                             |                                      |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | Podpis:                    |                      |                                             |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                            |                      |                                             |                                      |

Název akce:

**„III/39214 Hartvíkovice průtah“**

|              |           |            |
|--------------|-----------|------------|
| <b>ZMĚNA</b> | <b>2.</b> | SCHVÁLENO: |
|--------------|-----------|------------|

**„ III/39214 Hartvíkovice průtah“**

**Vícepráce:** Práce mimo SoD, oprava propustku – podkladní beton pod plastové potrubí v době realizace vzniku PD stav propustku opravu nevyžadoval. Přídlažba místo ACL a ACO v místech s podélným spádem do 0,35% – skutečný stav zaměřený geodetem. Bourání konstrukcí z prostého betonu, pro lože přídlažby u stávajících obrub, a úprava u HV včetně odkopu a krytu z vegetačních tvárnic – zpevnění boků příkopu před HV.

**OBJEDNATEL:** **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny**  
 Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
 Zastoupení: Ing. Radovan Necid, ředitel organizace  
 IČ: 00090450

**ZHOTOVITEL:** **Inženýrské stavby Brno spol. s r.o.**  
 Se sídlem: Hudcova 588/70b, 521 00 Brno - Medlánky  
 Zastoupení: Jiří Lutonský, Ing. Miloslav Pytlík  
 IČO: 41601645

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                            |                      |                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>STRUČNÝ POPIS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                            |                      |                                             |                                      |
| <b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Práce mimo SoD, oprava propustku – podkladní beton pod plastové potrubí v době realizace vzniku PD stav propustku opravu nevyžadoval. Přídlažba místo ACL a ACO v místech s podélným spádem do 0,35% – skutečný stav zaměřený geodetem. Bourání konstrukcí z prostého betonu, pro lože přídlažby u stávajících obrub, a úprava u HV včetně odkopu a krytu z vegetačních tvárnic – zpevnění boků příkopu před HV.</b><br><b>Vícepráce:</b> |                              |                            |                      |                                             |                                      |
| <b>Rozsah VCP a MNP je na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                            |                      |                                             |                                      |
| <b>DOPAD<br/>NA CENU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>121.802,80 Kč bez DPH</b> |                            |                      |                                             |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | objekt                       | cena dle SOD<br>bez DPH    | vícepráce<br>ZL č. 1 | méněpráce<br>ZL č. 1                        | cena celkem bez<br>DPH<br>SOD+ZL č.1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SO 00                        | 521 505,00                 | 0,00                 | 0,00                                        | 521 505,00                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SO 101                       | 8 663 474,98               | 121 802,80           | 0,00                                        | 8 785 277,78                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SO 901                       | 103 000,00                 | 0,00                 | 0,00                                        | 103 000,00                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Celkem</b>                | <b>9 287 979,98</b>        | <b>121 802,80</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>9 409 782,78</b>                  |
| <b>SEZNAM PŘÍLOH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                            |                      |                                             |                                      |
| Rozpočet - rekapitulace se soupisem prací vč. víceprací a méněprací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                            |                      |                                             |                                      |
| <b>VYJÁDŘENÍ<br/>ZHOTOVITELE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | <b>SOUHLASÍM SE ZMĚNOU</b> |                      | <b>Jiří Lutonský,, Ing. Miloslav Pytlík</b> |                                      |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | Podpis:                    |                      |                                             |                                      |
| <b>VYJÁDŘENÍ<br/>INVESTORA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | <b>SOUHLASÍM SE ZMĚNOU</b> |                      | <b>Ing. Radovan Necid, Ing. Tomáš Mátl</b>  |                                      |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | Podpis:                    |                      |                                             |                                      |
| <b>VYJÁDŘENÍ TDI:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | <b>SOUHLASÍM SE ZMĚNOU</b> |                      | <b>Ing. Zdeněk Pánek</b>                    |                                      |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | Podpis:                    |                      |                                             |                                      |
| <b>VYJÁDŘENÍ AD:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | <b>SOUHLASÍM SE ZMĚNOU</b> |                      |                                             |                                      |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | Podpis:                    |                      |                                             |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                            |                      |                                             |                                      |