

DODATEK Č. 3 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„II/403 Bransouze – most ev. č. 403-002“

Číslo smlouvy objednatele: 78/2018/VZMR/D2/TR/sl

Číslo smlouvy zhotovitele: 399_18s

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Ing. Jan Matoušek, referent investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

Datum: 10-05-2021	
Č.j.: 006463/2021	PŘÍLOHA 4x5

a

Zhotovitel: Ing. Jan Pracný
se sídlem: Výholec 1148/23, 624 00 Brno
zastoupený: Ing. Janem Pracným
zapsán v obchodním rejstříku nezapsán v OR, jsem zapsán v rejstříku Živnostenských listů č. ev. 370200-97854-02 (č.j. 13462) u ŽÚ
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Pracný
technických: Ing. Jan Pracný
Bankovní spojení: mBank S.A. organizační složka
Sokolovská 668/136D, 186 00 Praha 8
Č. účtu: 670100-2202565738/6210
IČO: 62087851
DIČ: CZ6007070025
Telefon: 602 966 867
Fax: 541 260 768

E-mail: jpracny@gmail.com
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 na vyprojektování variantního řešení z důvodu vyjádření nesouhlasného stanoviska vlastníka pozemku parcelní č. 1658/1, v katastrálním území Chlum nad Jihlavou, s trvalým zábořem a výkupem části tohoto pozemku dotčeného rekonstrukcí mostu.

Na základě výše uvedeného byla připravena cenová nabídka na provedení studie ve výši 45.000,- Kč bez DPH. Bez vypracování výše uvedené studie není možné získat územní rozhodnutí a následně vypracovat dokumentace DSP a PDPS dle smlouvy o dílo.

2.2. V souvislosti s výše uvedeným důvodem dochází ke změně termínu tímto způsobem:

V Příloze Technické podmínky PD v části Lhůty plnění:

Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 30 dnů od získání souhlasného stanoviska s trvalým zábořem a výkupem části pozemku v katastrálním území Chlum nad Jihlavou, parcelní č. 1658/1
Dokumentace DSP (koncept)	do 60 dnů od podání žádosti o ÚR
Dokumentace DSP (čistopis včetně IČ)	do 60 dnů od předání konceptu DSP
Podání žádosti o stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem
Dokumentace PDPS (čistopis)	do 60 dnů od podání žádosti o SP

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Odevzdání případové studie dle nabídky zhotovitele (koncept)	do 15. 6. 2021
Odevzdání případové studie dle nabídky zhotovitele (čistopis)	do 15. 7. 2021
Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 90 dnů od odevzdání čistopisu případové studie
Dokumentace DSP (koncept)	do 60 dnů od podání žádosti o ÚR
Dokumentace DSP (čistopis včetně IČ)	do 60 dnů od předání konceptu DSP
Podání žádosti o stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem
Dokumentace PDPS (čistopis)	do 60 dnů od podání žádosti o SP

2.3. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně ceny díla takto:

a) v článku 4. 1. a) vypracování projektové dokumentace

Cena projektové dokumentace dle dodatku č. 1	423.000,00 Kč bez DPH
DPH (21%)	88.830,00 Kč
Cena celkem projektové dokumentace	511.830,00 Kč vč. DPH

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Cena projektové dokumentace dle dodatku č. 3	468.000,00 Kč bez DPH
DPH (21%)	98.280,00 Kč
Cena celkem projektové dokumentace	566.280,00 Kč vč. DPH

b) v příloze č. 4 - Kalkulace projekčních prací

Kalkulace projekčních prací		
Název akce: "II/403 Bransouze – most ev. č. 403-002"		
Č.	Popis prací	Cena bez DPH
1.	Vypracování průzkumů potřebných pro návrh nového mostu	45 000,00 Kč
2.	Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu úpravy mostu	18 000,00 Kč
3.	Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí	60 000,00 Kč
4.	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení	160 000,00 Kč
5.	Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci	140 000,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH		423 000,00 Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Kalkulace projekčních prací		
Název akce: "II/403 Bransouze – most ev. č. 403-002"		
Č.	Popis prací	Cena bez DPH
1.	Vypracování průzkumů potřebných pro návrh nového mostu	45 000,00 Kč
2.	Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu úpravy mostu	18 000,00 Kč
3.	Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí	60 000,00 Kč
4.	Vypracování konceptu a čístopisu případové studie dle nabídky zhotovitele	45 000,00 Kč
5.	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení	160 000,00 Kč
6.	Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci	140 000,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH		468 000,00 Kč

2.4. V souvislosti s nesouhlasným stanoviskem majitele pozemku v katastrálním území Chlum nad Jihlavou, parcelní č. 1658/1 s trvalým zábořem a výkupem části tohoto pozemku dotčeného rekonstrukcí mostu a s tím vzniklou nutností provedení návrhu variantního řešením dochází ke změně znění vzniku nároku na získání územního rozhodnutí tímto způsobem:

6.1.1. Pravomocné územní rozhodnutí (ÚR) bude zhotovitelem objednateli předáno v návaznosti na získání souhlasného stanoviska s trvalým zábořem a výkupem části pozemku v katastrálním území Chlum nad Jihlavou, parcelní č. 1658/1.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

6.1.1. Pravomocné územní rozhodnutí (ÚR) bude zhotovitelem objednateli předáno v návaznosti na odsouhlasení případové studie variantního řešení.

Předání konceptu a čístopisu případové studie včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření odsouhlasené objednatelem bez výhrad, se strany dohodli, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.

2.5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 78/2018/VZMR/D2/TR/sl ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 3 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 78/2018/VZMR/D2/TR/sl uzavřené dne 28. 11. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Zhotovitel:

Objednatel:

V BRNĚ dne: 6.5.2021

V Jihlavě dne: 24.5.2021

Ing. JAN PRACNÝ
projektční kancelář
Výholec 1148/23, 624 00 Brno
IČ 62087854, DIČ CZ6007070025

Ing. Jan Pracný

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Ing. Radovan Necid
ředitel organizace