

ke sml. 11/3/20 a 11/3/19



KUJIP01HGW91

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1311775, č. zhotovitele D4/9/2020, ze dne 19. 3. 2020 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),

pro akci: „II/399 křiž. s III/39911 - Dalešice - křiž. s II/351“

Číslo smlouvy objednatele: 1311775

Číslo smlouvy zhotovitele: D4/9/2020

Číslo dodatku č. 1: 138384

Číslo dodatku č. 2: 141935

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, hejtmanem
Zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 541 643 / 6800
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
zastoupený: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou představenstva, a Ing. Markem Steinerem, místopředsedou představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-82140217/0100
IČO: 24204005
DIČ: CZ24204005
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819
(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně též jen „Smluvní strany“)

II. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání smlouvy o dílo pro akci: „II/399 křiž. s III/39911 - Dalešice - křiž. s II/351“, č. Objednatele 1311775, č. Zhotovitele D4/9/2020, ze dne 19. 3. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 8. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 30. 11. 2020 (dále jen „Smlouva“), a to z následujícího důvodu:

V rámci výkonu geotechnické služby pro Zhotovitele stavby „II/399 křiž. s III/39911 - Dalešice - křiž. s II/351“ Metrostav Infrastructure a.s. firmou TERRESTA a.s. bylo zjištěno, že skalní zářez nad silnicí II/399 ve staničení km 1,330 – 1,531 je celkově ve velmi špatném stavu a hrozí akutní nebezpečí pádu jednotlivých skalních bloků.

Na základě tohoto zjištění nechal investor stavby vypracovat projektovou dokumentaci na zajištění stability skalního zářezu, z které vyplývá nutnost zabezpečení skalnatého svahu rozšířením prací stavebního objektu SO 201.

Objednatel Zhotoviteli sdělil, že SO 201 „Bariéra proti padajícím kamením“ bude rozšířen o SO 201.1. dopravní inženýrská opatření a SO 201.2. sanace skalního masívu (včetně ochrany již vybudované komunikace). Objednatel si za tímto účelem pro posouzení cenového dopadu tohoto rozšíření díla od Zhotovitele vyžádal ocenění položkového soupisu prací, o které bude SO 201 rozšířen. Zhotovitel předložil ocenění specifikující Objednatelům požadované dodatečné práce a jejich jednotkové ceny; toto ocenění je přílohou tohoto dodatku č. 3.

Objednatel odsouhlasil Zhotovitelovo ocenění dodatečných prací a dal Zhotoviteli pokyn k jejich provedení a současně sdělil, že tato úprava bude dále formálně administrována dodatkem ke Smlouvě (viz dopis č. j. KUJI 83117/2021 ODSH, který je přílohou tohoto dodatku č. 3).

III. Změny smlouvy

S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na:

1) rozšíření SO 201 „Bariéra proti padajícím kamením“ o SO 201.1. dopravní inženýrská opatření a SO 201.2. sanace skalního masívu (včetně ochrany již vybudované komunikace), přičemž cena těchto dodatečných prací bude stanovena dle skutečně provedeného množství s užitím jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 3.

2) změně článku 3 odst. 3.1. Smlouvy původního znění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	4. 6. 2020
Předčasné užívání stavby - 1. etapa (část 1A, 1B) a 2. etapa (část 2A, 2B)	do 31. 10. 2020
Předčasné užívání stavby – 3. etapa (část 3A, 3B) a 2. etapa (část 2C)	do 31. 10. 2021
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 15. 12. 2021

Pozn.: V zimním období 2020/2021 (tj. od 1. listopadu nebo od termínu předčasného užívání do 31. března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

které se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	4. 6. 2020
Předčasné užívání stavby (vyjma SO 201) – 1. etapa (část 1A, 1B) a 2. etapa (část 2A, 2B)	do 31. 10. 2020
Předčasné užívání stavby (vyjma SO 201 a dodatečných prací SO 201.1. a SO 201.2. a souvisejících omezení) – 3. etapa (část 3A, 3B) a 2. etapa (část 2C)	do 31. 10. 2021

Dokončení SO 201 a dodatečných prací SO 201.1. a SO 201.2.

(bez kompletní dokladové části)

do 30. 11. 2021

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části

do 31. 1. 2022

Pozn.: V zimním období 2020/2021 (tj. od 1. listopadu nebo od termínu předčasného užívání do 31. března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě vyjma dodatečných prací SO 201.1. a SO 201.2. a souvisejících omezení.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy.
- 3) Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 4) Osoby uzavírající tento dodatek č. 3 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 3, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy:

- 1) Dopis č. j. KUJI 83117/2021 ODSH
- 2) Ocenění dodatečných prací SO 201.1. a SO 201.2.

V Jihlavě dne 29. 10. 2021

Za Objednatele:

Ing. Miroslav Houška
Náměstek hejtmána

Kraj Vysočina
Žitkov 1422/57, 586 01 Jihlava

21

27. 10. 2021
V Praze dne

Za Zhotovitele:

Ing. Zdeněk Ludvík
předseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.
Koželuhská 2246/5, 180 00 Praha 3

IČ 242 04 005
(004)

Ing. Marek Steiner
místopředseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika



Metrostav Infrastructure a.s.
Bc. Zdeněk Vlčan
Koželužská 2246/5
180 00 Praha 8 - Libeň

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací	Vyřizuje/telefon	V Jihlavě dne
	KUJI 83117/2021 ODSH	Ing. M. Dokulil / 564 602 222	30.9.2021

Věc: Nestabilní svah zářezu nad silnicí II/399 ve staničení km 1,330 – 1,531

V rámci výkonu geotechnické služby pro zhotovitele stavby „II/399 křiž. s III/39911 - Dalešice - křiž. s II/351“ Metrostav Infrastructure a.s. firmou TERRESTA a.s. bylo zjištěno, že skalní zářez nad silnicí II/399 ve staničení km 1,330 – 1,531 je celkově ve velmi špatném stavu a hrozí akutní nebezpečí pádu jednotlivých skalních bloků.

Na základě tohoto zjištění nechal investor stavby vypracovat projektovou dokumentaci na zajištění stability skalního zářezu, z které vyplývá nutnost zabezpečení skalnatého svahu rozšířením prací stavebního objektu SO 201.

SO 201 „Bariéra proti padajícímu kamení“ bude rozšířen o SO 201.1. dopravní inženýrská opatření a SO 201.2. sanace skalního masívu (včetně ochrany již vybudované komunikace). Objednatel si za tímto účelem pro posouzení cenového dopadu tohoto rozšíření díla od zhotovitele vyžádal ocenění položkového soupisu prací, o které bude SO 201 rozšířen. Zhotovitelem předložené ocenění specifikující objednatel požadované dodatečné práce a jejich jednotkové ceny je přílohou tohoto dopisu.

Objednatel tímto odsouhlasuje přiložené zhotovitelovo ocenění dodatečných prací a dává zhotoviteli pokyn k jejich provedení. Tato úprava bude dále formálně administrována dodatkem ke smlouvě o dílo č. objednatele 131775 a zhotovitele D4/9/2020.

Ing. Miroslav Dokulil
referent odboru dopravy
a silničního hospodářství


Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
odbor dopravy
a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

2

Příloha: Oceněný soupis dodatečných prací na SO 201

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

II/399 křiž. s III/39911 - Dalešice - křiž. s II/351

Objekt

Sanace skalního masivu na silnici II/399

Datum

03.09.2021

Zadavatel

Kraj Vysočina

Zhotovitel

Metrostav Infrastructure a.s.

Cena celkem [CZK]

6 661 584,02

SO 01 - Dopravní opatření

1 555 760,20

SO 02 - Sanace skalního zářezu

5 105 823,82

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/399 křiž. s II/39911 - Dalešice - křiž. s II/361

Objekt: Dopravní opatření

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.

Místo: silnice č. II/399, Dalešice - Střepešín

Zpracoval:

Datum: 3. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1		SOUBOR	PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI II/399	kpl	1,000	132 129,90	132 129,90
2		SOUBOR	ZŘÍZENÍ OCHRANNÉHO POLŠTÁŘE VOZOVKY	kpl	1,000	441 000,00	441 000,00
3		911.R	SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0.8M - MONTÁŽ, PŘESUN, DEMONTÁŽ, NÁJEM provozovní zajištění vozovky před padajícím kamením - návoz a uložení svodidel na stavbu provozovní zajištění vozovky před padajícím kamením - přesun z krajnice do osy vozovky - ochrana staveniště při provádění: sanace skalního masivu provozovní zajištění vozovky před padajícím kamením - nakládka a odvoz svodidel ze stavby provozovní zajištění vozovky před padajícím kamením v období 1.11.2020 - 31.10.2021 (tj. 365 dní)	m	206,000	4 770,05	982 630,30

Celkem

1 555 760,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/399 křiž. s III/39911 - Dalešice - křiž. s II/351

Objekt: Sanace skalního masivu na silnici II/399

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.

Místo: silnice č. II/399, Dalešice - Střepešín

Zpracoval:

Datum: 3. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 5 105 823,82

1 Zemní práce 5 105 823,82

1		1552.R	Odstranění vegetace ze skalních ploch, odvoz a likvidace odpadu typ A: AI 533 + AII 407 = 940 m2 typ B: 2500 m2 533+407 2500 Součet	m2	3 440,000	264,81	910 946,40
---	--	--------	--	----	-----------	--------	------------

včetně vodorovného přemístění křovin do 20 km

včetně poplatku za uložení stavebního odpadu dřevěného zařazeného kódem 17 02 01

2		1121.R	Kácení stromů, odstranění pařezů a likvidace odpadu 50 ks	kus	50,000	4 455,75	222 787,50
---	--	--------	--	-----	--------	----------	------------

včetně ručního odstranění pařezů, odkolizení a zasypaní

včetně poplatku za uložení stavebního odpadu dřevěného zařazeného kódem 17 02 01

3		1552.R1	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou, odvoz a likvidace odpadu typ A: AI 533 + AII 407 = 940 m2, předpoklad 100% z plochy v tl. 0,4m, typ B: 2500 m2, předpoklad 30% z plochy v tl. 0,4m, (533+407)*0,4*1,0 2500*0,4*0,3 Součet	m3	676,000	5 040,17	3 407 154,92
---	--	---------	---	----	---------	----------	--------------

včetně vodorovného přemístění výkopku z horniny do 20 km

včetně poplatku za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného kódem 17 05 04 na recyklační skládku

4		1552.R2	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou sbíječkou, odvoz a likvidace odpadu typ B: 2500 m2, předpoklad spad a dočištění 10% plochy v tl. 0,4m 2500*0,1*0,4	m3	100,000	5 649,35	564 935,00
---	--	---------	---	----	---------	----------	------------

včetně vodorovného přemístění výkopku z horniny do 20 km

včetně poplatku za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného kódem 17 05 04 na recyklační skládku

Celkem 5 105 823,82