



DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY č. 1479

„II/405 Zašovice - obchvat, PD“

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 40 5000 5000/6800
IČO: 70890749

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: HBH Projekt spol. s r.o.
Adresa: Kabátníková 216/5, 602 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing. Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Boháč
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město
Číslo účtu: 1557041621/0100
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944

zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

(dále jen „Zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2. Předmětem tohoto dodatku č. 4 smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 119642, č. zhotovitele 2018/0574 ze dne 21. 8. 2018, ve znění jejího dodatku č. 1 objednatele: 126239 ze dne 21. 6. 2019, dodatku č. 2 objednatele: 129712 ze dne 29. 11. 2019 a dodatku č. 3 objednatele: 135400 ze dne 30. 4. 2020 je prodloužení termínu plnění provedení veřejné zakázky.

2.3. Hlavním důvodem této změny smluvních podmínek je vliv mimořádné okolnosti v podobě šíření epidemie COVID-19, kdy projednání DSP s relevantními institucemi a dotčenými orgány z důvodu omezení jejich provozu a nebylo možné provádět v plném rozsahu v období vyhlášeného nouzového stavu včetně vyřizování žádostí v zákonných lhůtách. Zhotovitel o vlivu

této překážky průběžně objednatel informoval, a to dopisem ze dne 9. 11. 2021 a následně jeho doplněním ze dne 7. 12. 2020, v rámci kterého zhotovitel popsal stav vyřízení jednotlivých stanovisek a vyjádření, kdy v této době neměl k dispozici všechna stanoviska potřebná k podání úplných žádostí o vydání stavebních povolení na příslušné stavební úřady, které zhotovitel rozeslal po obdržení projektové dokumentace DSP. Žádosti o stanoviska a vyjádření byly rozeslány v průběhu října 2020. Žádosti o vydání stavebních povolení na Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, a Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, která jsou příslušným speciálním stavebním úřadem byly podány dne 16. 12. 2020, souběžně s obdržením posledního potřebného stanoviska, které bylo vydáno 17. 12. 2020. Oba speciální stavební úřady stavební řízení již zahájily v průběhu ledna z pohledu Městského úřadu Třebíč, OD, resp. února 2021 v případě Městského řadu Třebíč, OŽP a předpokládá se vydání stavebních povolení včetně nabytí právní moci v nově sjednané dílčí lhůtě.

2.4. Na základě ustanovení odstavce 3.5. smlouvy a v souladu s odstavcem 2.7. smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 3, kterým se původní doba pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí upravuje na dobu potřebnou pro vydání územního rozhodnutí a jeho nabytí právní moci.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

Původní znění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy - předpoklad září 2018
Zpracování podkladů pro DÚR (zaměření a geotechnický průzkum)	do 3 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DÚR dle odst. 2.1. písm. a)	do 6 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování Oznámení záměru dle odst. 2.1. písm. b)	do 5 měsíců od podpisu smlouvy
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.1. písm. c)	do 31.7.2020
Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. d)	do 2 měsíců od vydání pravomocného ÚR
Zajištění pravomoc. stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. e)	do 5 měsíců od dokončení DSP
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. f)	do 1 měsíce od vypracování DSP
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. g)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad září 2018

Zpracování podkladů pro DÚR (zaměření a geotechnický průzkum) do 3 měsíců od podpisu smlouvy

Vypracování DÚR dle odst. 2.1. písm. a) do 6 měsíců od podpisu smlouvy

Vypracování Oznámení záměru dle odst. 2.1. písm. b) do 5 měsíců od podpisu smlouvy

Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.1. písm. c) do 31.7.2020

Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. d) do 2 měsíců od vydání pravomocného ÚR

Zajištění pravomoc. stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. e) do 31.5.2021

Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. f) do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. g) do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Článek 4 – závěrečné ujednání

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 119642, č. zhotovitele 2018/0574, ve znění jejího dodatku č. 1 objednatele: 126239 ze dne 21. 6. 2019, dodatku č. 2: 129712 ze dne 29. 11. 2019 a dodatku č. 3: 135400 ze dne 30. 4. 2020 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 119642, č. zhotovitele 2018/0574 ze dne 21. 8. 2018 a jejího dodatku č. 1 objednatele: 126239 ze dne 21. 6. 2019, dodatku č. 2 objednatele: 129712 ze dne 29. 11. 2019 a dodatku č. 3: 135400 ze dne 30. 4. 2020.

4.3. Dodatek č. 4 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

4.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

4.7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne

09. 04. 2021

V Brně dne

26 -03- 2021


Objednatel:



Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmana

Kraj Vysočina
Žitná 37, 582 01 Jihlava

Zhotovitel:



Ing. Radovan Hrnčíř
ředitel a jednatel společnosti

