



MEJEP000PW5U

Číslo smlouvy objednatele: OIR 12/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: AQS/2021/19/52011

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Městský úřad Jemnice      | Zpracovatel:       |
| Došlo dne: 03. 10. 2022   | SAL                |
| Čís. j.: KEJ 2589/2022    | Skart. znak/lhůta: |
| Počet listů/příloh: ..... |                    |

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřená dne 28. 04. 2021 podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

pro akci: „II/152 Jemnice - průtah“ mezi následujícími stranami

**1.1. Objednatel: Město Jemnice**  
se sídlem: Husova 103, 675 31 Jemnice  
zastoupený: Ing. Miloň Slabý, starosta  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miloň Slabý, starosta  
zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Šálek, Vojtěch Pyka. DiS.  
bankovní spojení: Československá obchodní banka  
číslo účtu: 187405082 / 0300  
IČO: 00289531  
(dále jen „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel: „Společnost pro Jemnice – průtah“ tj. AQUASYS spol. s r.o., VÁHOSTAV-SK, a.s. a STAVBY SR group s.r.o., se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou**

**Správce společnosti (Společník č.1): AQUASYS spol. s r.o.**  
adresa: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zástupce pro věci smluvní: Jiří Peřina, jednatel společnosti  
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Šťastný, výrobní ředitel  
hlavní stavbyvedoucí: Ing. Libor Sobotka, hlavní stavbyvedoucí  
bankovní spojení: ČSOB  
číslo účtu: 176725996/0300  
  
IČO: 25344447  
DIČ: CZ25344447  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547

**Společník č.2: VÁHOSTAV-SK, a.s.**  
se sídlem Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika  
IČ: 313 566 48  
DIČ: 20 20 333 216  
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného obchodním registrem Okresního soudu Bratislava I., oddíl Sa, vložka 5996/B  
kterou zastupuje:  
Ing. Juraj Široký, podpredseda predstavenstva

### Nová cena za dílo

Cena celkem bez DPH.....10 331 031,12,-Kč

DPH 21%.....2 169 516,53,-Kč

Cena celkem včetně DPH.....12 500 547,65,-Kč

### Článek 3 – Závěrečná ustanovení

3.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran.

3.2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města č. 398/14/2022/RM ze dne 24.8.2022.

V Jemnici dne

Ve Žďár nad Sázavou, dne 30. 09. 2022


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miloň Slabý, starosta města

  
● Město Jemnice  
Husova 103  
575 31 Jemnice  
IČ: 00289531 • DIČ: CZ00289531

**AQUASYS** spol. s r.o.  
vodoohospodářské služby  
Jamská 2488/65  
591 01 ŽDĀR NAD SÁZAVOU  
tel. 566 652 511 fax: 566 652 520  
DIČ: CZ253444

  
Jiří Peřina, jednatel společnosti AQUASYS  
spol. s r.o. na základě plné moci ze dne  
17.2.2021 za účastníky společnosti  
„Společnost pro Jemnice - průtah“ tj.  
AQUASYS spol. s r.o. a VÁHOSTAV – CZ a  
STAVBY SR group s.r.o., se sídlem Jamská  
2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou.



## ODŮVODNĚNÍ ZMĚN PŘI VÝSTAVBĚ

**Akce:**

**Objednatel:** Město Jemnice

### **ZBV 01 CHODNÍKY NA UL TYRŠOVÉ PARKOVIŠTĚ U COOPU, CHODNÍKY V KŘÍŽOVATCE**

Změny vyvolané výstavbou komunikace II/152. Jedná se o rekonstrukci zpevněné plochy (parkoviště) na ul Tyršové. Oprava byla provedena výstavbou nové plochy s betonovou dlažbou, která je napojena na stávající asfaltovou plochu. Dále byl realizován nový chodník, který nebyl uvažován v projektové dokumentaci. Jedná se o chodník vlevo od budovy internátu po křižovatku s ul. V Ráji. Jedná se o opravu úseků mezi dvěma novými úseky (zahrnutými v projektové dokumentaci)

### **ZBV 02 CHODNÍKY PODÉL PARKU**

Změny vyvolané výstavbou komunikace II/152. Jedná se o realizaci nového chodníku za křižovatkou ul Tyršova s ul. Velká Brána podél zámeckého parku. Projektová dokumentace uvažovala pouze s úseky oprav chodníků. Bylo dohodnuto, že se zrealizuje zbytek starých chodníků. Jedná se o opravu úseků mezi dvěma novými úseky (zahrnutými v projektové dokumentaci)

### **ZBV 03 CHODNÍK VELKÁ BRÁNA**

Jedná se o realizaci chodníků na ul. Velká Brána vlevo

### **ZBV 04 KANALIZACE VELKÁ BRÁNA**

Z důvodu nevyhovujícího odvodu dešťových vod z lokality Velká Brána, bylo před rekonstrukcí chodníků rozhodnuto o výstavbě dešťové kanalizace, která odvede problematickou povrchovou vodu z této lokality.

### **ZBV 05 CHODNÍK U KEBABU**

Jedná se o rekonstrukci chodníku na ul Tyršové vpravo, od křižovatky po vjezd do „květiny“

### **ZBV 06 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA KULTURÁK**

Při rekonstrukci hlavního vodovodního řádu byla provedena rekonstrukce vodovodní přípojky do kulturního domu

### **ZBV 07 Elektrikářské práce - přefakturace, 3 x bypass**

Jedná se o přefakturaci elektrikářských prací, které souvisely se zprovozněním veřejného osvětlení „bočních“ ulic, přiléhajících k rekonstruovanému průtahu. Z důvodu absence dokumentace k sítím veřejného osvětlení bylo propojování hlavní trasy na vedlejší ulice velice komplikované. Dále jsou zde zahrnuty náklady na dočasné propojování sítí VO tak, aby i při realizaci nového osvětlení ta stávající i nadále fungovala (3 x bypass)



Firma: STAVBY SR group s.r.o.

## Rekapitulace ceny ZBV

Stavba: 20009m ZBV - III/162 Jemnice - průtah, PD

Varianta: ZR - Základní řešení

Celková cena bez DPH:  
Celková cena s DPH:

2 275 742,92  
2 753 648,93

| Objekt    | Popis                                                                                     | Cena bez DPH | DPH        | Cena s DPH |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| ZBV č. 01 | SO 104 UPRAVA CHODNIKŮ A VJEZDŮ                                                           | 176 789,05   | 37 125,70  | 213 914,75 |
| ZBV č. 02 | SO 104 UPRAVA CHODNIKŮ A VJEZDŮ                                                           | 97 345,08    | 20 442,47  | 117 787,55 |
| ZBV č. 03 | SO 104 UPRAVA CHODNIKŮ A VJEZDŮ                                                           | 707 735,08   | 148 624,48 | 856 360,08 |
| ZBV č. 04 | Kanalizace DN 250                                                                         | 300 162,27   | 63 034,08  | 363 196,35 |
| ZBV č. 05 | SO 104 UPRAVA CHODNIKŮ A VJEZDŮ                                                           | 151 527,20   | 31 820,71  | 183 347,91 |
| ZBV č. 06 | VODOVODNI PŘÍPOJKA                                                                        | 31 060,00    | 6 522,60   | 37 582,60  |
| ZBV č. 07 | Elektrifikace práce - přefakturaace 3 x bypass                                            | 76 435,20    | 16 051,39  | 92 486,59  |
| ZBV č. 08 | SO 104 UPRAVA CHODNIKŮ A VJEZDŮ                                                           | 53 342,80    | 11 201,98  | 64 544,78  |
| ZBV č. 09 | SO 103 UPRAVA NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ                                                | 60 034,00    | 12 611,34  | 72 645,34  |
| ZBV č. 10 | SO 103 UPRAVA NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ                                                | 92 000,00    | 19 320,00  | 111 320,00 |
| ZBV č. 11 | Obruby hlavní trasa                                                                       | 384 828,00   | 80 813,88  | 465 641,88 |
| ZBV č. 12 | UPRAVA NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, křižovatka s ul. 28. října (světlní opravené plochy) | 20 549,72    | 4 315,44   | 24 865,16  |
| ZBV č. 13 | UPRAVA NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, oprava sítíové plochy u nemovitosti č. 551           | 22 847,00    | 4 797,87   | 27 644,87  |
| ZBV č. 14 | UPRAVA NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, oprava napojení komunikace ulice Dolní vally         | 101 067,00   | 21 224,07  | 122 291,07 |
| ZBV č. 15 |                                                                                           |              | 0,00       | 0,00       |
| ZBV č. 16 |                                                                                           |              | 0,00       | 0,00       |
| ZBV č. 17 |                                                                                           |              | 0,00       | 0,00       |
| ZBV č. 18 |                                                                                           |              | 0,00       | 0,00       |
| ZBV č. 19 |                                                                                           |              | 0,00       | 0,00       |

Již realizováno 2 131 278,20 Kč bez DPH  
před realizací 144 483,72 Kč bez DPH



Firma: STAVBY SR group s.r.o.

## Soupis prací objektu

Stavba:

20009m ZBV III/152 Jemnice - přátah, PD

Rozpočet:

ZBV č. 02 SO 104 ÚPRAVA CHODNÍKŮ A VJEZDŮ

CHODNÍKY PODÉL PARKU

ZBV č. 02

97 345,08

| Př. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | Jednotková cena |           |
|-----------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-----------|
|           |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          | Jednotková      | Celkem    |
| 1         | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5  | 6        | 7               | 8         |
| 0         |             |          | všeobecná konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                 | 1 749,52  |
| 1         | 015111      |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTŘEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                      | T  | 28 944   | 40 00           | 1 167,76  |
|           |             |          | položka 113488<br>chodník km 0,145 - 0,215<br>1,6*53*0,15=12,720 [A]<br>1,6*14*0,15=3,360 [B]<br>Celkem: A+B=16,080 [C]                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                 |           |
| 3         | 015140      |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV                                                                                                                                                                                                                                                                     | T  | 14 794   | 40 00           | 591,76    |
|           |             |          | položka 113488<br>chodník km 0,145 - 0,215<br>1,6*53*0,06=5,088 [A]<br>1,6*14*0,06=1,344 [B]<br>Celkem: A+B=6,432 [C]                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 |           |
| 1         |             |          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 | 23 924,36 |
| 8         | 113488      |          | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC V ETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM<br>odstranění stáv. chodníků z bet. dlažby vč. odvozu a uložení na skládku<br>obsah plochy stáv. komunikace - planimetrováno programem autocad ze situace<br>chodník km 0,145 - 0,215<br>1,6*53*0,16+0,06=17,808 [A]<br>1,6*14*0,16+0,06=4,704 [B]<br>Celkem: A+B=22 512 [C]           | M3 | 22 512   | 650,00          | 14 632,80 |
| 9         | 113524      |          | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNÍČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM<br>odstranění stáv. bet. obrubníků, vč. podkladu v místě stávajících chodníků<br>vč. odvozu a uložení na skládku do 20km, 15 km viz. pol.č. 11352B<br>planimetrováno ze situace programem autocad<br>chodník km 0,145 - 0,215<br>53=53,000 [A]<br>14=14,000 [B]<br>Celkem: A+B=67 000 [C] | M  | 67 000   | 89 00           | 5 963,00  |
| 10        | 11352B      |          | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNÍČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA<br>odvoz na skládku 15 km<br>chodník km 0,145 - 0,215<br>53*0,12*2,3*15=219,420 [A]<br>14*0,12*2,3*15=57,960 [B]<br>Celkem: A+B=277 380 [C]                                                                                                                                                   | km | 277 380  | 12,00           | 3 328,56  |
| 5         |             |          | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                 | 46 471,20 |
| 25        | 56333       |          | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŮ TL. DO 150MM<br>chodníky<br>ŠDe 0/32 Ge 8. 150 mm<br>ČSN EN 13285 ČSN 736126-1<br>chodník km 0,145 - 0,215<br>1,6*53=84,800 [A]<br>1,6*14=22,400 [B]<br>Celkem: A+B=107 200 [C]                                                                                                                                                     | M2 | 107 200  | 110,00          | 11 792,00 |
| 35        | 59245110R   |          | Dlažba sklád. HOLLAND I 20x10x6 cm (fírní)<br>polze dodávka ZD práce dlažební součástí ZBV kře'e<br>chodník km 0,145 - 0,215<br>1,6*53=84,800 [A]<br>1,6*14=22,400 [B]<br>Celkem: A+B=107 200 [C]                                                                                                                                                                 | M2 | 107 200  | 323,50          | 34 679,20 |
| 9         |             |          | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                 | 25 200,00 |
| 51        | 917223      |          | SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 100MM<br>vč. bet. lože z C20/25n XF3<br>chodníkové obrubníky - planimetrováno ze situace<br>chodník km 0,145 - 0,215 P<br>42=42,000 [A]<br>14=14,000 [B]<br>Celkem: A+B=56 000 [C]                                                                                                                       | M  | 56 000   | 450,00          | 25 200,00 |



## Soupis prací objektu

Stavba: 20009m ZBV U/152 Jemnice - přístav, PD  
Rozpočet: ZBV č. 04 Kanalizace DN 250

|          |            |
|----------|------------|
| 28V £.04 | 300 162.27 |
|----------|------------|

[illegible]

300000  
108  
2777.778





Firma: STAVBY SR group s.r.o.

## Soupis prací objektu

ZBV 06

Stavba: 20009m ZBV II/152 Jemnice - průtah, PD

Rozpočet: ZBV č. 05: vodovodní přípojka - kulturní dům

ZBV č. 05

31 060,00

VODOVODNÍ PŘIPOJKA KULTURNÍ DŮM

| Poř. číslo | Kód položky | Varianty             | Název položky                                                                                                                              | MJ         | Množství      | Jednotková cena      | Celkem               |
|------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 2           | 3                    | 4                                                                                                                                          | 5          | 6             | 7                    | 8                    |
| 0          |             |                      | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                               |            |               |                      | 31 060,00            |
| 5          | K           | 118107152            | Odstranění podkladu z kamenné vrstvy tl. 200 mm strojní pi přes 50 do 200 m2                                                               | m2         | 8,000         | 80,00                | 640,00               |
| 10         | K           | 132301202            | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3                                                                                | m3         | 8,000         | 360,00               | 2 880,00             |
| 11         | K           | 132301209            | Příplatek za lehkost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4                                                                           | m3         | 8,000         | 20,00                | 160,00               |
| 14         | K           | 161101101            | Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                                                           | m3         | 8,000         | 50,00                | 400,00               |
| 15         | K           | R_1527611<br>17      | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu sypání                                                                                              | m3         | 60,000        | 5,00                 | 300,00               |
| 16         | K           | 161000001            | Poplatek za uložení na skládce - zemina, vytlačená kubatura                                                                                | t          | 12,000        | 50,00                | 600,00               |
| 17         | K           | 174101101            | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním                                                                              | m3         | 8,000         | 150,00               | 600,00               |
| 18         | M           | 583430500            | přirodní kamenný drobný (štěrkodrá) frakce 0-53                                                                                            | t          | 10,000        | 250,00               | 2 500,00             |
| 19         | K           | 175101101            | Obesypání potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu                                                | m3         | 1,200         | 250,00               | 300,00               |
| 20         | M           | RS343810             | přirodní kamenný drobný, frakce 0-16 mm                                                                                                    | t          | 4,000         | 350,00               | 1 400,00             |
| 25         | K           | 451572111            | Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenné drobné 0-8 mm                                                                                    | m3         | 2,000         | 1 150,00             | 2 300,00             |
| 27         | K           | 554851111            | Podklad ze štěrku šD šD 150 mm                                                                                                             | m2         | 4,800         | 150,00               | 720,00               |
| 132        | K           | 571181141            | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm                                                             | m          | 8,000         | 100,00               | 800,00               |
| 133        | M           | 28619172             | potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 50x4,6mm<br>potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 50x4,6mm | m          | 8 000         | 55,00                | 440,00               |
| 143        | M           | HVL 3160<br>05004516 | VENTIL ROHOVÝ ISO-ZAK GGG 450ZAK46<br>VENTIL ROHOVÝ ISO-ZAK 450G 5046                                                                      | kus        | 1,000         | 3 500,00             | 3 500,00             |
| 161        | K           | 599721112            | Signalizační vodič na potrubí                                                                                                              | m          | 8,000         | 12,00                | 96,00                |
| 162        | K           | 599722113            | Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 34cm                                                                                         | m          | 8,000         | 8,00                 | 64,00                |
| 44         | 89949       |                      | VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES prostup betonovou šachtou vč. zapravení<br>Vystrojení vodovodní šachty - sub spol. Vodárenská, fa 7 676 Kč* 5% =8060    | KUS<br>kpl | 1,000<br>1,00 | 5 000,00<br>8 060,00 | 5 000,00<br>8 060,00 |



Firma: STAVBY SR group s.r.o.

## Soupis prací objektu

Stavba: 20009m ZBV II/152 Jemnice - přítah, PD

Rozpočet: ZBV č. 08 SO 104 ÚPRAVA CHODNÍKŮ A VJEZDŮ

20v 08

ZBV č. 05 53 342,80

CHODNÍK U KULTURÁKU, oprava bezbariérového vchodu do zdravotnického střediska

| Poř. číslo         | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                         | MJ  | Množství | Jednotková cena | Celkem    |
|--------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------|
| 1                  | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                     | 5   | 6        | 9               | 10        |
| <b>Zemní práce</b> |             |          |                                                                                                                                                       |     |          |                 |           |
| 11                 | 113533      | 1        | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 3KM odstranění stáv. kamenných obrubníků, vč. podkladu v místě úpravy stáv. přechodu pro chodce | M   | 23,000   | 220,00          | 5 060,00  |
|                    |             |          | vč. odvozu a uložení na skládku TS města Jemnice                                                                                                      |     |          |                 |           |
|                    |             |          | planimetrováno ze situace [programem autocad                                                                                                          |     |          |                 |           |
|                    |             |          | 40=40,000 /A/                                                                                                                                         |     |          |                 |           |
| <b>Komunikace</b>  |             |          |                                                                                                                                                       |     |          |                 |           |
| 26                 | 56334       | 5        | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM sjezdy                                                                                                    | M2  | 23,000   | 160,00          | 3 680,00  |
|                    |             |          | ŠDa 0/32 Ge tl. 200 mm                                                                                                                                |     |          |                 |           |
|                    |             |          | ČSN EN 13285, ČSN 736128-1                                                                                                                            |     |          |                 |           |
|                    |             |          | planimetrováno ze situace                                                                                                                             |     |          |                 |           |
|                    |             |          | chodník II                                                                                                                                            |     |          |                 |           |
|                    |             |          | dlažba tl. 60 mm 2.0*45=90 000 /A/                                                                                                                    |     |          |                 |           |
|                    |             |          | PREDLAŽENÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC SE ZÁMKEM                                                                                                       |     |          |                 |           |
| 56                 | 587206      | 9        | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                            | M2  | 57,200   | 424,00          | 24 252,80 |
|                    |             |          | SILNICE A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM                                                                                          |     |          |                 |           |
| 51                 | 917223      |          | vč. bet lože z C20/25n XF3                                                                                                                            | M   | 23,000   | 450,00          | 10 350,00 |
|                    |             |          | chodníkové obrubníky - planimetrováno ze situace                                                                                                      |     |          |                 |           |
|                    |             |          | chodník II                                                                                                                                            |     |          |                 |           |
|                    |             |          | 45=45,000 /A/                                                                                                                                         |     |          |                 |           |
|                    |             |          | oprava bezbariérového vchodu do zdravotnického střediska z důvodu napojení IS, byl vybourán bezbariérový vchod.                                       | kpl | 1        | 10000           | 10 000,00 |
|                    |             |          | Oprava rampy, betonáž, dlažba do betonu                                                                                                               |     |          |                 |           |





Firma: STAVBY SR group s.r.o.

## Soupis prací objektu

**Stavba:**

20009a II/162 Jemnice - průtah, PD

**Rozpočet:**

SO104 ÚPRAVA CHODNÍKŮ A VJEZDŮ OSTATNÍ

2. DV 10

|       |           |
|-------|-----------|
| SO104 | 92 000,00 |
|-------|-----------|

| Poř. číslo | Kód položky | Variant | Název položky                                                      | MJ  | Množství | Jednotková cena | Celkem    |
|------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------|
| 1          | 2           | 3       | 4                                                                  | 5   | 6        | 9               | 10        |
| 27         | 56361       |         | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM              | M2  | 400,000  | 150,00          | 60 000,00 |
|            |             |         | frézovaný materiál R-mat - TP208 (pouze kvalitativní třída ZAS-T1) |     |          |                 |           |
|            |             |         | včetně dovozu z mezilehládky                                       |     |          |                 |           |
|            |             |         | zrev. vjezdy tl.50mm - ZPEVNĚNÁ PLOCHA UL. NA PODOLÍ VLEVO         |     |          |                 |           |
| 41         | 87433       |         | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM                    | M   | 8,000    | 3 000,00        | 24 000,00 |
|            |             |         | NAPOJENÍ DEŠT VOD U Č.P. 557                                       |     |          |                 |           |
|            |             |         | 15=15 000 /A/                                                      |     |          |                 |           |
| 41         | 87433       |         | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM                    | kpl | 1,000    | 8 000,00        | 8 000,00  |
|            |             |         | NAPOJENÍ DEŠT VOD U Č.P. 551                                       |     |          |                 |           |
|            |             |         | 15=15 000 /A/                                                      |     |          |                 |           |



Firma: STAVBY SR group s.r.o.

## Soupis prací objektu

ZBV 12

Stavba:

20009a W152 Jemnice - průtah, PD

SO103

20 649,72

Rozpočet:

SO103 ÚPRAVA NÁPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, křižovatka s ul. Rýna (zvětšení opravené plochy)

| Poř. číslo | Kód položky | Varianty | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | Jednotková cena | Celkem    |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-----------|
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5  | 6        | 7               | 8         |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                 | 3 294,72  |
| 2          | 015130      |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02<br>VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T  | 3 168    | 40 00           | 126 72    |
|            |             |          | 43 78+102 7/2*1 8=180 747 A!<br>1. Položka obsahuje:<br>- veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů<br>2. Položka neobsahuje:<br>- náklady spojené s dopravou odpadů z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o nakládání s odpady v platném znění.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                 |           |
| 10         | 11372       |          | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>odfrézování asfaltového koryta s rozšířením na materiál bez dehtu a s dehtem, předpoklád dalšího využití na stavbě (recyklace za studena, nezapávaná plochy), včetně odvozu a uložení na dočasnou skládku 60%, zbylající materiál (40%) bez dehtu bude odvezen a uložen na trvalou skládku<br>zhodnotit v celkové ceně díla zohlednit toto následného využití<br>předpoklad - využití frézovaného materiálu s dehtem v plném rozsahu na SO101)<br>obsah plochy stáv. komunikace - planimetrováno programem autocad ze situace<br>11,0,04m: (829+398)*0,04=41,080 [A]<br>11,0,08m: (829+398)*0,08=81,620 [B]<br>Celkem: A+B=122 700 [C]!<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyklazuje v položce 0151** (v výjimek malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3 | 3 200    | 990 00          | 3 168 00  |
| 5          |             |          | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                 | 17 255,00 |
| 30         | 572123      |          | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PI-C (C65 B 5) 0,8 kg/m2<br>ČSN 736129 ČSN EN 13808<br>plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad<br>viz položka 574E88: 114=114 000 A!<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 25 000   | 25,00           | 625,00    |
| 31         | 572213      |          | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-C (C65 BP 5) 0,40kg/m2<br>ČSN 736128 ČSN EN 13808<br>plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad<br>viz pol. 574C56 a pol. 574E54: 609+114*2=1 448 000 B!<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 25 000   | 15,00           | 375,00    |
| 32         | 574C06      |          | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S<br>doručována ACL 16+ průměrné tloušťky 40 mm<br>včetně ošetření pracovních směr a spojů<br>609*0,04=24 360 A!<br>- dodání směsí v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních směr a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 2 000    | 4 680,00        | 9 360,00  |
| 35         | 574154      |          | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIKOVÝ SMA 11+, 11S TL 40MM<br>SMA11S 50/70<br>ČSN 736121 ČSN EN 13108-5<br>plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad<br>608+114=722 000 A!<br>- dodání směsí v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních směr a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 25 000   | 270 00          | 6 750 00  |
| 36         | 57621       |          | POSYP KAMENIVEM DRČENÝM 5KG/M2<br>Kamenivem frakce 2/4 3,0 kg/m2<br>plocha vozovky planimetrována ze situace programem autocad<br>114=114 000 A!<br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozložení kameniva množstvím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 25 000   | 5,00            | 125,00    |



Firma: STAVBY SR group s.r.o.

## Soupis prací objektu

28V 14

Stavba:

20009a

II/162 Jemnice - průtah, PD

Rozpočet:

SO103

ÚPRAVA NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ oprava napojení komunikace ulice Dolní vally

SO103

101 067,00

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                              | MJ  | Množství | Jednotková cena | CELKEM    |
|------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------|
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                          | 5   | 6        | 7               | 8         |
| 0          |             |          | Všeobecná konstrukce a práce                                                                                                               |     |          |                 | 1 532,00  |
| 1          | 015111      |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTEČENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI                                | T   | 28 800   | 40 00           | 1 152 00  |
|            |             |          | položka 11130:38*0,15=5,700 [A]<br>položka 113328: 103,48=103,480 [B]<br>položka 17120:135,760=136,765 [C]<br>Celkem: A+B+C *1 8=440 883 D |     |          |                 |           |
| 2          | 015130      |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU                                              | T   | 6,500    | 40,00           | 380 00    |
|            |             |          | 143 78+102 7/2 *1 9=180 747 A                                                                                                              |     |          |                 |           |
| 3          | 015140      |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV                                              | T   |          | 40 00           | 0 00      |
| 1          |             |          | Zemní práce                                                                                                                                |     |          |                 | 99 536 00 |
| 4          | 11130       |          | SEJMUTÍ DRNU                                                                                                                               | M2  | 10 000   | 27 00           | 270 00    |
| 5          | 113328      |          | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NEBTMEL, ODVOZ DO 20KM                                                                           | M3  | 45 000   | 400 00          | 18 000 00 |
| 6          | 113438      |          | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM V OET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM                                                              | M3  | 9 500    | 450 00          | 4 275 00  |
| 10         | 11372       |          | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH                                                                                                     | M3  | 3 000    | 990 00          | 2 970 00  |
| 14         | 132738      |          | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I. ODVOZ DO 20KM                                                                                    | M3  | 4 500    | 450 00          | 2 025 00  |
| 15         | 17120       |          | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁCKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                       | M3  | 62 000   | 16 00           | 992 00    |
| 20         | 18110       |          | ÚPRAVA PLÁNÍ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I                                                                                                  | M2  | 60 000   | 15 00           | 900 00    |
| 27         | 56334       |          | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM                                                                                                 | M2  | 120 000  | 150 00          | 18 000 00 |
| 30         | 572123      |          | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,6KG/M2                                                                                                   | M2  | 60 000   | 25 00           | 1 500 00  |
| 31         | 572213      |          | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,6KG/M2                                                                                                     | M2  | 60 000   | 15 00           | 900 00    |
| 33         | 574036      |          | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AČL 16+ 16S TL 60MM                                                                                       | M2  | 60 000   | 350 00          | 21 000 00 |
| 35         | 574054      |          | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL 40MM                                                                                           | M2  | 60 000   | 270 00          | 16 200 00 |
| 36         | 57621       |          | POSYP KAMENIVEM DRČENÝM 5KG/M2                                                                                                             | M2  | 60 000   | 5 00            | 300 00    |
| 41         | 69921       |          | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLADU                                                                                                                     | KUS | 2 000    | 1 660 00        | 3 320 00  |
| 51         | 919113      |          | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM                                                                                               | M   | 3 000    | 181 00          | 543 00    |
| 52         | 931325      |          | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 600MM2                                                                                   | M   | 3 000    | 150 00          | 450 00    |
| 51         | 917223      |          | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM                                                                              | M   | 7 000    | 450 00          | 3 150 00  |
| 56         | 587206      |          | PŘEDKLÁDÁNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM                                                                                           | M2  | 10 000   | 424 00          | 4 240 00  |
| 62         | 917811      |          | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH                                                                                                        | M   | 5 000    | 100 00          | 500 00    |