



KUJIP01KNKSS

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ID: 155 724

ke sml. 2221/22 č. 1930

uzavřené dne 18. 5. 2022 (ID 153 349) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na akci

„OA, SZŠ a SOŠS Jihlava – Oprava podlah v učebnách“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

k podpisu pověřen:

zástupce pro věci technické:

tel:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01

708 90 749

CZ 70890749

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje

Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Kalina

+420 564 602 272, +420 564 602 419

708 90 749

CZ70890749

Komerční banka, a.s.

123-6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

tel.:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

MŠ – STAV s.r.o.

Dušejov 143, 588 05 Dušejov

49452100

CZ49452100

Jánem Mahútem

Ján Mahút

Ján Mahút

ing. Josef Nevosad

+420 725 512 955

Komerční banka

86-2664100257/0100

Krajského soudu v Brně oddíl C vložky 12846/KSBR

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 5. 2022 je změna předmětu a ceny plnění díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění. Jedná se o změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Smluvní strany se proto v souladu s čl. 8 odst. 10 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 29. 6. 2021 s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 14 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena bez DPH:	3.841.545,01 Kč
DPH 21%	806.724,45 Kč
Celkem s DPH	4.648.269,46 Kč

Slovy: čtyřmilionšestsetčtyřicetostisícdvěstěšedesátdevětkorun českých a 46 haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	3.922.931,20 Kč
DPH 21%	823.815,55 Kč
Celkem s DPH	4.746.746,75 Kč

Slovy: čtyřmilionysedmsetčtyřicetšesttisícsemsetčtyřicetšestkorunčeských a 75 haléřů

Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1

Cena víceprací bez DPH:	240.663,29 Kč
Cena méněprací bez DPH:	-322.049,48 Kč
Cena vícepráce minus méněpráce bez DPH:	-81.386,19 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden.

Příloha: seznam změnových listů

Položkové rozpočty – změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (oceněný soupis víceprací a méněprací)

V Duševě dne
25. 08. 2022

V Jihlavě dne 26. 08. 2022

Za zhotovitele:

Za objednatele:

STAVEBNÍ FIRMA
MSSTAV s.r.o.
DUŠEJOV 143, 588 05 DUŠEJOV
IČ: 49452100, DIČ: CZ49452100

Kraj Vysočina
Žitkova 1282/57, 586 01 Jihlava


Ján Mahút
jednatel

Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - Oprava podlah v učebnách

Seznam víceprací a méněprací

		vícepráce	méněpráce
ZL1	úprava místností č. 3.02, 3.03, 3.04,	19 188,12 Kč	
ZL2	úprava místností č. 3.04, 3.09, 3.10a		- 21 520,40 Kč
ZL3	úprava místností č. 1.06a, 1.06b, 1.06c, 1.05a, 1.05b, 1.05c	48 367,66 Kč	
ZL4	úprava místností č. 03.XII	3 598,68 Kč	
ZL5	úprava místností č. dotčené místnosti	157 774,01 Kč	
ZL6	úprava místností č. učebny		- 28 152,00 Kč
ZL7	úprava místností č. PVC podlahy samonivelační stěrky		- 196 774,54 Kč
ZL8	úprava místností č. 3.03, 1.05b		- 24 932,00 Kč
ZL9	úprava místností č. 2.05b		- 2 300,00 Kč
ZL10	úprava místností č. dokončovací práce malby a tapety		- 48 370,54 Kč
ZL11	úprava místností č. 1.08	11 734,82 Kč	
celkem suma		240 663,29 Kč	- 322 049,48 Kč
vícepráce minus méněpráce		- 81 386,19 Kč	



ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: OA, SZŠ a SOŠS Jihlava – Oprava podlah v učebnách




Číslo změny: ZL1

Datum: 18.8. 2022

Týká se části stavby: **Úpravy míst. Číslo – 3.02, 3.03, 3.04**

Popis změny: po vybourání vestavěné skříně v místnosti 3.03 a tabule v místnosti 3.04, byl na požadavek investora průchozí otvor zazděn

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **19 188,12,- Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	☒	ne	☐
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☒
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	Jinou okolností			☐
	žádostí zhotovitele			☐
Změnu popsal	Mahút Ján ml.			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Pleticha			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Mahút Ján ml.			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Bc. Petr Málek			

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	OA, VOSZ a SOSS Jihlava_Oprava podlah v ucebnach_VV	JKSO	
Název objektu	Oprava podlah v učebnách	EČO	
Název části	Dodatek č.1 - zazdívka otvorů	Místo	Jihlava
		IČO	DIČ
Objednatel	Kraj Vysočina	70890749	
Projektant	ARTENDR s.r.o.	24190853	CZ24190853
Zhotovitel	MŠ STAV s.r.o.	49452100	CZ49452100
Zpracoval	MŠ STAV s.r.o.	49452100	CZ49452100
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.04.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	13 538,79	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	8 380,68	9	Bez pevné podl	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	-1 222,41	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-1 508,94	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		19 188,12	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 19 188,12			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	19 188,12	4 029,51
				Cena s DPH			23 217,63
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET

Stavba: OA, VOSZ a SOSS Jihlava_Oprava podlah v učebnách_VV

Objekt: Oprava podlah v učebnách

Část: Dodatek č.1 - zazdívka otvorů

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: MŠ STAV s.r.o.

Místo: Jihlava

Zpracoval: MŠ STAV s.r.o.

Datum: 11. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 21 919,47 1,570

3 Svislé a kompletní konstrukce 21 919,47 1,570

1	311272211 PFX	Zdivo z tvárnic hladkých Porfix P2-440 tl zdiva 300 mm	m2	6,000	1 579,47	9 476,82	1,047
2	342272245 PFX	Příčka z hladkých tvárnic Porfix P2-500 na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	4,800	973,26	4 671,65	0,363
3	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	19,000	249,00	4 731,00	0,083
4	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	19,000	160,00	3 040,00	0,076

763 Konstrukce suché výstavby -2 731,35 -0,093

5	763111411	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2	-2,100	1 186,80	-2 492,28	-0,093
6	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	-2,100	64,95	-136,40	-0,000
7	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,093	1 104,00	-102,67	0,000

Celkem 19 188,12 1,476

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OA, VOSZ a SOSS Jihlava_Oprava podlah v učebnách_VV

Objekt: Oprava podlah v učebnách

Část: Dodatek č.1 - zazdívka otvorů

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: MŠ STAV s.r.o.

Místo: Jihlava

Zpracoval: MŠ STAV s.r.o.

Datum: 11. 4. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sal celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	13 538,79	8 380,68	21 919,47	1,570	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	13 538,79	8 380,68	21 919,47	1,570	0,000
763	Konstrukce suché výstavby	-1 222,41	-1 508,94	-2 731,35	-0,093	0,000
	Celkem	12 316,38	6 871,74	19 188,12	1,476	0,000

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: OA, SZŠ a SOŠS Jihlava – Oprava podlah v učebnách

Číslo změny: ZL2

Datum: 18.8. 2022

Týká se části stavby: **Úpravy míst. Číslo – 3.04, 3.09, 3.10a**

Popis změny: Po demontáži stávajících podlah byla zjištěna jiná skladba podlahy. Po zhodnocení povrchu bylo rozhodnuto – odbourání stávající betonové mazaniny tl. 3 – 8 cm, očištění povrchu, ošetření adhezním můstkem a následné vylití nové anhydridové vrstvy.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **-21 520,40,- Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	☒	ne	☐
Vliv změnového listu na termín dokončení	Ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☒
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	Jinou okolností			☐
	žádostí zhotovitele			☐
Změnu popsal	Mahút Ján ml.			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Pleticha			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Mahút Ján ml.			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Bc. Petr Málek			

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby OA, VOSZ a SOSS Jihlava_Oprava podlah v ucebnach_VV

JKSO

Název objektu Oprava podlah v učebnách

EČO

Název části Dodatek č.2 - Záměna za anhydridové podlahy

Misto

Jihlava

IČO

DIČ

Objednatel Kraj Vysočina

70890749

Projektant ARTENDR s.r.o.

24190853

CZ24190853

Zhotovitel MŠ STAV s.r.o.

49452100

CZ49452100

Zpracoval MŠ STAV s.r.o.

49452100

CZ49452100

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

11.04.2022

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	53 443,78	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	-59 864,59	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4	Montáž	-15 099,59	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		-21 520,40	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21	Kompt. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -21 520,40

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-21 520,40	-4 519,28

Cena s DPH -26 039,68

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: OA, VOSZ a SOSS Jihlava_Oprava podlah v ucebnach_VV

Objekt: Oprava podlah v učebnách

Část: Dodatek č.2 - Záměna za anhydritové podlahy

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: MŠ STAV s.r.o.

Místo: Jihlava

Zpracoval: MŠ STAV s.r.o.

Datum: 11. 4. 2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

099 Přesun hmot a manipulace se suti 53 443,78 0,000

1	111	Vybourání betonové mazaniny místnosti 3.04 + 3.10a	m2	97,190	180,00	17 494,20	0,000
2	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	11,250	1 922,80	21 631,50	0,000
3	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,250	263,12	2 960,10	0,000
4	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	194,750	11,50	2 239,63	0,000
5	997013631/1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	11,250	690,00	7 762,50	0,000
6	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,250	120,52	1 355,85	0,000

762 Konstrukce tesařské -137 639,36 -2,599

7	762511292	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x12 mm na pero a drážku šroubovaných č.m. - 3.04	m2	-164,170	763,60	-125 360,21	-2,569
11	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	-164,170	47,01	-7 717,63	-0,030
10	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	-2,569	1 775,60	-4 561,52	0,000

781 Dokončovací práce - obklady 62 675,18 13,396

8	632441213.CMX	Potěr anhydritový samonivelační lity CEMEX AnhyLevel C20 tl přes 35 do 40 mm č.m. - 3.04, 3.09, 3.10a	m2	164,170	330,57	54 269,68	13,396
9	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	164,170	51,20	8 405,50	0,000

Celkem -21 520,40 10,797

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OA, VOSZ a SOSS Jihlava_Oprava podlah v učebnách_VV

Objekt: Oprava podlah v učebnách

Část: Dodatek č.2 - Záměna za anhydridové podlahy

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: MŠ STAV s.r.o.

Místo: Jihlava

Zpracoval: MŠ STAV s.r.o.

Datum: 11. 4. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sa' celkem
099	Přesun hmot a manipulace se suti	0,00	53 443,78	53 443,78	0,000	0,000
762	Konstrukce tesařské	-95 699,62	-41 939,74	-137 639,36	-2,599	0,000
781	Dokončovací práce - obklady	35 835,03	26 840,15	62 675,18	13,396	0,000
	Celkem	-59 864,59	38 344,19	-21 520,40	10,797	0,000

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: OA, SZŠ a SOŠS Jihlava – Oprava podlah
v učebnách

Číslo změny: ZL3

Datum: 18.8. 2022

Týká se části stavby: **Úpravy míst. Číslo – 1.06a, 1.06b, 1.06c, 1.05a, 1.05b 1.05c**

Popis změny: Po demontáži stávající podlahy byla zjištěna spodní vlhkost pronikající skrze podlahovou konstrukci do interiéru, z toho důvodu byla na požadavek investora zaměněna krytina z PVC za keramickou dlažbu

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **48 367,66,- Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	☒	ne	☐
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☒
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	Jinou okolností			☐
	žádostí zhotovitele			☐

Změnu popsal Mahút Ján ml.

Změnu odsouhlasil za objednatele Ing. Jiří Benda

Změnu odsouhlasil za TDS Ing. Lubomír Pleticha

Změnu odsouhlasil za zhotovitele Mahút Ján ml.

Změnu odsouhlasil za projektanta Bc. Petr Málek

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby OA, VOSZ a SOSS Jihlava_Oprava podlah v učebnách_VV

JKSO

Název objektu Oprava podlah v učebnách

EČO

Název části Dodatek č.3 - Záměna podlah v 1.NP za keramickou dlažbu

Místo

Jihlava

IČO

DIČ

Objednatel Kraj Vysočina

70890749

Projektant ARTENDR s.r.o.

24190853

CZ24190853

Zhotovitel MŠ STAV s.r.o.

49452100

CZ49452100

Zpracoval MŠ STAV s.r.o.

49452100

CZ49452100

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

11.04.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevně podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	2 435,97	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	45 931,69	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	48 367,66	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 48 367,66

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	48 367,66	10 157,21

Cena s DPH 58 524,87

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: OA, VOSZ a SOSS Jihlava_Oprava podlah v ucebnach_VV

Objekt: Oprava podlah v učebnách

Část: Dodatek č.3 - Záměna podlah v 1.NP za keramickou dlažbu

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: MŠ STAV s.r.o.

Místo: Jihlava

Zpracoval: MŠ STAV s.r.o.

Datum: 11. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

771 Podlahy z dlaždic 141 335,74 3,058

1	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby - Byt	m2	81,060	13,80	1 118,63	0,000
2	771121011	Nátěr penetrační na podlahu - Byt	m2	81,060	51,70	4 190,80	0,024
3	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm - Byt	m2	81,060	264,04	21 403,08	0,614
4	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm - Byt	m	115,000	126,04	14 494,60	0,067
5	59761416	Sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	393,000	43,24	16 993,32	0,177
6	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 - součástí dlažby budou veškeré PVC rohové, ukončovací a dilatační profily	m2	81,060	476,56	38 629,95	0,511
7	59761003	Dlažba keramická hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	92,500	414,00	38 295,00	1,665
14	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	81,060	53,82	4 362,65	0,000
15	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,043	607,20	1 847,71	0,000

776 Podlahy povlakové -97 503,51 -0,277

9	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-81,060	149,96	-12 155,76	-0,024
10	28411141	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ? 0.10mm, protiskluznost R10	m2	-81,060	860,20	-69 727,81	-0,211
11	776421711	Vložení napezovaných pásů z podlahoviny do lišt	m	-115,000	67,25	-7 733,75	0,000
12	28411009	Lišta soklová PVC 15x80mm	m	-120,000	64,58	-7 749,60	-0,042
16	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,277	493,12	-136,59	0,000

781 Dokončovací práce - obklady 4 535,43 0,000

8	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez poštářů ČM. 2.10 + 1.05a	m2	81,060	37,80	3 064,07	0,000
17	997013111	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,432	605,09	1 471,36	0,000

Celkem 48 367,66 2,781

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OA, VOSZ a SOSS Jihlava_Oprava podlah v učebnách_VV

Objekt: Oprava podlah v učebnách

Část: Dodatek č.3 - Záměna podlah v 1.NP za keramickou dlažbu

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: MŠ STAV s.r.o.

Místo: Jihlava

Zpracoval: MŠ STAV s.r.o.

Datum: 11. 4. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
771	Podlahy z dlaždic	81 882,33	59 453,41	141 335,74	3,058	0,000
776	Podlahy povlakové	-79 446,36	-18 057,15	-97 503,51	-0,277	0,000
781	Dokončovací práce - obklady	0,00	4 535,43	4 535,43	0,000	2,432
	Celkem	2 435,97	45 931,69	48 367,66	2,781	2,432

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: OA, SZŠ a SOŠS Jihlava – Oprava podlah v učebnách





Číslo změny: ZL4

Datum: 18.8. 2022

Týká se části stavby: **Úpravy míst. Číslo – 3.12**

Popis změny: V místnosti číslo 3.12 byla navržena dřevěná podlaha, z důvodu údržby a funkčnosti investor požadoval záměnu za PVC.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **3 598,68,- Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano ☐	ne ☒
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	☒
	chybou v dokumentaci zakázky	☐
	chybou zhotovitele	☐
	Jinou okolností	☐
	žádostí zhotovitele	☐
Změnu popsal	Mahút Ján ml.	
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda	
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Pleticha	
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Mahút Ján ml.	
Změnu odsouhlasil za projektanta	Bc. Petr Málek	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	OA, VOSZ a SOŠS Jihlava_Oprava podlah v učebnách_VV	JKSO	
Název objektu	Oprava podlah v učebnách	EČO	
Název části	Dodatek č.4 - Záměna podlahy ve 3.NP č.m. 3,12	Místo	Jihlava
		IČO	DIČ
Objednatel	Kraj Vysočina	70890749	
Projektant	ARTENDR s.r.o.	24190853	CZ24190853
Zhotovitel	MŠ STAV s.r.o.	49452100	CZ49452100
Zpracoval	MŠ STAV s.r.o.	49452100	CZ49452100
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	11.04.2022	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	9 323,03	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-5 364,35	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		3 958,68	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 3 958,68

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	3 958,68	831,32

Cena s DPH 4 790,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: OA, VOSZ a SOSS Jihlava_Oprava podlah v ucebnach_VV

Objekt: Oprava podlah v učebnách

Část: Dodatek č.4 - Záměna podlahy ve 3.NP č.m. 3.12

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: MŠ STAV s.r.o.

Místo: Jihlava

Zpracoval: MŠ STAV s.r.o.

Datum: 11. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

775 Podlahy skládané -67 361,73 -0,417

1	775413315	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepeného	m	-61,510	56,95	-3 502,99	-0,002
2	61418151	Lišta podlahová dřevěná (sokl)	m	-27,016	111,32	-3 007,42	-0,005
3	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	-42,930	251,16	-10 782,30	0,000
4	61151044	Podlaha dřevěná lamelová tl 14mm dub	m2	-49,370	975,20	-48 145,62	-0,380
5	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	-42,930	19,32	-829,41	0,000
6	61155351	Podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	-49,370	12,70	-627,00	-0,030
7	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,423	1 104,00	-466,99	0,000

776 Podlahy povlakové 71 320,41 0,204

9	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	61,510	149,96	9 224,04	0,018
		PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ? 0.10mm, protiskluznost R10	m2	67,661	860,20	58 201,99	0,176
10	28411141						
11	776421711	Vložení nařezaných pásů z podlahoviny do lišt	m	27,016	67,25	1 816,83	0,000
12	28411009	Lišta soklová PVC 18x80mm	m	27,016	64,58	1 744,69	0,009
13	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,675	493,12	332,86	0,000

Celkem 3 958,68 -0,213

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OA, VOSZ a SOSS Jihlava_Oprava podlah v učebnách_VV

Objekt: Oprava podlah v učebnách

Část: Dodatek č.4 - Záměna podlahy ve 3.NP č.m. 3.12

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: MŠ STAV s.r.o.

Místo: Jihlava

Zpracoval: MŠ STAV s.r.o.

Datum: 11. 4. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
775	Podlahy skládané	-52 117,73	-15 244,00	-67 361,73	-0,417	0,000
776	Podlahy poviakové	61 440,76	9 879,65	71 320,41	0,204	0,000
	Celkem	9 323,03	-5 364,35	3 958,68	-0,213	0,000

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: OA, SZŠ a SOŠS Jihlava – Oprava podlah v učebnách

Číslo změny: ZL5

Datum: 18.8. 2022

Týká se části stavby: **Úpravy míst. Číslo –**

Popis změny: z důvodu stáří a nevyhovujícímu stavu obkladu bylo na požadavek investora odstraněny veškeré obklady za umyvadly, proběhla úprava vodovodu a opadu, zapravení a vyrovnaní podkladu, dodávka a montáž nového keramického obkladu.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **157 774,01,- Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	☒	ne	☐
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☒
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	Jinou okolností			☐
	žádostí zhotovitele			☐
Změnu popsal	Mahút Ján ml.			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Pleticha			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Mahút Ján ml.			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Bc. Petr Málek			

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	OA, VOSZ a SOSS Jihlava_Oprava podlah v učebnách_VV	JKSO	
Název objektu	Oprava podlah v učebnách	EČO	
Název části	Dodatekč.5 - Rekonstrukce obkladů za umyvadly	Místo	Jihlava
Objednatel	Kraj Vysočina	IČO	70890749
Projektant	ARTENDR s.r.o.	DIČ	24190853 CZ24190853
Zhotovitel	MŠ STAV s.r.o.		49452100 CZ49452100
Zpracoval	MŠ STAV s.r.o.		49452100 CZ49452100
Rozpočet číslo		Dne	11.04.2022
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	100 791,07	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	56 982,94	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	157 774,01	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 157 774,01

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	157 774,01	33 132,54

Cena s DPH 190 906,55

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: OA, VOSZ a SOSS Jihlava_Oprava podlah v učebnách_VV

Objekt: Oprava podlah v učebnách

Část: Dodatek 5 - Rekonstrukce obkladů za umyvadly

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: MŠ STAV s.r.o.

Místo: Jihlava

Zpracoval: MŠ STAV s.r.o.

Datum: 11. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 113 875,44 0,542

22	612315101	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	5,700	339,59	1 935,66	0,217
16	722174001 PPL	Potrubí vodovodní plastové PPR INSTAPLAST S3.2 svar polyfúze PN 16 D 16x2,2 mm	m	19,000	357,15	6 785,85	0,010
18	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	19,000	66,10	1 255,90	0,001
17	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	19,000	210,00	3 990,00	0,002
2	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	11,000	139,84	1 538,24	0,000
3	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	kus	11,000	3 845,60	42 301,60	0,132
4	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	kus	11,000	85,84	944,24	0,000
5	725822611	Batene umyvadlová stojánková páková bez výpustí	kus	11,000	1 499,60	16 495,60	0,020
19	725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	kus	19,000	168,00	3 192,00	0,004
20	HLE HL13730	Umyvadlový-nábytkový sifon DN32x5/4"	kus	19,000	642,63	12 209,97	0,005
21	ALP.ARV001	Ventil rohový s filtrem 1/2"x3/8", kulatý	kus	19,000	377,15	7 165,85	0,006
15	781151014	Lokální vyrovnání podkladu stěrkou do tl 3 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2	kus	33,740	190,00	6 410,60	0,147
14	974029132	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do 70 mm	m	38,000	248,00	9 424,00	0,000
6	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,307	735,93	225,93	0,000

781 Dokončovací práce - obklady 43 898,57 0,674

7	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	33,740	51,70	1 744,36	0,010
8	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	27,752	74,15	2 057,81	0,000
9	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	33,740	594,32	20 052,36	0,175
10	59761039	Obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	38,801	389,16	15 099,80	0,489
11	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	33,740	75,99	2 563,90	0,000
12	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	33,740	58,42	1 971,09	0,000
13	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,674	607,20	409,25	0,000

Celkem 157 774,01 1,217

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OA, VOSZ a SOSS Jihlava_Oprava podlah v učebnách_VV

Objekt: Oprava podlah v učebnách

Část: Dodatek č.5 - Rekonstrukce obkladů za umyvadly

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: MŠ STAV s.r.o.

Místo: Jihlava

Zpracoval: MŠ STAV s.r.o.

Datum: 11. 4. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Šuť celkem
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	79 401,80	34 473,64	113 875,44	0,542	0,528
781	Dokončovací práce - obklady	21 389,27	22 509,30	43 898,57	0,674	0,755
	Celkem	100 791,07	56 982,94	157 774,01	1,217	1,282

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: OA, SZŠ a SOŠS Jihlava – Oprava podlah v učebnách

Číslo změny: ZL6

Datum: 18.8. 2022

Týká se části stavby: **Učebny**

Popis změny: Dle požadavků investora bylo rozhodnuto, že demontované tabule nebudou zpětně osazeny z důvodů stavu a stáří předmětu.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je – **28 152,00,- Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	☒	ne	☐
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☒
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	Jinou okolností			☐
	žádostí zhotovitele			☐
Změnu popsal	Mahút Ján ml.			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Pleticha			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Mahút Ján ml.			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Bc. Petr Málek			

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	OA, VOSZ a SOSS Jihlava_Oprava podlah v ucebnach_VV	JKSO	
Název objektu	Oprava podlah v učebnách	EČO	
Název části	Dodatek č.6 - Demontáž tabuli	Misto	Jihlava
Objednatel	Kraj Vysočina	IČO	70890749
Projektant	ARTENDR s.r.o.	DIČ	24190853 CZ24190853
Zhotovitel	MŠ STAV s.r.o.		49452100 CZ49452100
Zpracoval	MŠ STAV s.r.o.		49452100 CZ49452100
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	11.04.2022	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-28 152,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-28 152,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				-28 152,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	-28 152,00	-5 911,92	
Cena s DPH				-34 063,92

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: OA, VOSZ a SOSS Jihlava_Oprava podlah v učebnách_VV

Objekt: Oprava podlah v učebnách

Část: Dodatek č.5 - Demontáž tabulí

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: MŠ STAV s.r.o.

Místo: Jihlava

Zpracoval: MŠ STAV s.r.o.

Datum: 11. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

009	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-28 152,00	0,000
-----	-------------------------------------	--	--	--	--	------------	-------

1	009100100	Montáž tabule - použití demontované tabule 1X BUDE OSAŽENO ZPĚT	kus	-9,000	3 128,00	-28 152,00	0,000
---	-----------	--	-----	--------	----------	------------	-------

Celkem						-28 152,00	0,000
--------	--	--	--	--	--	------------	-------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OA, VOSZ a SOSS Jihlava_Oprava podlah v učebnách_VV

Objekt: Oprava podlah v učebnách

Část: Dodatek č.6 - Demontáž tabulí

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: MŠ STAV s.r.o.

Místo: Jihlava

Zpracoval: MŠ STAV s.r.o.

Datum: 11. 4. 2022

Kod	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
009	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	-28 152,00	-28 152,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-28 152,00	-28 152,00	0,000	0,000

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: OA, SZŠ a SOŠS Jihlava – Oprava podlah v učebnách

Číslo změny: ZL7

Datum: 18.8. 2022

Týká se části stavby:

Úpravy míst. Se skladbou podlahy:

- PVC podlaha
- Samonivelační stěrka
- Dvouvrstvá podlahová konstrukce z desek OSB tl. 2x12mm

Popis změny: z důvodů prohybu stávajících dřevěných stropů, nebylo technicky vhodné stěrku provádět.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **-196 774,54,- Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	☒	ne	☐
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☒
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	Jinou okolností			☐
	žádostí zhotovitele			☐
Změnu popsal	Mahút Ján ml.			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Pleticha			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Mahút Ján ml.			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Bc. Petr Málek			

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby OA, VOSZ a SOSŠ Jihlava_Oprava podlah v učebnách_VV

JKSO

Název objektu Oprava podlah v učebnách

EČO

Název části Dodatek č.7 - Nivelace podlah

Místo

Jihlava

IČO

DIČ

Objednatel Kraj Vysočina

70890749

Projektant ARTENDR s.r.o.

24190853

CZ24190853

Zhotovitel MŠ STAV s.r.o.

49452100

CZ49452100

Zpracoval MŠ STAV s.r.o.

49452100

CZ49452100

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

11.04.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	-73 254,42	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4	Montáž	-123 520,12	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		-196 774,54	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -196 774,54

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-196 774,54	-41 322,65

Cena s DPH -238 097,19

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: OA, VOSZ a SOSS Jihlava_Oprava podlah v učebnách_VV

Objekt: Oprava podlah v učebnách

Část: Dodatek č.7 - Nivelace podlah

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: MŠ STAV s.r.o.

Místo: Jihlava

Zpracoval: MŠ STAV s.r.o.

Datum: 11. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

776 Podlahy povlakové

-196 774,54

-4,042

1	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	-979,390	34,87	-34 151,33	-0,029
2	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	-881,810	182,16	-160 630,51	-4,012
3	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	-4,041	493,12	-1 992,70	0,000

Celkem

-196 774,54

-4,042

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OA, VOSZ a SOSS Jihlava_Oprava podlah v učebnách_VV

Objekt: Oprava podlah v učebnách

Část: Dodatek č.7 - Nivelace podlah

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: MŠ STAV s.r.o.

Místo: Jihlava

Zpracoval: MŠ STAV s.r.o.

Datum: 11. 4. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Síl' celkem
776	Podlahy poviakové	-73 254,42	-123 520,12	-196 774,54	-4,042	0,000
	Celkem	-73 254,42	-123 520,12	-196 774,54	-4,042	0,000

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: OA, SZŠ a SOŠS Jihlava – Oprava podlah v učebnách

Číslo změny: ZL8

Datum: 18.8. 2022

Týká se části stavby: **Úpravy míst. Číslo – 3.03, 1.05b**

Popis změny: kuchyňská linka byla demontována před předáním staveniště, otvor pro vestavěnou skříň byl zazděn na požadavek investora. (zazdění je zohledněno ve ZL č. 1)

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **-24 932,00,- Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	☒	Ne	☐
Vliv změnového listu na termín dokončení	Ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☒
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	Jinou okolností			☐
	žádostí zhotovitele			☐
Změnu popsal	Mahút Ján ml.			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Pleticha			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Mahút Ján ml.			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Bc. Petr Málek			

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby OA, VOSZ a SOŠS Jihlava_Oprava podlah v učebnách_VV

JKSO

Název objektu Oprava podlah v učebnách

EČO

Název části Dodatek č.8 - konstrukce truhlářské

Místo

Jihlava

IČO

DIČ

Objednatel Kraj Vysočina

70890749

Projektant ARTENDR s.r.o.

24190853

CZ24190853

Zhotovitel MŠ STAV s.r.o.

49452100

CZ49452100

Zpracoval MŠ STAV s.r.o.

49452100

CZ49452100

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

11.04.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-24 932,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-24 932,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -24 932,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-24 932,00	-5 235,72

Cena s DPH -30 167,72

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: OA, VOSZ a SOSS Jihlava_Oprava podlah v učebnách_VV

Objekt: Oprava podlah v učebnách

Část: Dodatek č.8 - konstrukce truhlářské

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: MŠ STAV s.r.o.

Místo: Jihlava

Zpracoval: MŠ STAV s.r.o.

Datum: 11. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

766

Konstrukce truhlářské

-24 932,00

0,000

1	766_T2	D+M Vestavěná skříň 2000/2900 mm (čm 3.03)	kus	-1,000	17 020,00	-17 020,00	0,000
2	766812841	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 2,1 m včetně vybavení a uložení pro opětovné použití	kus	-1,000	7 912,00	-7 912,00	0,000

Celkem

-24 932,00

0,000

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OA, VOSZ a SOSS Jihlava_Oprava podlah v ucebnach_VV

Objekt: Oprava podlah v učebnách

Část: Dodatek č.8 - konstrukce truhlářské

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: MŠ STAV s.r.o.

Místo: Jihlava

Zpracoval: MŠ STAV s.r.o.

Datum: 11. 4. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
766	Konstrukce truhlářské	0,00	-24 932,00	-24 932,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-24 932,00	-24 932,00	0,000	0,000

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: OA, SZŠ a SOŠS Jihlava – Oprava podlah v učebnách

Číslo změny: ZL9

Datum: 18.8. 2022

Týká se části stavby: **Úpravy míst. Číslo – 2.05b**

Popis změny: technicky nelze provést.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **-2 300,- Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	☒	Ne	☐
Vliv změnového listu na termín dokončení	Ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☒
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	Jinou okolností			☐
	žádostí zhotovitele			☐
Změnu popsal	Mahút Ján ml.			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Pleticha			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Mahút Ján ml.			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Bc. Petr Málek			

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby OA, VOSZ a SOSS Jihlava_Oprava podlah v učebnách_VV

JKSO

Název objektu Oprava podlah v učebnách

EČO

Název části Dodatek č.9 - vzduchotechnika

Místo

Jihlava

IČO

DIČ

Objednatel Kraj Vysočina

70890749

Projektant ARTENDR s.r.o.

24190853

CZ24190853

Zhotovitel MŠ STAV s.r.o.

49452100

CZ49452100

Zpracoval MŠ STAV s.r.o.

49452100

CZ49452100

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

11.04.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-2 300,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-2 300,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -2 300,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-2 300,00	-483,00

Cena s DPH -2 783,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: OA, VOSZ a SOSS Jihlava_Oprava podlah v učebnách_VV

Objekt: Oprava podlah v učebnách

Část: Dodatek č.9 - vzduchotechnika

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: MŠ STAV s.r.o.

Místo: Jihlava

Zpracoval: MŠ STAV s.r.o.

Datum: 11. 4. 2022

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hodnota celkem
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------------

751	Vzduchotechnika					-2 300,00	0,000
------------	------------------------	--	--	--	--	------------------	--------------

1	751100100	D+M Odvětrání nové místnosti č.m. 2.05d (nucené odvětrání přes fasádu)	soubor	-1,000	2 300,00	-2 300,00	0,000
---	-----------	--	--------	--------	----------	-----------	-------

Celkem						-2 300,00	0,000
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OA, VOSZ a SOSS Jihlava_Oprava podlah v ucebnach_VV

Objekt: Oprava podlah v učebnách

Část: Dodatek č.9 - vzduchotechnika

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: MŠ STAV s.r.o.

Místo: Jihlava

Zpracoval: MŠ STAV s.r.o.

Datum: 11. 4. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
751	Vzduchotechnika	0,00	-2 300,00	-2 300,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-2 300,00	-2 300,00	0,000	0,000

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: OA, SZŠ a SOŠS Jihlava – Oprava podlah v učebnách

Číslo změny: ZL10

Datum: 18.8. 2022

Týká se části stavby: **Dokončovací práce – malby a tapety**

Popis změny: Při provádění stavby bylo zjištěno, že na části stávajících ploch nelze provést oškrábání a rozmývání stávajících omítek.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **-48 370,54,- Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	☒	Ne	☐
Vliv změnového listu na termín dokončení	Ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☒
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	Jinou okolností			☐
	žádostí zhotovitele			☐
Změnu popsal	Mahút Ján ml.			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Pleticha			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Mahút Ján ml.			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Bc. Petr Málek			

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby OA, VOSZ a SOSS Jihlava_Oprava podlah v učebnách_VV

JKSO

Název objektu Oprava podlah v učebnách

EČO

Název části Dodatek č.10 - Dokončovací práce - malby a nátěry

Místo

Jihlava

IČO

DIČ

Objednatel Kraj Vysočina

70890749

Projektant ARTENDR s.r.o.

24190853

CZ24190853

Zhotovitel MŠ STAV s.r.o.

49452100

CZ49452100

Zpracoval MŠ STAV s.r.o.

49452100

CZ49452100

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

11.04.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	-161,77	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-48 208,77	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-48 370,54	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -48 370,54

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-48 370,54	-10 157,81

Cena s DPH -58 528,35

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: OA, VOSZ a SOSS Jihlava_Oprava podlah v ucebnach_VV

Objekt: Oprava podlah v učebnách

Část: Dodatek č.10 - Dokončovací práce - malby a nátěry

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: MŠ STAV s.r.o.

Místo: Jihlava

Zpracoval: MŠ STAV s.r.o.

Datum: 11. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

784 Dokončovací práce - malby a tapety -48 370,54 -1,011

1	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-1 011,090	31,83	-32 182,99	-1,011
2	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-1 011,090	16,01	-16 187,55	0,000

Celkem -48 370,54 -1,011

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OA, VOSZ a SOSS Jihlava_Oprava podlah v učebnách_VV

Objekt: Oprava podlah v učebnách

Část: Dodatek č.10 - Dokončovací práce - malby a nátěry

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: MŠ STAV s.r.o.

Místo: Jihlava

Zpracoval: MŠ STAV s.r.o.

Datum: 11. 4. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sum celkem
784	Dokončovací práce - malby a tapety	-161,77	-48 208,77	-48 370,54	-1,011	-0,313
	Celkem	-161,77	-48 208,77	-48 370,54	-1,011	-0,313

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: OA, SZŠ a SOŠS Jihlava – Oprava podlah v učebnách

Číslo změny: ZL11

Datum: 18.8. 2022

Týká se části stavby: **Úprava míst. Č. 1.08**

Popis změny: z důvodů nevyhovující stávající betonové mazaniny a výškových rozdílů mezi místností číslo 1.08 a chodbou, byla podlaha vylita anhydridovým potěrem.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **11 734,82,- Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	☒	ne	☐
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☒
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	Jinou okolností			☐
	žádostí zhotovitele			☐
Změnu popsal	Mahút Ján ml.			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Pleticha			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Mahút Ján ml.			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Bc. Petr Málek			

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby OA, VOSZ a SOSS Jihlava_Oprava podlah v učebnách_VV

JKSO

Název objektu Oprava podlah v učebnách

EČO

Název části Dodatek č.11 - Podlaha č.m. 1.08

Místo

Jihlava

IČO

DIČ

Objednatel Kraj Vysočina

70890749

Projektant ARTENDR s.r.o.

24190853

CZ24190853

Zhotovitel MŠ STAV s.r.o.

49452100

CZ49452100

Zpracoval MŠ STAV s.r.o.

49452100

CZ49452100

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

11.04.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C			
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	3 605,99	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	8 128,83	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		11 734,82	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 11 734,82

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	11 734,82	2 464,31

Cena s DPH 14 199,13

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: OA, VOSZ a SOSS Jihlava_Oprava podlah v učebnách_VV

Objekt: Oprava podlah v učebnách

Část: Dodatek č.11 - Podlaha č.m. 1.08

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: MŠ STAV s.r.o.

Místo: Jihlava

Zpracoval: MŠ STAV s.r.o.

Datum: 11. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

771 Podlahy z dlaždic 227,98 0,000

1	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby - Byt	m2	16,520	13,80	227,98	0,000
---	-----------	---	----	--------	-------	--------	-------

781 Dokončovací práce - obklady 11 506,84 1,348

2	632441213.CMX	Potěr anhydritový samonivelační lity CEMEX AnhyLevel C20 tl přes 35 do 40 mm č.m. - 1.08	m2	16,520	330,57	5 461,02	1,348
3	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	16,520	51,20	845,82	0,000
4	965041341	Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pi přes 4 m2	m2	16,520	314,77	5 200,00	0,000

Celkem 11 734,82 1,348

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OA, VOSZ a SOSS Jihlava_Oprava podlah v učebnách_VV


Objekt: Oprava podlah v učebnách

Část: Dodatek č.11 - Podlaha č.m. 1.08

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: MŠ STAV s.r.o.

Místo: Jihlava



Zpracoval: MŠ STAV s.r.o.

Datum: 11. 4. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
771	Podlahy z dlaždic	0,00	227,98	227,98	0,000	0,000
781	Dokončovací práce - obklady	3 605,99	7 900,85	11 506,84	1,348	26,432
	Celkem	3 605,99	8 128,83	11 734,82	1,348	26,432