

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo III/03824 Jihlava, ul. R. Havelky, Pražská  
ze dne 06. 09. 2023

### Článek 1 Smluvní strany

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
se sídlem: Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava  
**zastoupený:** Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace  
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech  
smluvních: Ing. Radovan Necid, ředitel organizace  
IČO: 00090450  
DIČ: CZ00090450  
Zřizovatel: Kraj Vysočina  
(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.  
se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany  
**zastoupený:** Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556  
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech  
smluvních: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
(dále jen „**Zhotovitel**“)  
(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

### Článek 2 Změna smluvních podmínek

**2.1.** Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-39-2023 a číslo zhotovitele 231121714, ze dne 06. 09. 2023, spočívající v prodloužení termínu dokončení stavebních prací z důvodu četných víceprací, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění díla, jejich rozsahu a časové prodlevě během výstavby, kdy některé technologie musely být provedeny ve dvou různých časových termínech oproti harmonogramu prací.

**2.2.** Doba plnění dle **článku IV.** stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v **bodě 4.1.** ve znění:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

**a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště**

**b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 31. 10. 2023**

- součástí celé stavby je zároveň dílo pro dalšího investora, tj. při opravě silnice III/03824 rozšíření komunikace ve staničení km 0,245 – 0,756 a úprava dělicího ostrůvku a autobusové zastávky

**c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 30 kalendářních dnů od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).**

**se ruší a nahrazuje ujednáním:**

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

**a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště**

**b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 24. 11. 2023**

- součástí celé stavby je zároveň dílo pro dalšího investora, tj. při opravě silnice III/03824 rozšíření komunikace ve staničení km 0,245 – 0,756 a úprava dělicího ostrůvku a autobusové zastávky

**c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 30 kalendářních dnů od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).**

### **Článek 3 Ostatní ujednání**

- 3.1.** Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
- 3.3.** Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3.4.** Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
- 3.5.** Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

**3.6.** Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

**3.7.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

**3.8.** Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě dne: viz podpis

V Jihlavě dne: viz podpis

.....  
Ing. Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih  
COLAS CZ, a.s.

.....  
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,  
příspěvková organizace  
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace