



Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(č. dodatku objednatele 87019)

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

pro akci: „III/34416 Podmoklany - most ev. č. 34416-2“

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749

(dále jen objednatel)

1.1. Zhotovitel: MIROS MAJETKOVÁ, a.s.
Adresa: Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště
zástupce pro věci smluvní: Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva
Radomíra Šindlerová, člen představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Rohlík, technický náměstek ředitele
Ing. Zdeněk Roušar, autorizovaný inženýr
Luboš Novák, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 5200012762/5500
IČO: 275 23 934
DIČ: CZ 275 23 934
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 2646

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmětem dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. objednatele: 81605, č. zhotovitele 1 – 09/2015/15015 ze dne 20. 04. 2015 na akci „III/34416 Podmoklany - most ev. č. 34416-2“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 7. 2015 (č. dodatku 83541) je změna dílčího termínu plnění z důvodu koordinace výstavby s opravou propustu na silnici III/34422 a s tím související uzavírkou pro objízdné trasy a následně z toho vyplývající.

III.

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 14, bod 14.12 Smlouvy o dílo, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Bod 3.1. Článku 3 – termín plnění

Původní znění:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:

Předání staveniště	po podpisu smlouvy o dílo, předpoklad 04/2015
Uvedení stavby do předčasného užívání	do 12. 10. 2015
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 13. 11. 2015“

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:

Předání staveniště	po podpisu smlouvy o dílo, předpoklad 04/2015
Uvedení stavby do předčasného užívání	do 19. 10. 2015
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 13. 11. 2015“

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 81605, č. zhotovitele 1 – 09/2015/15015 ze dne 20. 04. 2015 na akci „III/34416 Podmoklany - most ev. č. 34416-2“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 7. 2015 (č. dodatku 83541), dodatkem č. 2 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 12. 10. 2015

Za objednatele:

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství

Ve Starém Hradišti dne 9. 10. 2015

Za zhotovitele:

.....
Ing. Rostislav Šindler
předseda představenstva

.....
Radomíra Šindlerová
člen představenstva a.s.

MIROS MAJETKOVÁ a.s.
Hradecká 545
Pardubice, Polabiny
533 52 STARÉ HRADIŠTĚ
IČO: 27 52 39 34

11