



KUJIP0178YGA

Číslo dodatku objednatele: 85439

Číslo dodatku zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: 81254
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0065A15
uzavřené dne 13. 4. 2015

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/388 Bobrová – Zvole, 2. úsek Zvole“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtnanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtnan kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Novotný, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Porr a.s.
Adresa: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Organizační složka: Porr a.s. odštěpný závod -Morava se sídlem: Skály 870, 763 62 Tlumačov
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Pešek, vedoucí odštěpného závodu - Morava a Jiří Mezera, vedoucí PJ Jihlava odštěpného závodu – Morava, na základě plné moci, (společně)
zástupce pro věci technické: Jiří Mezera, vedoucí PJ Jihlava odštěpného závodu – Morava autorizovaný stavitel v oboru DS, tel.: 725 752 431, Jakub Matějka, stavbyvedoucí, tel.: 725 503 361 (každý samostatně)
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4,
Číslo účtu: 1091107720/5500
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1006

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo, č. objednatele: 81254, č. zhotovitele 9 – 0065A15 ze dne 13. 4. 2015 na akci **II/388 Bobrová – Zvole, 2. úsek Zvole** „ (dále jen Smlouva o dílo) je změna termínu uvedení stavby do předčasného užívání z důvodu skalnatého podloží v místě dešťové kanalizace k jehož rozrušení je nutné použít hydraulické kladivo.

Článek 3 – Termín plnění

Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením článku 3 – termín plnění Smlouvy o dílo, č. objednatele: 81254, č. zhotovitele 9 – 0065A15 ze dne 13. 4. 2015 na akci „ **II/388 Bobrová – Zvole, 2. úsek Zvole**“ (dále jen Smlouva o dílo) na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

Článek 3 – termín plnění, bod 3.1 v tomto znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:

Uvedení celé stavby do předčasného užívání	do 31. 8. 2015
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 30. 9. 2015

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:
Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele
Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

se ruší

a nahrazuje se

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:

Uvedení stavby do předčasného užívání	do 12.10. 2015
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 15.11. 2015

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:
Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele
Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

Článek 4

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo, č. objednatele: 81254, č. zhotovitele 9 – 0065A15 ze dne 13. 4. 2015 tímto dodatkem č. 1 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo, č. objednatele: 81254, č. zhotovitele 9 – 0065A15 ze dne 13. 4. 2015 podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě.

4.3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

4.5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

4.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

V Jihlavě dne

31.8.2015

Za objednatele:

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

V Tlumačově dne

31-08-2015

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Pešek
vedoucí odštěpného závodu - Morava

.....
Jiří Mězera
vedoucí PJ Jihlava odštěpného závodu -
Morava
(na základě plné moci)

Per a.s. -41-
Družbická 3238/38
140 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005580