



KUJIP01775NB

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 85202
Číslo smlouvy zhotovitele: 049/2015

**uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1“**

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtmán, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Stanislav Juránek, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: GRIV s.r.o.
Adresa: U Výstaviště 488/15, 370 05 České Budějovice
zástupce pro věci smluvní: Jaroslav Grygar, tel.: +420 606 922 239
zástupce pro věci technické: Jaroslav Grygar, tel.: +420 606 922 239
Bankovní spojení: ČSOB v Českých Budějovicích
Číslo účtu: 254478688/0300
IČO: 28083580
DIČ: CZ28083580
zápis v obchodním rejstříku: C 16253 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo pro akci „III/3452 Klášter most ev. č. 3452-1“ ze dne 24. 8. 2015 je prodloužení termínu plnění z důvodu zdržení výběrového řízení na zhotovitele, kdy firma GRIV byla oslovena až jako druhá v pořadí a z tohoto plynoucího pozdějšího předání staveniště.

III. Termín plnění

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. Čl. 3, bod 3.4. Smlouvy o dílo, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

Bod 3.1 Článku 3 – termín plnění se mění Původní znění:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště

po podpisu smlouvy a nabytí právní
moci stavebního povolení

předpoklad srpen 2015

Uvedení celé stavby do předčasného užívání

do 31. 10. 2015

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části

do 30. 11. 2015 „

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště

po podpisu smlouvy a nabytí právní
moci stavebního povolení
předpoklad srpen 2015

Uvedení celé stavby do předčasného užívání

do 30. 11. 2015

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části

do 15. 12. 2015 „

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

IV. Ostatní ujednání

- 1) Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3) Tento dodatek se uzavírá s účinností ode dne podpisu.
- 4) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
- 5) Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Jihlavě dne 14. 10. 2015

V Českých Budějovicích dne 14. 10. 2015

Objednatel:

KRAJ VYSOČINA
Jihlava, 57 001 Jihlava

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana
pro oblast majetku, dopravy
a silničního hospodářství

Zhotovitel:

ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo dopravy
Jihlava, 57 001 Jihlava
Krajský úřad Kraje Vysočina

Jaroslav Grygar
jednatel a ředitel firmy