



KUJIP012UPMM

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

“Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce výtahů“

I. Smluvní strany

Objednatel :

se sídlem:

zastoupený:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek
hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního
hospodářství

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl

zástupce pro věci technické:

Ing. Oldřich Homola

tel.:

564 602 326

IČO:

70890749

bankovní spojení :

Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Vymyslický – výtahy spol.s r.o.

Pivovarská 542,686 01 Uherské Hradiště

Ing. Tomáš Kosík, na základě plné moci ze dne 7.1.2014

Radislav Vymyslický

Ing.Vojtěch Foltýnek

572 587 202 / 479

449 62 185

CZ 449 62 185

Citibank

2520040101/2600

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 4030

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 27. 10. 2014 je změna termínu dokončení díla jako celku. Smluvní strany projednaly návrh harmonogramu upraveného podle požadavků Objednavatele na udržení provozu Nemocnice Havlíčkův Brod.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedené ustanovení takto:

1) Čl. 3. Termín plnění, staveniště, odst. 3.3. se mění a nově zní takto:

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: **31. 5. 2015**

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek č. 1 Smlouvy je sepsán ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha: Harmonogram prací.

V Uherském Hradišti, dne 16.2.2015

V Jihlavě, dne 24.2.2015

VYMYSLICKÝ VÝTAHY
spol. s r.o.
Pivovarská 542, 686 01 U. Hradiště
středisko Brno, čejl 20 ①
tel.: 737 211 293, 603 501 005

.....
Ing. Tomáš Kosík

zástupce na základě plné moci

.....
Ing. Libor Joukl

náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství



HARMONOGRAM PRACÍ

Rekonstrukce výtahů – Nemocnice Havlíčkův Brod

Výroba výtahů

Říjen 2014 – 31.12.2014

1.Etapa

Výtah V1 v budově spojovací travé

Výtah V3 v budově chirurgie

Nástup 8.1.2015 – návoz komponentů k výtahu, složení na místě realizace

12.1.-16.1. – stavební práce v šachtách, sdk příčka u V1, montáž nového el. přívodu, začíná demontáž výtahu v šachtě a ve strojovně

19.1.-23.1. – demontáž výtahu v šachtě a ve strojovně, montáž dosedů, stroje, rozvaděče

26.1.-30.1.- montáž závaží, montáž rámu kabiny, podlahy, lan, rozjetí na revizní jízdu nebo propeler, začíná montáž dveří – výměna šachetních dveří

2.2.-6.2.- Montáž dveří – výměna šachetních dveří,

9.2.-14.2.-Montáž el.instalace šachty, osvětlení, osazení OR, montáž kabiny, montáž el. instalace kabiny, el. zapojení přivolávačů

Stavební zapravení nástupišť,

Nástupišť - montáž madel a krycích plechů, lišt

16.2.-20.2.- Nátěr šachty, strojovny, el. zapojení dveří, kabiny, rozvaděče, seřízení dveří, promazání, Montážní zkouška, odstranění závad, čištění, nátěry, tabulky, úklid

Dokončení 20.2.2015

2.Etapa

Výtah V2 v budově spojovacího travé

Výtah V6 v budově gynekologie

Nástup 19.2.2015 – návoz komponentů k výtahu, složení na místě realizace

22.2.-27.2. – stavební práce – sdk příčka u V2, zazdění otvorů dveří u V6, montáž el. přívodu, začíná demontáž výtahů

2.3. – 6.3. – demontáž výtahu v šachtě a ve strojovně, montáž dosedů, stroje, rozvaděče

9.3.-13.3.- montáž závaží, montáž rámu kabiny, podlahy, lan, rozjetí na revizní jízdu nebo propeler, začíná montáž dveří – výměna šachetních dveří

16.3.-20.3. Montáž dveří – výměna šachetních dveří,

23.3.-27.3. Montáž el. instalace šachty, osvětlení, osazení OR, montáž kabiny, montáž el. instalace kabiny, el. zapojení přivolávačů

Stavební zapravení nástupišť,

Nástupiště - montáž madel a krycích plechů, lišt

30.3.-3.4. Nátěr šachty, strojovny, el. zapojení dveří, kabiny, rozvaděče, seřízení dveří, promazání, Montážní zkouška, odstranění závad, čištění, nátěry, tabulky, úklid

Dokončení 3.4.2015

3. Etapa

Výtah V5 v budově gynekologie

Výtah V4 v budově chirurgie

Nástup 2.4.2015 – návoz komponentů k výtahu, složení na místě realizace

7.4.-10.4. – stavební zapravení v šachtě, strojovně, montáž el. přívodu, začíná demontáž výtahů

13.4.-17.4. – demontáž výtahů a ve strojovně, montáž dosedů, stroje, rozvaděče

20.4.- 24.4.- montáž závaží, montáž rámu kabiny, podlahy, lan, rozjetí na revizní jízdu nebo propeler, začíná montáž dveří – výměna šachetních dveří

27.4.-1.5. Montáž dveří – výměna šachetních dveří,

4.5.-8.5. Montáž el. instalace šachty, osvětlení, osazení OR, montáž kabiny, montáž el. instalace kabiny, el. zapojení přivolávačů

Stavební zapravení nástupišť,

Nástupiště - montáž madel a krycích plechů, lišt

11.5.-15.5. Nátěr šachty, strojovny, el. zapojení dveří, kabiny, rozvaděče, seřízení dveří, promazání, Montážní zkouška, odstranění závad, čištění, nátěry, tabulky, úklid

Dokončení 15.5.2015

U jednoho výtahu z rekonstruované dvojice bude zajištěn provoz.



Karel Vysoký
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor rozjetí
Př. 651 U, 602 Př. hlava

13

VYMYSLICKÝ VÝTAHY
spol. s r.o.
Přívovarská 542, 686 01 U. Hradiště
středisko Brno, Cejl 20 ①
tel.: 73 211 293, 603 601 005

